Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ТЗ									
1	28	Е11-170801-0101	п.28 Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка		12	12419,48	578,51	149034	6942	578	104165	273455
				комплект		11792,8	263,34	141514	3160		20256	
2	29	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	п.29 Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003		5	102061		510305				510305
				комплект						510305		
			Отпускная цена			102061		510305				
			Сметная стоимость оборудования					*510305*				
3	30	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	п.30 Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003		3	85809		257427				257427
				комплект						257427		
			Отпускная цена			85809		257427				
			Сметная стоимость оборудования					*257427*				
4	31	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	п.31 Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003		3	31871		95613				95613
				комплект						95613		
			Отпускная цена			31871		95613				
			Сметная стоимость оборудования					*95613*				
5	32	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	п.32 Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003		1	31263		31263				31263
				комплект						31263		
			Отпускная цена			31263		31263				
			Сметная стоимость оборудования					*31263*				
			Итого по разделу: 1. ТЗ									1168063
			Раздел: 2. Оборудование									
6	33	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	п.33 Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		20	4139,69	222,43	82794	4448	10691	50305	143747
				комплект		3382,73	110,66	67654	2213		10648	
7	34	С123-030102-0301	п.34 Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		2	17441		34882		34882		37673
				комплект							2791	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	35	С123-030102-0310	п.35 Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18	20725		373050		373050		402894
											29844	
9	36	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	п.36 Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	10	797,34	0	7973	0	3970	2882	11723
						400,34	0	4003	0		868	
10	37	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	п.37 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3349,19	111,68	26793	893	1753	17705	48058
						3018,41	55,31	24147	442		3560	
11	38	С123-030102-3206	п.38 Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	8991		71928		71928		77682
											5754	
12	39	С123-030102-3321	п.39 Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	4543		36344		36344		39252
											2908	
13	40	С123-030102-1301	п.40 Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	871		6968		6968		7525
											557	
14	41	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	п.41 Мойки на одно отделение. Установка	комплект	8	2827,71	84,25	22622	674	2630	14150	39714
						2414,72	41,85	19318	335		2942	
15	42	С123-030102-1105	п.42 Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	5219		41752		41752		45092
											3340	
16	43	С123-030102-3329	п.43 Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	8079		64632		64632		69803
											5171	
17	44	С123-030102-1301	п.44 Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	871		6968		6968		7525
											557	
18	45	Е11-170101-0110	п.45 Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	2075,29	276,09	14527	1933	1867	8412	24774
						1532,42	136,69	10727	957		1835	
19	46	С123-030102-0208	п.46 Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	17151		120057		120057		129662
											9605	
20	47	С123-030102-1305	п.47 Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	1100		7700		7700		8316
											616	
21	48	С123-051206-1001	п.48 Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	7	567		3969		3969		4287
											318	
22	49	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	п.49 Смесители. Установка	шт.	7	1117,02	0,18	7819	1	233	5461	14342
						1083,53	0	7585	0		1062	
23	50	С123-030102-3326	п.50 Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	7	6797		47579		47579		51385
											3806	
24	51	Е11-170101-0111	п.51 Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	9	8731,16	42,57	78580	383	71789	4750	89996
						712,03	21,05	6408	189		6666	
25	52	Е11-170101-0112	п.52 Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	10877,97	92,76	32634	278	28687	2741	38205
						1222,84	46,04	3669	138		2830	
26	53	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	п.53 Смесители. Установка	шт.	1	1117,02	0,18	1117	0	33	780	2049
						1083,53	0	1084	0		152	
27	54	С123-030102-3303	п.54 Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96		1	2986		2986		2986		3225

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							239	
28	55	E11-160801-0102	**п.55 Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка**	воронка	1	866,58 727,73	0 0	867 728	0 0	139	524 111	1502
29	56	E11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	**п.56 Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (воронка)**	т конструкций	0,0039	359422,27 209783	139698,1 20279,2	1402 818	545 79	39	646 164	2212
30	57	C121-050104-0304	**п.57 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0041496	342267		1420		1420	114	1534
31	58	C123-020601-1401	**п.58 Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	888		888		888	71	959
			Итого по разделу: 2. Оборудование									1303136
			ИТОГО:					2141893 287655	16097 7513	943532 894608	212521 116785	2471200
			В том числе :							894608		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18919,10				2490119,10
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		35101,24				2525220,35
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32612,25				2557832,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2685816,31
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*2551525,49*
			НДС			12 %		306183,06				2857708,55
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Айголек" отдела образования Узункольского района Управления образования акимата Костанайской области БИН040840005598

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т** ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)