Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** — **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** — **990740002253**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
000000000097	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	92 501,88	92 501,88
				Итого	1	x	92 501,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь-2 месяц 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	34906678,66	82590,96			-	-	-	-	9910,92	92501,88

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____Катпаев Р.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD"_____Иманбаев М.М.

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор_____Саутбаев С.Ш.

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

Инженер технического надзора_____Рагимов Л.И.

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за октябрь-2 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Выполняемые работы										
1	1	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железбетонных конструкций	0,08		12009,87	6705,13	960,79	536,41	33,29	667,21	1758,24
			НР - 118%; СП - 8%				4888,60	2179,31	391,09	174,34		130,24	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,93	0,3946	991,00		391,09				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68	0,1341							
1.3		3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0216		6356,00		137,29			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0216		1569,00		33,89			
1.4		3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,07864		4009,00		315,27			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,07864		1313,00		103,25			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,03388		2475,00		83,85			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,03388		1098,00		37,20			
1.6		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00144	14633,00				21,07		
1.7		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000056	218211,00				12,22		
2		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	4		2072,00	--	8288,00	--	8288,00	--	8951,04
			СП - 8%				--	--	--	--		663,04	
3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности	31,24		823,76	19,83	25734,25	619,44	17948,85	6728,14	35059,38
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	7165,96	68,60		2596,99	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,62	1082,00		7165,96				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0625							
3.3		3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,60918		763,00		464,80			
3.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06248		2475,00		154,64			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06248		1098,00		68,60			
3.5		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	74,976	225,00				16869,60		
3.6		2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004998	134599,00				672,78		
3.7		2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007498	54214,00				406,47		
4	4	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	3		899,02	--	2697,06	--	326,92	1801,31	4858,24

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%				790,05	--	2370,14	--		359,87	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,783	2,35	1009,00		2370,14				
4.2		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,0018	0,0054	12812,00				69,18		
4.3		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0017	0,0051	50536,00				257,73		
5	**5**	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.до 2-х отверст.(методом сварки стыков труб)**	**канало-километр трубопровода**	**0,091**		**209079,76**	**87453,00**	**19026,26**	**7958,22**	**139,03**	**9869,57**	**31207,50**
			НР - 76%; СП - 8%				**120099,00**	**22607,40**	**10929,01**	**2057,27**		**2311,67**	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	12,1	903,00		10929,01				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,6	2,24							
5.3		3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,2386		3555,00		7958,22			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	2,2386		919,00		2057,27			
5.4		2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00728	16997,00				123,74		
5.5		2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0728	210,00				15,29		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**81834,40**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**20856,19**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**9114,08**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2300,22**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**26736,09**		
			- Накладные расходы	Тенге								**19066,23**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**6061,81**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**81834,40**				

Временные здания и сооружения 2,2%	2,2%	**1 800,36**
ИТОГО		**83 634,76**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%	2,52%	**2 107,60**
Итого по наружной телефонизации		**85 742,35**
в текущих ценах на 2019год	1,0498961	**90 020,56**
Поправочный понижающий коффициент	##########	**82 590,96**
Налог на добавленую стоимость 12%	12%	**9 910,92**
Всего стоимость строительства объекта:		**92 501,88**

Сдал : Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253

_____ **Саутбаев С.Ш.**

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725

_____ **Иманбаев М.М.**

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

_____ **Рагимов Л.И.**