Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Доп соглашение №169 от 22.08.2022 года к договору №46 от 16.04.2020 года
Наименование объекта и адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» в Аральском районе (10-23,88км)

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Каратерен-Жанакурылыс» в Аральском районе (10км-23,88км)	571650,408	500394,265	514485367,20	178675738,00	171016137,240	75130106,00	75130106,000	4344894,00	4225898,00
	Итого	**571650,408**	**500394,265**	**514485367,20**	**178675738,00**	**171016137,24**	**75130106,00**	**75130106,00**	**4344894,00**	**4225898,00**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов А. Ж.**
ТОО "ИПЦ" Альянс"
БИН:071040016586
Аттестат: № KZ59VJE00023773 10.03.2017г.
№ KZ27VJE00024155 18.03.2017г.
№ KZ32VJE00023774 10.03.2017г.

Наименование стройки - Работы по среднему автомобильной дороги районного значения "Каратерен-Жанакурылыс" 10-23,88км Аральского района Кызылординской области

Наименованиеобъекта Работы по среднему автомобильной дороги районного значения "Каратерен-Жанакурылыс" 10-23,88 км Аральского района Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,5000**		**1106,02**	**8295**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	1,08	806,00	870
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,073	1369,23	1468
		Итого оплата труда:				**311,86**	**2339**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,11625	9400,00	1093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,11625	1554,00	181
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,357	4249,00	1517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,357	1088,00	388

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,531	8342,00	4430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,531	1554,00	825
1. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,06825	5417,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06825	1088,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**7409**
1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	0,525	30,00	16
		Итого материалов:				**2,10**	**16**
		Накладные расходы	%	108		336,81	2526
		Сметная прибыль	%	8		115,43	866
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**11687**
		Транспортировка материалов					
2	**4202-0301-0133 РСНБ РК 2015**	**Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние до 512 км**	**вагон**	**24,4862**		**159357,00**	**3902047**
		Сметная прибыль	%	8		12748,56	312164
		Сметная стоимость:				**172105,56**	**4214211**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**3910343**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**870**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**7409**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1468**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**16**
- перевозка грузов	Тенге	**3902047**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**2526**
ИТОГО:	Тенге	**3912869**
Сметная прибыль	Тенге	**313029**
ИТОГО по смете:	Тенге	**4225898**

Итог:	4 225 898
Непредвиденные работы 2%	84 518
Итого:	4 310 416

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэфф 0,899999					3 879 374
		НДС-12%					465 521
		Всего с НДС					**4 344 894**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Шамуратов Ж.Н**
Директор ТОО "Строймодуль -Астана"
БИН: 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов А. Ж.**
ТОО "ИПЦ" Альянс"
БИН:071040016586
Аттестат: № KZ59VJE00023773 10.03.2017г.
№ KZ27VJE00024155 18.03.2017г.
№ KZ32VJE00023774 10.03.2017г.