Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, , ул. Степная 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №2

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Фасад									
1	1	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	п.38 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	327,75	3202,71 2594,16	18,89 3,64	1049688 850235	6191 1193	193261	613028 133017	1795733
2	2	С1261-107-0235	п.39 Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1229	73		89717		89717	7177	96894
3	3	С1222-529-0501	п.40 Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНГ размерами 40 мм х 40 мм	м	553	619		342307		342307	27385	369692
4	4	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	п.41 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	440,415	139,67 45,64	0,3 0,14	61514 20102	132 62	41280	14518 6083	82115
5	5	С1217-109-0105	п.42 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	2753	21		57813		57813	4625	62438
6	6	С1234-101-0304	п.43 Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	34,41375	28645		985782		985782	78863	1064645
7	7	С Прайс стр.1	п.44 Сайдинг СК-14х226	м2	484,4565	3173,84		1537587		1537587	123007	1660594
8	8	С1261-102-0127	п.46 Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,18442	309881		57148		57148	4572	61720
9	9	С Прайс стр.2	п.47 Планка угла наружного ПУН-50х50х3000	шт	9	1657,5		14918		14918	1193	16111
10	10	С Прайс стр.2	п.48 Планка начальная ПНС-10х20х3000	шт	21	683,04		14344		14344	1148	15492
11	11	С Прайс стр.2	п.49 Планка стыковочная ПСТ-60х3000	шт	64	1092,86		69943		69943	5595	75538
12	12	С Прайс стр.2	п.50 Планка угла внутреннего ПУВ50х50х3000	шт	1	1657,5		1658		1658	133	1791
13	13	Е11-120101-1001	п.51 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,13	1447,97 1402,84	18,61 5,06	27700 26836	356 97	507	19392 3767	50859
14	14	С1224-104-0304	п.52 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		20,0865	2098		42141		42141		45512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							3371	
15	15	С1217-106-0104	п.53 Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля		0,267	1101		294		294		318
				кг							24	
16	16	С1261-107-0996	п.54 Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		0,158	1276		202		202		218
				кг							16	
			Итого по разделу: 1. Фасад									5399669
			Раздел: 2. Кровля									
17	17	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.55 Стропила. Установка с изготовлением		7,57	118822,21	1949,85	899484	14761	655393	169554	1154561
				м3 древесины в конструкции		30294,68	813,85	229331	6161		85523	
18	18	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.56 Элементы каркаса из брусьев. Установка		8,28	118929,08	1501,74	984733	12434	712633	190980	1269770
				м3 древесины в конструкции		31360,5	674,55	259665	5585		94057	
19	19	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.57 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		3,9	100612,09	1822,57	392387	7108	292502	69033	498334
				м3 древесины в конструкции		23789,13	795,11	92778	3101		36914	
20	20	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	п.58 Стены. Устройство карнизов		61,8	5670,55	36	350440	2225	220669	92583	478465
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2063,85	16,86	127546	1042		35442	
21	21	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	п.61 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		38,5	1028,16	15,73	39584	606	22506	11976	55685
				м планки		427,87	4,15	16473	160		4125	
22	22	С1224-105-0111	п.62 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		38,5	1741		67028		67028		72390
				м							5362	
23	23	С1224-105-0101	п.63 Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		30,4	2103		63931		63931		69045
				м							5114	
24	24	С1224-105-0102	п.64 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		30,4	1175		35720		35720		38578
				м							2858	
25	25	Е11-120101-1001	п.65 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		95	1447,97	18,61	137557	1768	2519	96300	252566
				м2 покрытия		1402,84	5,06	133270	481		18709	
26	26	С1224-104-0304	п.66 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		63,613	2098		133460		133460		144137
				м2							10677	
27	27	Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19	п67 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		93	2113,02	1477,58	196511	137415	25523	46716	262685
				м планки		361	336,67	33573	31310		19458	
28	28	С1224-105-0103	п.68 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		93	729		67797		67797		73221
				м							5424	
29	29	Е11-120101-1503 #прим	п.78 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		621,2	193,1	16,52	119951	10262	45037	48490	181916
				м2 изолируемой поверхности		104,08	4,34	64651	2696		13475	
30	30	С1261-105-0702	п.79 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2/под металлочерепицу		683,32	102		69699		69699		75275
				м2							5576	
31	31	Е11-110101-0901	п.80 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		436,1	445,87	44,44	194444	19380	0	132699	353314
				м2 изолируемой поверхности		401,43	21,19	175064	9241		26171	
32	32	С1234-101-0202	п.81 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		67,37745	20235		1363383		1363383		1472454
				м3							109071	
33	33	Е11-120101-1503	п.82 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		84,8	193,1	16,52	16374	1401	6148	6619	24833
				м2 изолируемой поверхности		104,08	4,34	8826	368		1840	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	С1235-101-0101	п.83 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	87,344	259		22622		22622		24432
											1810	
35	35	Е11-120101-1503# прим	п.84 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под утеплитель п/э пленка	м2 изолируемой поверхности	436,1	193,1	16,52	84209	7205	31617	34041	127710
						104,08	4,34	45387	1893		9460	
36	36	Е11-120101-0705	п.86 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	621,2	6275,66	132,73	3898440	82452	2252353	1143202	5444973
						2517,12	38,87	1563635	24146		403331	
37	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.87 Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	22997,99	1162,95	22998	1163	13060	6678	32050
						8774,96	500,64	8775	501		2374	
38	38	С1261-107-0629	п.88 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827		893
											66	
39	39	С1261-107-0997	п.89 Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637
											47	
40	40	С1223-502-0501	п.90 Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522		522		522		564
											42	
41	41	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.92 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10634	96338,45	35298,64	10245	3754	1359	4598	16030
						48257,22	11797,23	5132	1255		1187	
42	42	С1222-503-0201	п.93 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10634	887579		94385		94385		101936
											7551	
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	п.94 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,30677	87,23	2,41	376	11	220	106	521
						33,75	0,37	145	2		39	
44	44	С1217-104-0102	п.95 Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	0,032656	513		17		17		18
											1	
45	45	С1215-202-0502	п.96 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,38	69870		96421		96421		104135
											7714	
46	46	С1215-203-0302	п.97 Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,25	50458		113530		113530		122612
											9082	
			Итого по разделу: 2. Кровля									12453742
			Раздел: 3. Накопитель сточных вод -4,5м3(факт)									
47	47	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	п.98 Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25	171,66	165,18	4292	4129	0	619	5304
						6,48	27,89	162	697		393	
48	48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	п.99 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,13	2239,78	0	13730	0	0	9885	25504
						2239,78	0	13730	0		1889	
49	49	Е11-010104-0402	п.100 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,05	36,62	36,62	954	954	0	271	1323
						0	14,44	0	376		98	
50	50	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	п.101 Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,25	246,92	238,28	7716	7446	16	1238	9670
						8,13	46,91	254	1466		716	
51	51	С3412-102-0302	п.102 Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	39,0625	80		3125				3375
											250	
52	52	Е11-080101-0202	п.103 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	7717,89	1834,04	1544	367	981	261	1949
						978,35	832,9	196	167		143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-060101-0101	п.104 Подготовка бетонная. Устройство		0,5	4303,2	1152,89	2152	577	866	608	2981
				м3		1417,5	271,77	709	136		221	
54	54	С1212-101-0406	п.105 Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W10		0,969	23158		22440		22440		24235
				м3							1795	
55	55	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	п.106 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,6	4332,58	1778,28	2600	1067	185	1160	4061
				м3		2246,45	437,71	1348	263		301	
56	56	С1212-101-2009	п.107 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,609	26481		16127		16127		17417
				м3							1290	
57	57	С1214-210-0201	п.108 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02905	386515		11228		11228		12126
				т							898	
58	58	Е11-070201-0202	п.109 Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		1,308	9231,38	4700,61	12075	6148	523	5622	19113
				м3 сборных железобетонных конструкций		4131,24	1837,92	5404	2404		1416	
59	59	С1225-101-0201	п.110 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	3439		6878		6878		7428
				шт.							550	
60	60	С1225-101-0103	п.112 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	11091		11091		11091		11978
				шт.							887	
61	61	Е11-231201-0101	п.115 Люки. Установка		1	2036,26	222,32	2036	222	137	1283	3585
				шт.		1676,8	104,93	1677	105		266	
62	62	Е11-130301-1201 #к=2	п.132 Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734(Пенетрон)		18,9	118,59	4,49	2241	85	0	1565	4111
				м2		114,1	0,9	2156	17		305	
63	63	С1235-301-0101	п.133 Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности		20,79	1331		27671		27671		29885
				кг							2214	
64	64	Е11-070516-0101 #прим	п.134 Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд(Пенекрит)		22,16	163,97	3,18	3634	70	1630	1416	5454
				м шва		87,23	1,5	1933	33		404	
65	65	С1235-301-0102	п.135 Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков		33,24	1264		42015		42015		45376
				кг							3361	
66	66	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	п.136 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		11	6799	7,42	74789	81	69101	4053	85149
				м2 поверхности		509,7	2,03	5607	22		6307	
67	67	Е11-110101-0102	п.148 Грунт. Уплотнение щебнем		67,15	355,78	43,44	23891	2917	14600	5386	31619
				м2 площади уплотнения		94,92	16,49	6374	1107		2342	
			Итого по разделу: 3. Накопитель сточных вод -4,5м3(факт)									351643
			Включить. Протокол согласования.№2.Корректировочная смета -согласование №2. Наземная часть здания (сооружения) №2.									
			Раздел: 4. Фасад									
68	68	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		112,665	2275,17	11,55	256332	1301	64172	137604	425451
				м2 поверхности облицовки		1694,04	2,28	190859	257		31515	
			Итого по разделу: 4. Фасад									425451
			Раздел: 5. Кровля									
69	69	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.55 Стропила. Установка с изготовлением		1,8	118822,21	1949,85	213880	3510	155840	40317	274533
				м3 древесины в конструкции		30294,68	813,85	54530	1465		20336	
70	70	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	п.58 Стены. Устройство карнизов		11,48	5670,55	36	65098	414	40992	17198	88880
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2063,85	16,86	23693	194		6584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм/на подшивку карниза и части фронтона	м2	40,887	3438		140570		140570	11246	151816
72	72	Е11-120101-1503 #прим	как п.78 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/по верху утеплителя	м2 изолируемой поверхности	436,1	193,1 104,08	16,52 4,34	84209 45387	7205 1893	31617	34041 9460	127710
73	73	С1261-105-0702	как п.79 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированного эластичным слоем , удельным весом 95 г/м2//поверх утеплителя	м2	479,71	102		48930		48930	3914	52844
74	74	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82/взамен п.85-пароизоляция под утеплитель на площадь436,1м2 (работа- по смете заказчика -п.84)	т	0,170951	395085		67540		67540	5403	72943
			Итого по разделу: 5. Кровля									768726
			Раздел: 6. Накопитель сточных вод -4,5м3									
75	75	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	п.98 Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25	171,66 6,48	165,18 27,89	4292 162	4129 697	0	619 393	5304
76	76	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	п.99 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,13	2239,78 2239,78	0 0	13730 13730	0 0	0	9885 1889	25504
77	77	Е11-010104-0402	п.100 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,05	36,62 0	36,62 14,44	954 0	954 376	0	271 98	1323
78	78	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	п.101 Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,25	246,92 8,13	238,28 46,91	7716 254	7446 1466	16	1238 716	9670
79	79	С3412-102-0302	п.102 Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	39,0625	80		3125			250	3375
80	80	Е11-080101-0202	п.103 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,208	7717,89 978,35	1834,04 832,9	1605 203	381 173	1020	271 150	2026
81	81	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	п.106 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,91	4332,58 2246,45	1778,28 437,71	3943 2044	1618 398	280	1759 456	6158
82	82	С1212-101-2009	п.107 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,92365	26481		24459		24459	1957	26416
83	83	С1214-210-0201	п.108 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023627	386515		9132		9132	731	9863
84	84	Е11-070201-0202	п.109 Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,218	9231,38 4131,24	4700,61 1837,92	2012 901	1025 401	87	937 236	3185
85	85	С1225-101-0609	взамен п.113 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24196		24196		24196	1936	26132
86	86	С1225-101-0108	взамен п.114 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15987		15987		15987	1279	17266
87	87	С1225-101-0109	взамен п.114 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	22240		44480		44480		48038

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3558	
88	88	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		1	5144		5144		5144		5556
				комплект							412	
89	89	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	п.136 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		2,4	6799	7,42	16318	18	15077	884	18578
				м2 поверхности		509,7	2,03	1223	5		1376	
90	90	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	п.138 Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/толщ.80мм		5,372	2755,95	1248,45	14805	6707	1559	5889	22350
				м3		1217,35	305,2	6540	1640		1656	
91	91	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,47944	24399		133693		133693		144388
				м3							10695	
			Итого по разделу: 6. Накопитель сточных вод -4,5м3									375132
			ИТОГО:					15324800	367395	10910653	2984793	19774362
								4040500	105052		1464769	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		237292				
			Итого с временными									20011654
			Зимние удорожания			2,2 %		440256				
			Итого с зимними удорожаниями									20451911
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		409038				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20860949
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									21905069
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*20809815*
			НДС			12 %		2497178				
			Итого с НДС									23306993

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович**, ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, сертификат)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич**, ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, сертификат)