Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №6

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отделочные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
			ТИП2									
1	1	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	п.3 Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	33,07	2098,27	28,15	69390	931	47124	15637	91829
						645,13	11,62	21334	384		6802	
2	2	Е11-110101-0902	п.4 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	122,817	123,59	35,09	15179	4309	0	9307	26445
						88,5	16,75	10870	2057		1959	
3	3	С1215-304-0106	п.5 Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	126,50151	1153		145856		145856		157524
											11668	
4	4	Е11-110101-0102	п.7 Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,4	355,78	43,44	19354	2363	11828	4364	25615
						94,92	16,49	5164	897		1897	
5	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	п.8 Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,352	29033,35	10,8	126353	47	105223	15180	152856
						4844,56	0	21084	0		11323	
6	6	Е11-110101-1101	п.9 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,4	872,94	41,11	47488	2237	20953	18275	71024
						446,66	19,92	24298	1084		5261	
7	7	Е11-110101-0401	п.10 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,4	1913,72	110,52	104107	6012	50547	34907	150135
						874,03	17,17	47547	934		11121	
8	8	Е11-110101-0402	п.11 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,4	1187,47	55,08	64598	2997	32913	21039	92488
						527,37	9,79	28689	533		6851	
9	9	Е11-110101-1101	п.12 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,4	872,94	41,11	47488	2237	20953	18275	71024
						446,66	19,92	24298	1084		5261	
			ТИП4									
10	10	Е11-110101-1303	п.15 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,01	2329,2	201,09	34961	3018	26627	4602	42728
						354,17	71,64	5316	1075		3165	
11	11	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	п.16 Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2008	29033,35	10,8	34863	13	29033	4188	42175
						4844,56	0	5817	0		3124	
12	12	Е11-110101-1101	п.17 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,01	872,94	41,11	13103	617	5781	5042	19597
						446,66	19,92	6704	299		1452	
13	13	Е11-120101-1402	п.25 Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,5	17687,07	2365,8	79592	10646	54220	12666	99639
						3272,33	637,08	14725	2867		7381	
14	14	Е11-110101-0901	п.26 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	21,3	445,87	44,44	9497	946	0	6481	17256
						401,43	21,19	8550	451		1278	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1234-104-0103	п.27 Плита полистиролбетонная ГОСТ 16381-77 плотностью D 160, толщиной 100 мм	м3	2,13	28243		60158		60158		64971
											4813	
			КРЫЛЬЦА кр-1,кр-2,кр-3									
16	16	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	п.28 Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	78,84	2680,72	252,41	211348	19900	46696	108231	345145
						1836,02	70,64	144752	5569		25566	
17	17	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	78,84	2110,33		166378		166378		179688
											13310	
			Итого по разделу: 1. Полы									1650139
			Раздел: 2. Внутренняя отделка -1 этаж									
18	18	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	п.30 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	27,05	2472,88	34	66891	920	26759	28756	103299
						1449,62	26,86	39212	727		7652	
19	19	Е11-150108-1401	п.33 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	291,7	1917,89	206,34	559447	60190	0	379993	1014595
						1711,55	97,74	499258	28511		75155	
20	20	С1232-401-0103	п.34 Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	291,7	5338		1557095		1557095		1681663
											124568	
21	21	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.35 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	696	2096,98	30,76	1459498	21409	653238	577040	2199461
						1127,66	23,84	784851	16593		162923	
22	22	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.39 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	49,54	3697,92	45,75	183195	2267	74538	77948	282034
						2147,56	37,78	106390	1872		20891	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка -1 этаж									5281052
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 2 этаж									
23	23	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	п.41 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	22,17	2472,88	34	54824	753	21932	23568	84663
						1449,62	26,86	32138	595		6271	
24	24	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.44 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	66,43	2096,98	30,76	139302	2044	62349	55076	209928
						1127,66	23,84	74910	1584		15550	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 2 этаж									294591
Включить .Протокол согласования №2. Корректировочная смета- согласование №2.2-1-2. Отделочные работы.Архитектурно-строительные решения												
			Раздел: 4. Полы									
25	25	Е12-070101-0501 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек	м2	20,247	584,77	7,15	11840	145	261	8285	21735
						564,75	3,56	11434	72		1610	
			Итого по разделу: 4. Полы									21735
Включить .Протокол согласования №8. Корректировочная смета- согласование №8.2-1-2. Отделочные работы.Архитектурно-строительные решения												
			Раздел: 5. Внутренняя отделка -1 этаж									
26	26	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	33,07	6899,85	69,21	228178	2289	197204	21428	269574
						867,4	32,53	28685	1076		19968	
27	27	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/под плитку по кирпичной кладке	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,88	1772,76	113,26	148699	9500	35553	79874	246859
						1235,65	86,91	103646	7290		18286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		10,23	2336,11	19,62	23898	201	10899	9272	35824
			м2 стен (за вычетом проемов)			1251,12	7,74	12799	79		2654	
29	29	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		10,7415	611		6563		6563		7088
				м2							525	
30	30	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		4,09	536,85	2,59	2196	10	627	1124	3586
			м2 отделываемой поверхности			380,94	0,77	1558	3		266	
31	31	Е11-340108-0307 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство/каркас по типу каркаса под ГКЛ		17,3	4380,19	714,3	75777	12357	14895	40670	125763
				м2 площади		2804,92	460,19	48525	7961		9316	
			ТАМБУР ПОМ №2									
32	32	Е11-340108-0711 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм/профилированным листом С-8 по м/к каркасу из профиля		17,3	1422,92	8,11	24617	140	203	17510	45497
				м2 поверхности		1403,09	2,62	24273	45		3370	
33	33	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		18,165	3438		62451		62451		67447
				м2							4996	
34	34	С1222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		11,591	211		2446		2446		2642
				м							196	
35	35	С1222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		14,878	322		4791		4791		5174
				м							383	
36	36	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		22,8	2336,11	19,62	53263	447	24290	20665	79842
			м2 стен (за вычетом проемов)			1251,12	7,74	28526	176		5914	
37	37	Е11-100404-0105 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов		44,39	2520,13	19,86	111869	882	52798	42144	166334
			м2 стен (за вычетом проемов)			1310,86	7,74	58189	344		12321	
38	38	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		70,5495	611		43106		43106		46554
				м2							3448	
39	39	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе(тамбур №2 и перегородка сцены)		93,67	536,85	2,59	50287	242	14361	25743	82112
			м2 отделываемой поверхности			380,94	0,77	35682	72		6082	
40	40	Е11-340108-0307 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство/каркас по типу каркаса под ГКЛ		2,19	4380,19	714,3	9593	1565	1886	5148	15920
				м2 площади		2804,92	460,19	6143	1008		1179	
			ПОТОЛОК ТАМБУРА МАЛОГО(ОСЬ 1-Г,рядом с пом№13)									
41	41	Е11-340108-0711 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм/профилированным листом С-8 по м/к каркасу из профиля		2,19	1422,92	8,11	3116	18	26	2217	5760
				м2 поверхности		1403,09	2,62	3073	6		427	
42	42	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		2,2995	3438		7906		7906		8538
				м2							632	
43	43	С1222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		1,4673	211		310		310		335
				м							25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	С1222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,8834	322		606		606	49	655
45	45	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/стенок боковых крыльца	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,49	1476,81 / 1053,27	45,01 / 37,65	12538 / 8942	382 / 320	3214	6669 / 1537	20744
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка -1 этаж									1236248
			ИТОГО:					6154015 / 2277382	172034 / 85568	3704597	1701324 / 628426	8483765
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		101805,18				
			Итого с временными									8585570,18
			Зимние удорожания			2,2 %		188882,54				
			Итого с зимними удорожаниями									8774452,72
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		175489,05				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8949941,78
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									9397898,89
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0.95 (5%)									*8928003,95*
			НДС			12 %		1071360,47				
			Итого с НДС									9999364,42

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кандыагашский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Кандыагашского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Али К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860725350892 аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: