Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №10

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Надземная строительная часть здания (сооружения)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Проемы									
1	9	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	п.9 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,33	2083,07 1462,56	110,97 48,4	75678 53135	4031 1758	18512	39523 9216	124417
2	10	С1223-201-0103	п.10 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	17,01	5812		98862		98862	7909	106771
3	11	С1223-201-0102	п.11 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,72	7622		51220		51220	4098	55318
4	12	С1223-201-0104	п.12 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	12,6	5519		69539		69539	5563	75102
5	13	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	п.13 Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1787,63 1246,93	153,72 69,84	6006 4190	517 235	1300	3186 735	9927
6	14	С1223-201-0105	п.14 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	3,36	8550		28728		28728	2298	31026
7	19	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	п.19 Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,76545	2024,14 1274,95	252,71 117,25	3574 2251	446 207	877	1770 427	5771
8	21	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	п.21 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,612	3322,67 2806,66	70,33 30,02	12001 10138	254 108	1610	7377 1550	20928
9	22	С1223-205-0906	п.22 Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3,612	52878		190995		190995	15280	206275
10	23	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	п.23 Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1642 1638,39	3,61 0	6568 6554	14 0	0	4719 903	12190

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	24	С1223-502-0103	п.24 Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	4	6930		27720		27720		29938
											2218	
12	25	С1261-107-0742	п.25 Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	2,67	23655		63159		63159		68212
											5053	
13	26	Е11-100107-0609	п.26 Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	1,89	13419,61	23,32	25363	44	22469	2066	29623
						1507,81	10,26	2850	19		2194	
14	35	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	п.35 Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	61,263	59014,92	36,42	3615431	2231	3510213	74464	3985089
						1681,06	7,12	102987	436		295192	
15	36	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	п.36 Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	11,08455	2930,08	3,54	32479	39	17520	10742	46680
						1345,97	0	14919	0		3458	
			Итого по разделу: 3. Проемы									4807267
			Раздел: 6. Накопитель сточных вод -3,0м3									
16	124	Е11-100201-0101	п.124 Щиты. Укладка над подпольными каналами(крышка деревянная)	м2	1,52	3676,8	138,33	5589	210	5024	322	6384
						233,47	60,59	355	92		473	
17	125	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	п.125 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,076	25389,37	1626,56	1930	124	201	1197	3377
						21119,6	764,49	1605	58		250	
18	126	С1234-102-0103	п.126 Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,09424	32670		3079		3079		3325
19	127	Е11-110101-1101	п.127 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	806,46	32,89	4032	165	1926	246	5927
						388,4	15,94	1942	80		1456	
20	128	Е11-110101-0401	п.128 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5	1777,62	88,42	8888	442	4646	439	12608
						760,03	13,74	3800	69		2786	
21	129	Е11-110101-0402	п.129 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5	1107,66	44,06	5538	220	3025	934	
						458,58	7,83	2293	39		1679	7794
22	130	Е11-110101-1101	п.130 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5	806,46	32,89	4032	165	1926	577	
						388,4	15,94	1942	80		1456	5927
23	131	Е11-110101-1508	п.131 Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	5	170,82	4,07	854	20	96	439	
						147,6	1,4	738	7		536	1501
24	137	Е11-080101-0202	п.137 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,192	7717,89	1834,04	1482	352	942	111	
						978,35	832,9	188	160		250	1871
25	138	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	п.138 Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,192	2755,95	1248,45	529	240	56	139	
						1217,35	305,2	234	59		210	798
26	139	С1212-101-0403	п.139 Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,19584	22284		4364		4364	59	
											349	4713
			Итого по разделу: 6. Накопитель сточных вод -3,0м3									54225
			Раздел: 7. Ограждение(ОГ-1ОГ-13)									
27	140	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	п.140 Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35,73	898,5	116,17	32103	4151	3193	19046	55241
						692,97	47,37	24760	1693		4092	
			Итого по разделу: 7. Ограждение(ОГ-1ОГ-13)									55241
		Включить.Протокол №2 .Корректировочная смета-согласование №2.2-1-1. Надземная часть здания(сооружения) .										
№ позиции по коррект. смете			Раздел2. Фасад									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	10	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/оконные откосы вкруговую и дверные откосы из плоского листа с полимерным покрытием	м	81,5	2583,06 588,59	7,74 1,61	210520 47970	631 131	161918	34633 19612	264765
			Итого по разделу: 2. Фасад									264765
			Включить.Протокол №8 .Корректировочная смета-согласование №8.2-1-1. Надземная часть здания(сооружения) .									
			Раздел: 3. Двери									
29	10	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	103,7	457,32 103,51	1,59 0,75	47424 10734	165 78	36525	7785 4417	59626
30	11	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16#прим	Наличники. Установка и крепление/установка доборных планок	м коробок	5	107,88 103,51	1,59 0,75	539 518	8 4	14	375 73	987
31	12	С1223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	0,6	3346		2008		2008	161	2169
32	13	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	520		26000		26000	2080	28080
33	14	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	20	5262		105240		105240	8419	113659
34	15	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	20	3337		66740		66740	5339	72079
35	16	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	2	2347		4694		4694	376	5070
36	17	С1223-502-0901 #прим	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания/ручка- кнопка	пара	2	4148		8296		8296	664	8960
			Итого по разделу: 3. Двери									290630
			Включить.Протокол №11 .Корректировочная смета-согласование №11.2-1-1. Надземная часть здания(сооружения) .									
			Раздел: Кровля									
37	1	Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	46,6	2698,33 533,4	2097,62 476,89	125742 24857	97749 22223	3137	33897 12771	172410
38	2	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,6	946		44084		44084	3527	47611
39	3	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/на фронтон дополнительно	м2 покрытия	10,4	1447,97 1402,84	18,61 5,06	15059 14590	194 53	276	10542 2048	27649
40	4	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,44	3438		39331		39331	3146	42477
			прорезка отверстий									
41	5	Е12-030101-0303 Изм. и доп. вып. 16#прим	Стены и перегородки каркасно-обшивные. Прорезка проемов/прорезка проемов в перекрытии деревянном	м2 проемов	0,81	6546,98 6182,4	168,58 29,98	5303 5008	136 24	159	3623 714	9640
42	6	Е12-040101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Потолок. Укрепление существующей подшивки/вокруг отверстий	м2 подшивки	0,81	202,54 179,76	3,18 1,5	164 146	2 1	16	106 22	292
43	7	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,036	69870		2515		2515	201	2716
			Итого по разделу: Кровля									302795
			Включить.Протокол №15.Корректировочная смета-согласование №15.2-1-1. Надземная часть здания(сооружения) .									
			Раздел: 1. Всключить.В-2,Б-3,В-4									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	1	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	10,37307	15387		159610		159610		172379
											12769	
45	2	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,71148	26088		18561		18561		20046
											1485	
46	3	С1223-203-0301	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,76545	37729		66609		66609		71938
			Итого по разделу: 1. Всключить.В-2,В-3,В-4								5329	
												264363
			Раздел: 2. Включить .Установка фахверка под монтаж алюминиевого витража В-1									
47	4	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,265189	82535,5	29322,82	21888	7776	1874	10012	34452
						46144,67	6292,95	12237	1669		2552	
48	5	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,265189	814349		215956		215956		233233
											17277	
49	6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза	м2	6,099352	174,46	4,82	1064	30	623	300	1473
						67,51	0,75	412	5		109	
			Итого по разделу: 2. Включить .Установка фахверка под монтаж алюминиевого витража В-1									269158
			Раздел: 3. Включить .Ограждение (ОГ-1-ОГ-13)									
50	7	С Прайс ИП "Черных Елена Ивановна"	Ограждения анодированное высотой до 900 мм с вертикальными стойками, с двумя поручнями (одним дополнительным поручнем на высоте 700мм) и тремя горизонтальными ригелями(ОГ-1-ОГ-9)	пм	31	23660,71		733482		733482		792161
											58679	
51	8	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(ОГ10,ОГ-11,ОГ-12)	т	0,03122	887579		27710		27710		29927
											2217	
52	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115- за 2 раза	м2	0,71806	174,46	4,82	125	4	73	35	173
						67,51	0,75	48	1		13	
			Итого по разделу: 3. Включить .Ограждение (ОГ-1-ОГ-13)									822261
			ИТОГО:					6328407	120360	5856653	274093	7130704
			В том числе :					351401	29289		528202	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		85568,45				7216272,45
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		158757,99				7375030,44
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		147500,61				7522531,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									7899044,26
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*7504091,88*
			НДС			12 %		900491,02				8404582,90
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К .Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)