Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №14

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое									
1	44	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.44 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	16	697 623,28	5,27 2,28	11152 9972	84 36	1095	7206 1469	19827
2	52	С Прайс стр.	п.52 Светильник для ламп накаливания НБ023-100	шт	16	1385,2		22163		22163	1773	23936
3	53	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.53 Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2290,28 2063,87	109,06 45,51	6871 6192	328 137	352	4556 914	12341
4	54	С1247-203-0103	п.54 Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892		38676		38676	3094	41770
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									97874
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия									
5	55	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.55 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	11	282,07 247,95	0,28 0,13	3103 2727	3 1	372	1965 405	5473
6	57	С1247-212-0104	п.57 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	368		2576		2576	206	2782
7	60	С1247-214-0120	п.60 Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	636		2544		2544	204	2748
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									11003
			Раздел: 6. Система уравнения потенциалов									
8	84	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	п.84 Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	692,77 188,76	65,06 20,03	20783 5663	1952 601	13168	4510 2023	27316
9	85	С1217-101-0101	п.85 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,018364	985		18		18	1	19
10	86	Ц13-080201-0502	п.86 Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2	194,87 194,87	0 0	390 390	0 0	0	281 54	725
11	87	С1243-902-0201	п.87 Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4		0,02	2153		43		43		46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	88	С1261-302-0262	п.88 Электроды сравнения с датчиком потенциала	100 шт.	1	567		567		567	3	612
			Итого по разделу: 6. Система уравнения потенциалов	шт.							45	28718
			ИТОГО:					108886	2367	81574	18518	137592
			В том числе :					24944	775		10191	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1651,10				139243,10
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		3063,35				142306,45
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2846,13				145152,58
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									152417,67
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*144796,79*
			НДС			12 %		17375,61				162172,40
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К .Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)