Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №15

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-6 Внутренние инженерные системы пожаротушения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	**п.1 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	36826,73	2,72	36827	3	346	26264	68138
						36478	0	36478	0		5047	
2	2	С1248-303-0105	**п.2 Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	20520		20520		20520	1642	22162
3	3	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	**п.3 Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	5	1539,39	1,02	7697	5	197	5396	14140
						1499	0	7495	0		1047	
4	4	С1248-302-0104	**п.4 Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D**	шт.	5	2352		11760		11760	941	12701
5	5	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**п.5 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	21	3069,89	2,72	64468	57	1453	45330	118582
						2998	0	62958	0		8784	
6	6	С1248-302-0203	**п.6 Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	21	1732		36372		36372	2910	39282
7	7	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	**п.7 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1890,21	352,36	7561	1410	155	4737	13282
						1499	145,64	5996	583		984	
8	8	С1248-302-0501	**п.8 Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	4	1052		4208		4208	337	4545
9	9	С1248-304-0213	**п.9 Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	1530		1530		1530	122	1652
10	10	С1248-304-0307	**п.10 Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	шт.	4	918		3672		3672	294	3966
11	11	С1248-306-0101	**п.11 Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	35	154		5390		5390	431	5821
12	12	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	**п.12 Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3	1517,82	157,8	4553	473	250	2846	7991
						1276,74	40,78	3830	122		592	
13	13	С1248-304-0101	**п.13 Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	3	762		2286		2286	183	2469

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	С1243-305-0101	п.15 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,06283	27972		1757	1757		141	1898
15	16	С1243-305-0102	п.16 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,28325	50713		14364	14364		1149	15513
16	17	С1243-305-0102	п.17 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,04017	50713		2037	2037		163	2200
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									334342
	№ позиции по кор. смете		**Раздел: 2. Включить.Протокол №10.Корректировочная смета согласования № 10.2-1-6.Внутренние инженерные системы пожаротушения**									
17	8	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	34	333,37	5,01	11334	170	512	7671	20525
18	9	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	35,02	313,31	0,06	10652	2		1520	
19	10	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	34	55		1926		1926		2080
20	11	Ц13-080105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	95,38	1,11	3243	37	364	154	
21	12	С Прайс ТОО "Барьер -СБ"	Аккумулятор АБК 12В 7 А/ч	шт	1	83,56	0,16	2841	5		2049	5715
			Итого по разделу: 2. Включить.Протокол №10.Корректировочная смета согласования № 10.2-1-6.Внутренние инженерные системы пожаротушения			7005,59	0	7006	0	1010	423	
						5996	0	5996	0		4317	12229
						6500		6500		6500	906	
											520	7020
	№ позиции по кор. смете		**Раздел: 3. Включить.Протокол № 17.Корректировочная смета согласования №17.2-1-6.Внутренние инженерные системы пожаротушения. смотреть совместно с протоколами №10(Э510810) и №16(э511620)**									47569
22	1	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	(как п.14 сметы) Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	341	278,74	2,79	95051	951	17258	55346	162429
			Итого по разделу: 3. Включить.Протокол № 17.Корректировочная смета согласования №17.2-1-6.Внутренние инженерные системы пожаротушения. смотреть совместно с протоколами №10(Э510810) и №16(э511620)			225,34	0,08	76842	27		12032	162429
			ИТОГО:					350062	3106	133867	153956	544341
			В том числе :					213088	739		40322	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6532,09				550873,09
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		12119,21				562992,30
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11259,85				574252,14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									602994,27
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*572844,55*
			НДС			12 %		68741,35				641585,90
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К .Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ СтройЭксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Ислаил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)