Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор: Номер	Договор: Дата		Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
				48	13.06.2022						
				Дополнительное соглашение							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Оплата работ в тенге: Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущей месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"	141 861 405,90	2022	15 046 278,57	15 046 278,57	19 025 651,90	15 046 278,57	42 558 421,77	4 513 883,57	15 046 278,57	10 532 395,00	122 835 754,00
Итого	141 861 405,90										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор **Сейтмуратов Р.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель **Сапарбаев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Altimus LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Эксперт **Рустемов А.**
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование объекта - "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор: №48 от 13.06.2022г.

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

по объекту: Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
		Сухой грунт										
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**7081,225**		**139,30** **6,77**	**132,53** **29,99**	**986412,23** **47915,53**	**938496,70** **212381,52**	--	**187413,88** **93906,09**	**1267732,20**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	62,88	762,00		47915,53				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	136,67							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	136,667642		6867,00		938496,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	136,667642		1554,00		212381,52			
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**235,01**		**1353,66** **1353,66**	-- --	**318123,64** **318123,64**	-- --	--	**229049,02** **43773,81**	**590946,47**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	361,92	879,00		318123,64				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+под футляр** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**27,689**		**139,30** **6,77**	**132,53** **29,99**	**3857,07** **187,36**	**3669,71** **830,45**	--	**732,83** **367,19**	**4957,09**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	0,2459	762,00		187,36				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,5344							
3.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,534398		6867,00		3669,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,534398		1554,00		830,45			
4	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м+под футляр** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**0,853**		**1661,31** **1661,31**	-- --	**1417,10** **1417,10**	-- --	--	**1020,31** **194,99**	**2632,40**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	1,61	879,00		1417,10				
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**5888,865**		**15,81** --	**15,81** **5,91**	**93113,56** --	**93113,56** **34774,93**	--	**25037,95** **9452,12**	**127603,62**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	22,38							
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	22,377687		4161,00		93113,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	22,377687		1554,00		34774,93			
6	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**71,547**		**1273,00** --	-- --	**91079,33** --	-- --	**91079,33**	-- **7286,35**	**98365,68**
7	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**654,477**		**706,64** **706,64**	-- --	**462482,25** **462482,25**	-- --	--	**332987,22** **63637,56**	**859107,02**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	636,15	727,00		462482,25				
8	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5888,865**		**131,75**	**62,84**	**775837,35**	**370071,00**	--	**413245,68**	**1284209,68**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**68,90**	**28,56**	**405766,35**	**168185,98**		**95126,64**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	636	638,00		405766,35				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	154,58							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	154,582706		2338,00		361414,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	154,582706		1088,00		168185,98			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	618,330825		14,00		8656,63			
9	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+для засыпки местным грунтом**	**м3 грунта**	**924,477**		**15,81**	**15,81**	**14617,65**	**14617,65**	**--**	**3930,64**	**20032,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,91**	**--**	**5459,22**		**1483,86**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	3,51							
9.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	3,513013		4161,00		14617,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	3,513013		1554,00		5459,22			
		Трубопроводы										
10	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка**	**км трубопровода**	**7,2917**		**244630,86**	**64669,38**	**1783774,84**	**471549,72**	**6609,78**	**1416718,79**	**3456533,13**
		НР - 99%; СП - 8%				**179055,00**	**17199,52**	**1305615,34**	**125413,74**		**256039,49**	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	1261,46	1035,00		1305615,34				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	135,99							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	127,60475		3546,00		452486,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	127,60475		910,00		116120,32			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,802087		3996,00		3205,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,802087		1300,00		1042,71			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	58,3336		73,00		4258,35			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	6,781281		1419,00		9622,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	6,781281		1088,00		7378,03			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,802087		2465,00		1977,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,802087		1088,00		872,67			
10.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	1,166672	228,00				266,00		
10.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	36,4585	174,00				6343,78		
11	**С123-010501-1402**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6831,741**		**88,00**	**--**	**601193,21**	**--**	**601193,21**	**--**	**649288,66**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48095,46**	
12	**С123-010501-1107**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**532,876**		**225,00**	**--**	**119897,10**	**--**	**119897,10**	**--**	**129488,87**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9591,77**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С123-010501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	169,68		1138,00	--	193095,84	--	193095,84	--	208543,51
		СП - 8%				--	--	--	--		15447,67	
14	Е11-221401-0301	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	168		1077,54	7,06	181027,50	1185,96	25571,84	153034,62	360787,10
		НР - 99%; СП - 8%				918,27	1,85	154269,70	310,73		26724,97	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	141,79	1088,00		154269,70				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2856							
14.3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	43,8144		11,00		481,96			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,2856		2465,00		704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,2856		1088,00		310,73			
14.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,090384	242,00				21,87		
14.6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,006216	286680,00				1782,00		
14.7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	37,968	626,00				23767,97		
		Водопроводные колодца d1500мм-177компл										
15	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,04		53668,33	8217,64	914508,38	140028,52	529333,90	294648,28	1305889,19
		НР - 99%; СП - 8%				14386,50	3079,73	245145,96	52478,57		96732,53	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	236,86	1035,00		245145,96				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	38,02							
15.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	23,856		4329,00		103272,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	23,856		1554,00		37072,22			
15.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,53896		729,00		1850,90			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	14,16024		2465,00		34904,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	14,16024		1088,00		15406,34			
15.6	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	4,63488	19454,00				90166,96		
15.7	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,72104	21726,00				37391,32		
15.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1704	15897,00				2708,85		
15.9	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,5336	17811,00				27314,95		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.10	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,06816	40416,00				2754,75		
15.11	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	359,544	132,00				47459,81		
15.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001874	26517,00				49,70		
15.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,3632	310,00				422,59		
15.14	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,03408	171586,00				5847,65		
15.15	147076 С	Каболка	т	0,004	0,06816	1371537,00				93483,96		
15.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,005282	30,00				0,16		
15.17	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,0448	1236,00				2527,37		
15.18	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,09056	201003,00				219205,83		
16	**СРаздел 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** *СП - 8%*	**м3**	**17,04**		**270,00** --	**--** --	**4600,80** --	**--** --	**4600,80**	**--** **368,06**	**4968,86**
17	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**24**		**16648,00** --	**--** --	**399552,00** --	**--** --	**399552,00**	**--** **31964,16**	**431516,16**
18	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**12**		**18351,00** --	**--** --	**220212,00** --	**--** --	**220212,00**	**--** **17616,96**	**237828,96**
19	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**12**		**18013,00** --	**--** --	**216156,00** --	**--** --	**216156,00**	**--** **17292,48**	**233448,48**
20	**Е11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,6**		**21065,05** **882,70**	**52,54** **18,28**	**12639,03** **529,62**	**31,52** **10,97**	**12077,89**	**491,93** **1050,48**	**14181,44**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	0,582	910,00		529,62				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0088							
20.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162		4249,00		6,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162		1088,00		1,76			
20.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,03498		39,00		1,36			
20.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00294		4329,00		12,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00294		1554,00		4,57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.6	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0006		79,00		0,05			
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00426		2465,00		10,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00426		1088,00		4,63			
20.8	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	19454,00				11905,85		
20.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00024	58360,00				14,01		
20.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00006	26517,00				1,59		
20.11	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,012	310,00				3,72		
20.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,018	6994,00				125,89		
20.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,00438	30,00				0,13		
20.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0216	1236,00				26,70		
21	**С123-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12**		**19408,00**	**--**	**232896,00**	**--**	**232896,00**	**--**	**251527,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18631,68**	
22	**С123-030301-0209**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**423**		**2694,00**	**--**	**1139562,00**	**--**	**1139562,00**	**--**	**1230727,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**91164,96**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12770315,30**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2941452,85**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2032764,33**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**599846,11**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3791837,69**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3058311,15**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**945949,28**	
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге									166 014,10
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге									267 782,02
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									1 445 584,730
		ИТОГО по главам 1-9.	Тенге									**14 649 696,15**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									264 082,23
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									**14 913 778,38**
		в том числе на 2019 год - 90%	Тенге									13 422 400,54
		в том числе на 2020 год - 10%	Тенге									1 491 377,84
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 90%, К=1,0498961	Тенге									**14 092 125,98**
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге									1 691 055,12
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге									15 783 181,10
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 10%, К=1,0864865	Тенге									**1 620 361,89**
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге									194 443,43
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге									1 814 805,31
		Итого в текущих ценах на 2019 - 2020 гг.	Тенге									**15 712 487,86**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент К=0,85500001081	Тенге									13 434 177,29
		НДС 12% на 2019 - 2020 г.г.	Тенге									1 612 101,28
		Всего по сметному расчету	Тенге									**15 046 278,57**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____**Сапарбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

_____**Сейтмуратов Р.Е.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD"

_____ **Рустемов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Филиал ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"

Комитет по водным ресурсам МСХ РК

_____ **Бакишев Б.У.**