Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоочистка Ферросплавного завода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **июль 2021г.** (месяц, год) на **С02-08-01, 110-2020-3,1...3,8-КМ, КЖ общестроительные работы /доп объем/**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 3.1-3.8КЖ					
1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с **ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/**	м3	1902,8240		169,09	321748,51
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,008	15,223	968,00	14727,86
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	44,146	1974,14	87149,34
		Итого оплата труда:				**53,54**	**101877,20**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	11,036	4915,00	54243,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	11,036	1974,00	21785,06
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	33,109	7630,00	252622,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	33,109	1974,00	65357,17
		Итого эксплуатация машин:				**161,27**	**306868,43**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,057085	2715,00	154,99
		Итого материалов:				**0,08**	**152,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		38,55	73351,58
		Сметная прибыль	%	8		16,61	31608,01
		Сметная стоимость:				**224,25**	**426708,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**321748,51**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**321748,51**
	Материалы -		Тенге				**152,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**101877,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**73351,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31608,01**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426708,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101877,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**426708,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101877,20**
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм5-3шт.					
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,0497**		**20643,19**	**42312,35**
		Состав работ:					
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки					
		2. Гнутье арматурных стержней					
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
2. 1	1	~~Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)~~	~~чел-ч~~	~~14,94~~	~~30,623~~	~~1270,00~~	~~38890,60~~
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,40994	1974,00	809,22
		Итого оплата труда:				**19368,60**	**39699,82**
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,40994	5063,00	2075,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,40994	1974,00	809,22
2. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,081988	31,00	2,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,052	206,00	422,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,679	197,00	330,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1381,39**	**2831,43**
2. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,149	96,00	590,31
		Итого материалов:				**288,00**	**590,32**
		Накладные расходы	%	91		17625,43	36126,84
		Сметная прибыль	%	8		3061,49	6275,13
		Сметная стоимость:				**41330,11**	**84714,32**
3	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**11,9159**		**20643,19**	**245982,19**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	14,94	178,024	1270,00	226089,90
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,383	1974,00	4704,40
		Итого оплата труда:				**19368,60**	**230794,30**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,383	5063,00	12066,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,383	1974,00	4704,04
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,476636	31,00	14,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	11,928	206,00	2457,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	9,759	197,00	1922,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1381,39**	**16460,51**
3. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	35,748	96,00	3431,78
		Итого материалов:				**288,00**	**3431,78**
		Накладные расходы	%	91		17625,43	210022,81
		Сметная прибыль	%	8		3061,49	36480,40
		Сметная стоимость:				**41330,11**	**492485,40**
4	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	**2,2420**		**681598,04**	**1528156,44**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	20	44,84	1270,00	56947,31
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,807127	1628,67	1314,54
		Итого оплата труда:				**25986,32**	**58261,85**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,336303	5063,00	1702,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,336303	1974,00	663,86
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,470824	2779,00	1308,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,470824	1382,00	650,68
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**3011,12**
4. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	2,242	654855,00	1468198,00
		Итого материалов:				**654855,00**	**1468198,00**
		Накладные расходы	%	91		23647,55	53018,28
		Сметная прибыль	%	8		56419,65	126493,98
		Сметная стоимость:				**761665,24**	**1707668,70**
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм6-9шт					
5	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН145-1/**	т	**0,0900**		**729858,04**	**65687,22**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	58	5,22	1270,00	6629,40
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0324	1628,70	52,77
		Итого оплата труда:				**74246,32**	**6682,17**
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0135	5063,00	68,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0135	1974,00	26,65
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0189	2779,00	52,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0189	1382,00	26,12
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**120,87**
5. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,09	654855,00	58936,95
		Итого материалов:				**654855,00**	**58936,95**
		Накладные расходы	%	91		67564,15	6080,77
		Сметная прибыль	%	8		63793,78	5741,44
		Сметная стоимость:				**861215,97**	**77509,43**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МОНОЛИТНЫЙ ФОм1-4шт /лист 3,4/					
6	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0900**		**356318,98**	**32068,71**
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	289	26,01	1225,00	31862,25
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0558	1620,79	90,44
		Итого оплата труда:				**355029,84**	**31952,69**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0225	5063,00	113,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0225	1974,00	44,41
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0333	2779,00	92,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0333	1382,00	46,02
		Итого эксплуатация машин:				**2293,98**	**206,46**
		Накладные расходы	%	91		323077,15	29076,94
		Сметная прибыль	%	8		54351,69	4891,65
		Сметная стоимость:				**733747,83**	**66037,31**
7	**СТСЧЕТ фактура №115 от 25.06.2021г. ТОО "СтройРемПуть"**	**Анкерный болт в комплекте с шайбами, гайками**	**шт**	**16,0000**		**5000,00**	**80000,00**
		Сметная прибыль	%	8		400,00	6400,00
		Сметная стоимость:				**5400,00**	**86400,00**
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм8-3шт.					
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**1,2180**		**20823,61**	**25363,16**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	1,35	1,644	968,00	1591,68
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,220823	1382,01	305,18
		Итого оплата труда:				**1557,36**	**1896,86**
8. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,58464	16,00	9,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,21924	6110,00	1339,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,21924	1382,00	302,99
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001583	2779,00	4,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001583	1382,00	2,19
		Итого эксплуатация машин:				**1111,09**	**1353,31**
8. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,242	16346,00	20307,62
8. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3045	6931,00	2110,49
8. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,002436	27,00	0,07
		Итого материалов:				**18405,72**	**22418,17**
		Накладные расходы	%	91		1417,20	1726,15
		Сметная прибыль	%	8		1779,26	2167,14
		Сметная стоимость:				**24020,07**	**29256,45**
9	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**14,1240**		**32324,41**	**456549,97**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1157)	чел-ч	6,34	89,546	1157,00	103604,91
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	4,561	1394,46	6359,61
		Итого оплата труда:				**7785,65**	**109964,52**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,038135	4593,00	175,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,038135	1382,00	52,70
9. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	5,328	43,00	229,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	4,287	6110,00	26191,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	4,287	1382,00	5924,63
9. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,096043	5063,00	486,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,096043	1974,00	189,59
9. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,139828	2779,00	388,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,139828	1382,00	193,24
		Итого эксплуатация машин:				**1944,95**	**27470,47**
9. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,861564	112,00	96,50
9. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	5,296	70,00	370,75
9.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,104518	69546,00	7268,78
9.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,003813	31785,00	121,21
9.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	2,161	6931,00	14977,70
9.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,062287	27,00	1,68
9.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	9,053	898,00	8130,03
9.15	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,336	20467,00	293412,05
9.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,238	3,362	326,00	1095,85
		Итого материалов:				**23044,08**	**325474,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		7084,94	100067,71
		Сметная прибыль	%	8		3152,75	44529,41
		Сметная стоимость:				**42562,10**	**601147,10**
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,4473**		**20643,19**	**9234,52**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	14,94	6,683	1270,00	8487,74
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,089468	1974,00	176,61
		Итого оплата труда:				**19368,60**	**8664,35**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,089468	5063,00	452,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,089468	1974,00	176,61
10. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017894	31,00	0,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,447787	206,00	92,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,366371	197,00	72,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1381,39**	**617,95**
10. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,342	96,00	128,83
		Итого материалов:				**288,00**	**128,83**
		Накладные расходы	%	91		17625,43	7884,56
		Сметная прибыль	%	8		3061,49	1369,53
		Сметная стоимость:				**41330,11**	**18488,60**
11	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,0630**		**229333,00**	**14447,98**
		Сметная прибыль	%	8		18346,64	1155,84
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**15603,82**
12	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,3843**		**226809,00**	**87171,77**
		Сметная прибыль	%	8		18144,72	6973,74
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**94145,51**
13	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0666**		**356318,98**	**23730,84**
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	289	19,247	1225,00	23578,06
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,041292	1620,65	66,92
		Итого оплата труда:				**355029,84**	**23644,98**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,01665	5063,00	84,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,01665	1974,00	32,87

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,024642	2779,00	68,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,024642	1382,00	34,06
		Итого эксплуатация машин:				**2293,98**	**152,78**
		Накладные расходы	%	91		323077,15	21516,94
		Сметная прибыль	%	8		54351,69	3619,82
		Сметная стоимость:				**733747,83**	**48867,60**
14	**СТСЧЕТ фактура №115 от 25.06.2021г. ТОО "СтройРемПуть"**	**Анкерный болт в комплекте с шайбами, гайками**	**шт**	**12,0000**		**5000,00**	**60000,00**
		Сметная прибыль	%	8		400,00	4800,00
		Сметная стоимость:				**5400,00**	**64800,00**
15	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхност**	**57,1800**		**882,38**	**50454,49**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	12,122	1361,00	16498,15
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,11436	1380,03	157,82
		Итого оплата труда:				**291,29**	**16655,97**
15. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,115	735,00	819,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,11436	2779,00	317,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,11436	1382,00	158,05
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**1137,31**
15. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	137,232	223,00	30602,74
15. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009149	161678,00	1479,16
15. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013723	53700,00	736,94
		Итого материалов:				**573,96**	**32819,03**
		Накладные расходы	%	93		270,90	15490,04
		Сметная прибыль	%	8		92,26	5275,56
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**71220,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2721159,64**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**140000,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**140000,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11200,00**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**151200,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2581159,64**
Материалы -			Тенге				**1911997,67**
Всего заработная плата -			Тенге				**528217,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**101619,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**481011,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**244973,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3307144,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528217,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3458344,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**528217,51**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3042908,15**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**528907,86**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**360230,64**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**101186,85**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2153769,65**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**554362,62**
	ИТОГО:		Тенге				**3597270,77**
	Сметная прибыль		Тенге				**287781,65**
	ИТОГО:		Тенге				**3 885 052,42**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				194 392,48
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				4 079 444,90
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**4 079 444,90**
	НДС 12%		Тенге				489 533,39
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**4 568 978,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)