Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **июль 2021г. (месяц, год) на С02-04-03, 110-2020-2.2-КЖ конструкции железобетонные**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**773,2300**		**206,88**	**159965,82**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,0115	8,892	968,00	8606,05
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	19,331	1974,00	38158,90
		Итого оплата труда:				**60,48**	**46764,95**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	19,331	7830,00	151359,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	19,331	1974,00	38159,39
		Итого эксплуатация машин:				**195,75**	**151359,77**
		Накладные расходы	%	72		43,55	33670,76
		Сметная прибыль	%	8		20,03	15490,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**270,46**	**209127,51**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**23,8675**		**2064,22**	**49267,68**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	1,848	44,107	1117,00	49267,68
		Итого оплата труда:				**2064,22**	**49267,68**
		Накладные расходы	%	72		1486,24	35472,73
		Сметная прибыль	%	8		284,04	6779,23
		Сметная стоимость:				**3834,49**	**91519,64**
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**325,8000**		**30,49**	**9933,64**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	2,248	1653,62	3717,38
		Итого оплата труда:				**11,41**	**3717,38**
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	2,251	4413,00	9934,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	2,251	1651,00	3716,40
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**9933,64**
		Накладные расходы	%	72		8,22	2676,51
		Сметная прибыль	%	8		3,10	1008,81
		Сметная стоимость:				**41,80**	**13618,96**
4	**1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**325,8000**		**17,08**	**5564,66**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	1,271	1638,46	2081,86
		Итого оплата труда:				**6,39**	**2081,86**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	1,261	4413,00	5564,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	1,261	1651,00	2081,91
		Итого эксплуатация машин:				**17,08**	**5564,66**
		Накладные расходы	%	72		4,60	1498,94
		Сметная прибыль	%	8		1,73	565,09
		Сметная стоимость:				**23,42**	**7628,69**
5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**7,0000**		**816,86**	**5718,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=923)	чел-ч	0,885	6,195	923,00	5718,02
		Итого оплата труда:				**816,86**	**5718,02**
		Накладные расходы	%	72		588,14	4116,97
		Сметная прибыль	%	8		112,40	786,80
		Сметная стоимость:				**1517,40**	**10621,79**
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /за 2 прохода/** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**332,8000**		**164,73**	**54822,14**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,108	35,942	810,00	29113,34
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	8,719	1384,73	12073,98
		Итого оплата труда:				**123,76**	**41187,32**
6. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,736	2879,00	25150,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,736	1382,00	12073,15
6. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	34,944	16,00	559,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**77,25**	**25708,80**
		Накладные расходы	%	72		89,11	29654,88
		Сметная прибыль	%	8		20,31	6758,16
		Сметная стоимость:				**274,14**	**91235,18**
7	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3**	**797,1000**		**169,09**	**134781,64**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,008	6,377	968,00	6169,55
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	18,493	1974,14	36507,18
		Итого оплата труда:				**53,54**	**42676,73**
7. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	4,623	4915,00	22722,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	4,623	1974,00	9125,80
7. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	13,87	7630,00	105824,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	13,87	1974,00	27379,38
		Итого эксплуатация машин:				**161,27**	**128548,32**
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,023913	2715,00	64,92
		Итого материалов:				**0,08**	**63,77**
		Накладные расходы	%	72		38,55	30727,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16,61	13240,71
		Сметная стоимость:				**224,25**	**178749,60**
8	**4102-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1315,0500**		**170,00**	**223558,50**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	17884,68
		Сметная стоимость:				**183,60**	**241443,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**643612,10**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**643612,10**
	Материалы -		Тенге				**63,77**
	Всего заработная плата -		Тенге				**191413,94**
	Транспортные расходы -		Тенге				**223558,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**137818,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62514,41**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**843944,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191413,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**843944,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191413,94**

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Подраздел 1. ПРИЯМОК

		ПРИЯМОК МОНОЛИТНЫЙ ПРм1-1шт /лист 3/					
9	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**24,2961**		**20823,61**	**505932,51**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	1,35	32,8	968,00	31750,14
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,405	1382,02	6087,63
		Итого оплата труда:				**1557,36**	**37837,77**
9. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,662	16,00	186,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,373	6110,00	26720,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,373	1382,00	6043,49
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,031585	2779,00	87,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,031585	1382,00	43,65
		Итого эксплуатация машин:				**1111,09**	**26995,15**
9. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	24,782	16346,00	405086,93
9. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,074	6931,00	42099,07
9. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,048592	27,00	1,31
		Итого материалов:				**18405,72**	**447187,22**
		Накладные расходы	%	91		1417,20	34432,37
		Сметная прибыль	%	8		1779,26	43229,19
		Сметная стоимость:				**24020,07**	**583594,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В30,F300,W8** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**233,3000**		**39761,60**	**9276381,28**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	6,51	1518,783	1338,00	2032131,65
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	162,703	1641,53	267081,84
		Итого оплата труда:				**9855,18**	**2299213,49**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,62991	4593,00	2893,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,62991	1382,00	870,54
10. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	85,178	43,00	3662,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	2,846	5063,00	14410,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,846	1974,00	5618,00
10. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	150,712	4507,00	679258,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	150,712	1651,00	248825,51
10. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	109,418	189,00	20679,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	8,515	2779,00	23664,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	8,515	1382,00	11767,73
		Итого эксплуатация машин:				**3191,47**	**744569,95**
10. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	233,3	70,00	16331,00
10.10	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,37328	55681,00	20784,60
10.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	2,146	69546,00	149270,75
10.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,240299	31785,00	7637,90
10.13	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,048993	216032,00	10584,06
10.14	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,109651	207976,00	22804,78
10.15	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,6999	40469,00	28324,25
10.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,720897	27,00	19,46
10.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	73,256	898,00	65784,07
10.18	2102-0101-1211 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	236,799	25936,00	6141631,83
10.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,48	111,984	326,00	36506,78
		Итого материалов:				**27859,75**	**6499679,68**
		Накладные расходы	%	91		8968,21	2092284,28
		Сметная прибыль	%	8		3898,39	909493,24
		Сметная стоимость:				**52628,20**	**12278158,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	2205-0105-0108 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов/**	кг	583,0000		614,29	358131,07
		Сметная прибыль	%	8		49,14	28650,49
		Сметная стоимость:				**663,43**	**386781,56**
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	т	0,1509		229333,00	34606,35
		Сметная прибыль	%	8		18346,64	2768,51
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**37374,86**
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.16мм/**	т	6,0430		215344,00	1301323,79
		Сметная прибыль	%	8		17227,52	104105,90
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**1405429,69**
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.20мм/**	т	19,4719		215344,00	4193156,83
		Сметная прибыль	%	8		17227,52	335452,55
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**4528609,38**
15	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/сальник/** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,3146		681598,04	214430,74
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	20	6,292	1270,00	7990,84
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,113256	1628,70	184,46
		Итого оплата труда:				**25986,32**	**8175,30**
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,04719	5063,00	238,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04719	1974,00	93,15
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,066066	2779,00	183,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,066066	1382,00	91,30
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**422,52**
15. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,3146	654855,00	206017,38
		Итого материалов:				**654855,00**	**206017,38**
		Накладные расходы	%	91		23647,55	7439,52
		Сметная прибыль	%	8		56419,65	17749,62
		Сметная стоимость:				**761665,24**	**239619,88**
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	253,6440		882,38	223810,39
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	53,773	1361,00	73183,90

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,507288	1380,01	700,06
		Итого оплата труда:				**291,29**	**73883,96**
16. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,946	735,00	3635,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,507288	2779,00	1409,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,507288	1382,00	701,07
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**5044,98**
16. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	608,746	223,00	135750,27
16. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,040583	161678,00	6561,38
16. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,060875	53700,00	3268,96
		Итого материалов:				**573,96**	**145581,51**
		Накладные расходы	%	93		270,90	68712,08
		Сметная прибыль	%	8		92,26	23401,80
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**315924,27**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2145057,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**777033,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**274054**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**13185684,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**5887218**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**1612**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**168**		
	Накладные расходы		Тенге				**2202868,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**1464851,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**19775492,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**1780**		
		Заработная плата	Тенге				**2419111,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16107772,96**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16107772,96**
	Материалы -		Тенге				**7298465,78**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2419110,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5887218,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**2202868,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1464851,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19775492,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1779,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2419110,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19775492,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1779,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2419110,52**
ИТОГО ПО АКТУ:							