Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **июль 2021г. (месяц, год) на С02-04-03, 110-2020-2.2-КЖ конструкции железобетонные /доп объем/**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**659,0000**		**262,34**	**172882,06**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,0146	9,621	968,00	9311,67
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	20,89	1974,13	41240,22
		Итого оплата труда:				**76,71**	**50551,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	20,89	7830,00	163571,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	20,89	1974,00	41236,86
		Итого эксплуатация машин:				**248,21**	**163570,39**
		Накладные расходы	%	72		55,23	36397,36
		Сметная прибыль	%	8		25,41	16742,35
		Сметная стоимость:				**342,98**	**226021,77**
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**11,5325**		**2770,16**	**31946,87**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	2,48	28,601	1117,00	31946,87
		Итого оплата труда:				**2770,16**	**31946,87**
		Накладные расходы	%	72		1994,52	23001,75
		Сметная прибыль	%	8		381,17	4395,89
		Сметная стоимость:				**5145,85**	**59344,51**
3	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3**	**670,5325**		**169,09**	**113380,34**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,008	5,364	968,00	5189,92
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	15,556	1974,14	30710,39
		Итого оплата труда:				**53,54**	**35900,31**
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	3,889	4915,00	19114,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	3,889	1974,00	7676,89

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	11,667	7630,00	89021,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	11,667	1974,00	23030,66
		Итого эксплуатация машин:				**161,27**	**108136,78**
3. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,020116	2715,00	54,61
		Итого материалов:				**0,08**	**53,64**
		Накладные расходы	%	72		38,55	25848,22
		Сметная прибыль	%	8		16,61	11138,29
		Сметная стоимость:				**224,25**	**150366,85**
4	**4102-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1106,3786**		**170,00**	**188084,37**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	15046,75
		Сметная стоимость:				**183,60**	**203131,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**506293,64**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**506293,64**
Материалы -			Тенге				**53,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**118399,07**
Транспортные расходы -			Тенге				**188084,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**85247,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47323,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**638864,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118399,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**638864,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118399,07**

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Подраздел 1. ПРИЯМОК

ПРИЯМОК МОНОЛИТНЫЙ ПРм1-1шт

5	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**9,7540**		**20823,61**	**203113,49**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	1,35	13,168	968,00	12746,53

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,768	1382,02	2443,96
		Итого оплата труда:				**1557,36**	**15190,49**
5. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,682	16,00	74,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,756	6110,00	10727,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,756	1382,00	2426,79
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01268	2779,00	35,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01268	1382,00	17,52
		Итого эксплуатация машин:				**1111,09**	**10837,57**
5. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,949	16346,00	162627,66
5. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,438	6931,00	16901,24
5. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,019508	27,00	0,53
		Итого материалов:				**18405,72**	**179529,39**
		Накладные расходы	%	91		1417,20	13823,35
		Сметная прибыль	%	8		1779,26	17354,95
		Сметная стоимость:				**24020,07**	**234291,78**
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**34,1920**		**20643,19**	**705831,95**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	14,94	510,828	1270,00	648752,17
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	6,838	1974,00	13499,00
		Итого оплата труда:				**19368,60**	**662251,17**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	6,838	5063,00	34622,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	6,838	1974,00	13498,21
6. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,368	31,00	42,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	34,226	206,00	7050,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	28,003	197,00	5516,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1381,39**	**47232,49**
6. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	102,576	96,00	9847,30
		Итого материалов:				**288,00**	**9847,29**
		Накладные расходы	%	91		17625,43	602648,57
		Сметная прибыль	%	8		3061,49	104678,44
		Сметная стоимость:				**41330,11**	**1413159,00**
7	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /контрфорсы/. Устройство из бетона кл.В30,F75,W4** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,6900**		**30416,35**	**142652,68**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	1,79	8,395	1157,00	9713,13
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,35	1402,15	1892,60
		Итого оплата труда:				**2474,57**	**11605,73**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012663	4593,00	58,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012663	1382,00	17,50
7. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,502299	43,00	21,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,222	6110,00	7467,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,222	1382,00	1688,80
7. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,045962	5063,00	232,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,045962	1974,00	90,73
7. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,20167	189,00	38,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,068943	2779,00	191,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,068943	1382,00	95,28
		Итого эксплуатация машин:				**1707,87**	**8009,91**
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,47838	70,00	33,49
7.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001876	69546,00	130,47
7.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000469	31785,00	14,91
7.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1407	6931,00	975,19
7.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000234	211198,00	49,53
7.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,034237	27,00	0,92
7.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,16884	1363,00	230,13
7.16	2102-0101-1211 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,76	25936,00	123464,44
7.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0938	326,00	30,58
		Итого материалов:				**26637,45**	**124929,64**
		Накладные расходы	%	91		2251,86	10561,22
		Сметная прибыль	%	8		2613,46	12257,11
		Сметная стоимость:				**35281,67**	**165471,01**
8	**2205-0105-0108 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов/**	**кг**	**11,7250**		**1631,00**	**19123,47**
		Сметная прибыль	%	8		130,48	1529,88
		Сметная стоимость:				**1761,48**	**20653,35**
9	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.20мм/**	**т**	**0,4630**		**215344,00**	**99704,27**
		Сметная прибыль	%	8		17227,52	7976,34
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**107680,61**
10	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,2800**		**229333,00**	**64213,24**
		Сметная прибыль	%	8		18346,64	5137,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**69350,30**
11	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /колонны/. Устройство из бетона кл.В30,F300,W8** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**48,9200**		**39761,60**	**1945137,47**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	6,51	318,469	1338,00	426111,79
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	34,117	1641,53	56003,62
		Итого оплата труда:				**9855,18**	**482115,41**
11.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,132084	4593,00	606,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,132084	1382,00	182,54
11.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	17,861	43,00	768,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,596824	5063,00	3021,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,596824	1974,00	1178,13
11.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	31,602	4507,00	142431,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	31,602	1651,00	52174,90
11.7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	22,943	189,00	4336,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,786	2779,00	4962,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	1,786	1382,00	2468,25
		Итого эксплуатация машин:				**3191,47**	**156126,72**
11.9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	48,92	70,00	3424,40
11.10	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,078272	55681,00	4358,26
11.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,450064	69546,00	31300,15

1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,050388	31785,00	1601,57
11.13	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,010273	216032,00	2219,34
11.14	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,022992	207976,00	4781,87
11.15	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,14676	40469,00	5939,23
11.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,151163	27,00	4,08
11.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	15,361	898,00	13794,07
11.18	2102-0101-1211 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	49,654	25936,00	1287821,00
11.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,48	23,482	326,00	7655,00
		Итого материалов:				**27859,75**	**1362899,00**
		Накладные расходы	%	91		8968,21	438725,02
		Сметная прибыль	%	8		3898,39	190709,00
		Сметная стоимость:				**52628,20**	**2574571,49**
12	**2205-0105-0108 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов/**	**кг**	**122,3000**		**1631,00**	**199471,30**
		Сметная прибыль	%	8		130,48	15957,70
		Сметная стоимость:				**1761,48**	**215429,00**
13	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.20мм/**	**т**	**6,8951**		**215344,00**	**1484818,41**
		Сметная прибыль	%	8		17227,52	118785,47
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**1603603,88**
14	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,8881**		**229333,00**	**203670,64**
		Сметная прибыль	%	8		18346,64	16293,65
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**219964,29**
15	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**74,4600**		**882,38**	**65702,01**

Состав работ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	15,786	1361,00	21483,94
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,14892	1380,00	205,51
		Итого оплата труда:				**291,29**	**21689,45**
15. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,452	735,00	1067,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,14892	2779,00	413,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14892	1382,00	205,81
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**1481,01**
15. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	178,704	223,00	39850,99
15. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011914	161678,00	1926,17
15. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01787	53700,00	959,64
		Итого материалов:				**573,96**	**42737,06**
		Накладные расходы	%	93		270,90	20171,19
		Сметная прибыль	%	8		92,26	6869,86
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**92743,06**
16	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/сальник/** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,6964**		**681598,04**	**474664,88**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	20	13,928	1270,00	17688,56
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,250704	1628,65	408,31
		Итого оплата труда:				**25986,32**	**18096,87**
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,10446	5063,00	528,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,10446	1974,00	206,20
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,146244	2779,00	406,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,146244	1382,00	202,11
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**935,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,6964	654855,00	456041,02
		Итого материалов:				**654855,00**	**456041,03**
		Накладные расходы	%	91		23647,55	16468,15
		Сметная прибыль	%	8		56419,65	39290,64
		Сметная стоимость:				**761665,24**	**530423,68**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1136496,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**224623,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**74453**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**4246985,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**2071001**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**881**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**44**		
	Накладные расходы		Тенге				**1102397,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**536840,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**7247341,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**925**		
		Заработная плата	Тенге				**1210949,00**

Подраздел 2. ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ - 1шт.

17	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**17,8000**		**20823,61**	**370660,26**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	1,35	24,03	968,00	23261,04
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,227	1382,02	4459,97
		Итого оплата труда:				**1557,36**	**27721,01**
17. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,544	16,00	136,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	3,204	6110,00	19576,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,204	1382,00	4427,93
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02314	2779,00	64,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02314	1382,00	31,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1111,09**	**19777,40**
17. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18,156	16346,00	296777,98
17. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,45	6931,00	30842,95
17. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0356	27,00	0,96
		Итого материалов:				**18405,72**	**327621,82**
		Накладные расходы	%	91		1417,20	25226,12
		Сметная прибыль	%	8		1779,26	31670,91
		Сметная стоимость:				**24020,07**	**427557,29**
18	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**52,1200**		**24865,32**	**1295980,48**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	1,79	93,295	1157,00	107942,08
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	15	1402,15	21032,50
		Итого оплата труда:				**2474,57**	**128974,58**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,140724	4593,00	646,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,140724	1382,00	194,48
18. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	5,582	43,00	240,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	13,582	6110,00	82988,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	13,582	1382,00	18770,32
18. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,510776	5063,00	2586,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,510776	1974,00	1008,27
18. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,241	189,00	423,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,766164	2779,00	2129,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,766164	1382,00	1058,84
		Итого эксплуатация машин:				**1707,87**	**89014,18**
18. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	5,316	70,00	372,14
18.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,020848	69546,00	1449,90
18.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,005212	31785,00	165,66
18.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,564	6931,00	10837,31
18.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002606	211198,00	550.38
18.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,380476	27,00	10,27
18.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,876	1363,00	2557,42
18.16	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	52,902	20467,00	1082741,14
18.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,042	326,00	339,82
		Итого материалов:				**21086,42**	**1099024,22**
		Накладные расходы	%	91		2251,86	117366,88
		Сметная прибыль	%	8		2169,37	113067,79
		Сметная стоимость:				**29286,55**	**1526415,14**
19	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,7350**		**20832,55**	**77809,57**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	16,88	63,047	1157,00	72945,15
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,63495	1974,00	1253,39
		Итого оплата труда:				**19865,74**	**74198,54**
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,63495	5063,00	3214,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,63495	1974,00	1253,39
19. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1494	31,00	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,764	206,00	569,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1014,39**	**3788,75**
19. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,205	96,00	1075,68
		Итого материалов:				**288,00**	**1075,67**
		Накладные расходы	%	91		18077,82	67520,67
		Сметная прибыль	%	8		3112,83	11626,42
		Сметная стоимость:				**42023,20**	**156956,66**
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**3,7350**		**226809,00**	**847131,61**
		Сметная прибыль	%	8		18144,72	67770,53
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**914902,14**
21	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1981**		**729858,04**	**144599,47**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	58	11,491	1270,00	14593,52
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,071323	1628,64	116,16
		Итого оплата труда:				**74246,32**	**14709,68**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,029718	5063,00	150,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,029718	1974,00	58,66
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,041605	2779,00	115,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,041605	1382,00	57,50
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**266,08**
21. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,19812	654855,00	129739,87
		Итого материалов:				**654855,00**	**129739,87**
		Накладные расходы	%	91		67564,15	13385,81
		Сметная прибыль	%	8		63793,78	12638,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**861215,97**	**170624,10**
22	**1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции металлические /кессон/ массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0700**		**191521,95**	**13406,54**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	126	8,82	1382,00	12189,24
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	0,07	1678,00	117,46
		Итого оплата труда:				**175810,00**	**12306,70**
22. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,035	14,00	0,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,035	5430,00	190,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,035	1974,00	69,09
22. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,028	29,00	0,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,0959	93,00	8,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 7	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,182	479,00	87,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,44	2,341	189,00	442,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,035	3736,00	130,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,035	1382,00	48,37
22.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,049	27,00	1,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.11	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,049	26,00	1,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12331,67**	**863,22**
22.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,154	230,00	35,42
22.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,035	160,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7	8
22.14	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,001519	206096,00	313,06
		Итого материалов:				**5058,28**	**354,08**
		Накладные расходы	%	69		121308,90	8491,62
		Сметная прибыль	%	8		25026,47	1751,85
		Сметная стоимость:				**337857,32**	**23650,02**
23	**1109-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Кессон из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка бункеров и силосов на болтах и на сварке 2. Устройство и разборка подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0700**		**151694,54**	**10618,62**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	99,3	6,951	1293,00	8987,64
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,2436	1666,09	405,86
		Итого оплата труда:				**134192,90**	**9393,50**
23. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,42	0,6594	325,00	214,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,21	0,0847	5063,00	428,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	0,0847	1974,00	167,20
23. 5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,46	0,0322	5430,00	174,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0322	1974,00	63,56
23. 6	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,03	0,7721	28,00	21,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,99	0,0693	29,00	2,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,81	0,1267	2779,00	352,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,81	0,1267	1382,00	175,10
23. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,18	0,1526	27,00	4,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17111,93**	**1197,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
23.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0021	70,00	0,15
23.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001309	4801,00	6,28
23.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000072	61817,00	4,46
23.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,1365	230,00	31,39
23.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,0413	160,00	6,61
23.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1863688,00	13,05
23.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,00161	211198,00	340,03
23.17	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	349597,00	7,59
23.18	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000042	556177,00	23,36
23.19	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,07	--	--
23.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0007	326,00	0,23
		Итого материалов:				**6187,71**	**433,14**
		Накладные расходы	%	69		92593,10	6481,52
		Сметная прибыль	%	8		19543,01	1368,01
		Сметная стоимость:				**263830,65**	**18468,15**
24	**2105-0199-9903 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0700**		**268576,00**	**18800,32**
		Сметная прибыль	%	8		21486,08	1504,03
		Сметная стоимость:				**290062,08**	**20304,35**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**239919,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**114907,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**27385**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**2424181,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**865932**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**208**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**19**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				238473,00
	Сметная прибыль		Тенге				241398,00
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				3258878,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		227		
		Заработная плата	Тенге				267304,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8387110,68
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8363085,52
	Материалы -		Тенге				3733445,00
	Всего заработная плата -		Тенге				1456552,93
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2936933,26
		Накладные расходы -	Тенге				1325897,00
		Сметная прибыль -	Тенге				775118,60
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10464101,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1135,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				1456552,93
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				24025,16
	Материалы -		Тенге				787,22
	Всего заработная плата -		Тенге				21700,20
		Накладные расходы -	Тенге				14973,14
		Сметная прибыль -	Тенге				3119,86
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				42118,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				21700,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10506219,26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1151,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				1478253,13
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8893404,32
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1422863,25
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				611237,63
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				173788,95
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6671219,08
		- перевозка грузов	Тенге				188084,37
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1426117,45
	ИТОГО:		Тенге				10319521,77

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**825561,74**
	ИТОГО:		Тенге				**11 145 083,51**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				557 655,40
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				11 702 738,91
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**11 702 738,91**
	НДС 12%		Тенге				1 404 328,67
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**13 107 067,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)