Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор: Номер	Договор: Дата		Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
				48	13.06.2022						
				Дополнительное соглашение							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала текущего года	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: За отчетный месяц	Оплата работ в тенге: Аванс по договору	Оплата работ в тенге: Погашение аванса	Оплата работ в тенге: За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущей месяц	Оплата работ в тенге: К окончательной оплате	Оплата работ в тенге: Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"	141 861 405,90	2022	9 180 329,42	9 180 329,42	38 781 118,83	9 180 329,42	42 558 421,77	2 754 098,826	9 180 329,42	6 426 230,594	103 080 287,07
Итого	141 861 405,90										

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____ **Сапарбаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Altimus LTD"

_____ **Рустемов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

_____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование объекта - "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор: №48 от 13.06.2022г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

по объекту: Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Сухой грунт									
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	752,96	139,30	132,53	104887,07	99792,12	--	19928,07	134800,35
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	5094,95	22582,93		9985,21	
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	21,72	1353,66	--	29401,50	--	--	21169,08	54616,22
		НР - 72%; СП - 8%			1353,66	--	29401,50	--		4045,65	
3	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	564,72	15,81	15,81	8929,24	8929,24	--	2401,04	12236,71
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	3334,78		906,42	
4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	65,16	706,64	--	46044,92	--	--	33152,34	85533,05
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	46044,92	--		6335,78	
5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	564,72	131,75	62,84	74399,88	35488,42	--	39628,71	123150,88
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	38911,47	16128,40		9122,29	
6	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+для засыпки местным грунтом**	м3 грунта	86,88	15,81	15,81	1373,73	1373,73	--	369,39	1882,57
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	513,04		139,45	
		Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка	км трубопровода	0,624	244630,86	64669,38	152649,66	40353,69	565,64	121238,19	295798,88
		НР - 99%, СП - 8%			179055,00	17199,52	111730,32	10732,50		21911,03	
8	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	303	88,00	--	26664,00	--	26664,00	--	28797,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2133,12	
9	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	327,24	225,00	--	73629,00	--	73629,00	--	79519,32
		СП - 8%			--	--	--	--		5890,32	
10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	391067,62	131169,30	39106,76	13116,93	845,23	28418,54	72927,33
		НР - 99%, СП - 8%			251446,00	35609,96	25144,60	3561,00		5402,02	
11	С123-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	1764,00	--	178164,00	--	178164,00	--	192417,12
		СП - 8%			--	--	--	--		14253,12	
		Водопроводные колодца d1500мм-177компл									
12	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,68	53668,33	8217,64	304836,13	46676,17	176444,63	98216,09	435296,40
		НР - 99%; СП - 8%			14386,50	3079,73	81715,32	17492,85		32244,18	
13	СРаздел 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,68	270,00	--	1533,60	--	1533,60	--	1656,29
		СП - 8%			--	--	--	--		122,69	
14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16648,00	--	133184,00	--	133184,00	--	143838,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10654,72	
15	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18351,00	--	73404,00	--	73404,00	--	79276,32
		СП - 8%			--	--	--	--		5872,32	
16	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18013,00	--	72052,00	--	72052,00	--	77816,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5764,16	
17	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров	м3	0,2	21065,05	52,54	4213,01	10,51	4025,96	163,98	4727,15
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	18,28	176,54	3,66		350,16	
18	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83842,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-030301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1700**	**2694,00**	**--**	**4579800,00**	**--**	**4579800,00**	**--**	**4946184,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**366384,00**	
		Вскрытие и воостановление асфальтобетонного покрытия									
20	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**25**	**2382,84**	**1042,09**	**59571,00**	**26052,25**	**--**	**47786,88**	**115946,51**
		НР - 108%; СП - 8%			**1340,75**	**429,13**	**33518,75**	**10728,36**		**8588,63**	
21	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**250**	**676,03**	**208,06**	**169006,81**	**52015,06**	**110103,00**	**24458,48**	**208942,52**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,55**	**63,03**	**6888,75**	**15758,00**		**15477,22**	
22	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2к=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**250**	**-176,98**	**-96,35**	**-44244,07**	**-24087,22**	**-20156,85**	**-8007,63**	**-56431,83**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-29,66**	**--**	**-7414,47**		**-4180,14**	
23	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**250**	**1908,04**	**90,43**	**477009,11**	**22607,42**	**445262,49**	**16639,79**	**533140,82**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,56**	**25,07**	**9139,20**	**6268,02**		**39491,91**	
24	Е11-270602-0403 к=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**250**	**889,41**	**0,33**	**222351,28**	**81,60**	**222171,76**	**105,75**	**240253,59**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,39**	**--**	**97,92**	**--**		**17796,56**	
25	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**250**	**1922,84**	**90,43**	**480709,71**	**22607,42**	**448963,09**	**16639,79**	**537137,47**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,56**	**25,07**	**9139,20**	**6268,02**		**39787,96**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8433306,20**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**397003,43**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**345017,34**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105957,08**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6604287,56**		
		- Накладные расходы	Тенге							**462308,51**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**624689,35**	

		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге								109 632,98
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								176 838,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								205 312,24
		ИТОГО по главам 1-9.	Тенге								**8 925 090,26**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								174 395,56
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**9 099 485,82**
		в том числе на 2019 год - 90%	Тенге								8 189 537,24
		в том числе на 2020 год - 10%	Тенге								909 948,58
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 90%, К=1,0498961	Тенге								**8 598 163,21**
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге								1 031 779,59
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге								9 629 942,79
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 10%, К=1,0864865	Тенге								**988 646,85**
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге								118 637,62
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								1 107 284,47
		Итого в текущих ценах на 2019 - 2020 гг.	Тенге								**9 586 810,06**
		Понижающий коэффициент К=0,85500001081	Тенге								8 196 722,70
		НДС 12% на 2019 - 2020 г.г.	Тенге								983 606,72
		Всего по сметному расчету	Тенге								**9 180 329,42**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____ **Сапарбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

_____ **Сейтмуратов Р.Е.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD"

_____ **Рустемов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Филиал ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитет по водным

_____ **Бакишев Б.У.**