Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **июль 2021г.** (месяц, год) на монтаж и рихтовку крановых рельс

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ И РИХТОВКА КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ					
1	**1128-0104-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.**	**Рельсы, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р70. Укладка отдельными элементами при раздельном болтовом скреплении**	**км пути**	**0,2400**		**5538886,62**	**1329332,79**
		Состав работ: 1. Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна 2. Погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов 3. Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием 4. Крепление рельсов к шпалам 5. Сболчивание стыков 6. Выправка пути					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1098)	чел-ч	1247	299,28	1098,00	328609,44

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	33,8	8,112	1974,00	16013,09
		Итого оплата труда:				**1435927,20**	**344622,53**
1. 3	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	25,94	6,226	10,00	62,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	33,8	8,112	7139,00	57911,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,8	8,112	1974,00	16013,09
1. 5	3202-0303-0104 РСНБ РК 2015	Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовка)	маш.-ч	65	15,6	13,00	202,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3202-0303-0105 РСНБ РК 2015	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	0,25	0,06	43,00	2,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**242413,35**	**58179,21**
1. 7	2401-0103-0201 РСНБ РК 2015	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014, ГОСТ 11532-2014	т	0,66	0,1584	603400,00	95578,56
1. 8	2401-0103-0301 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,07	0,0168	750381,00	12606,40
1. 9	2401-0103-1001 РСНБ РК 2015	Болты клеммные М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	т	3,74	0,8976	700938,00	629161,95
1.10	2401-0103-1101 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные двухвитковые диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,96	0,2304	890613,00	205197,24
		Итого материалов:				**3927267,27**	**942544,14**
		Накладные расходы	%	87		1249256,66	299821,60
		Сметная прибыль	%	8		543051,46	130332,35
		Сметная стоимость:				**7331194,75**	**1759486,74**
2	**СТСЧЕТ фактура №115 от 25.06.2021г. ТОО "СтройРемПуть"**	**Рельсы КР70**	**т**	**11,0640**		**586714,58**	**6491410,11**
		Сметная прибыль	%	8		46937,17	519312,81
		Сметная стоимость:				**633651,75**	**7010722,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**СТСЧЕТ фактура №115 от 25.06.2021г. ТОО "СтройРемПуть"**	**Крепления КР70**	**шт**	**692,0000**		**4591,68**	**3177442,56**
		Сметная прибыль	%	8		367,33	254195,40
		Сметная стоимость:				**4959,01**	**3431638,00**
4	**СТСЧЕТ фактура №115 от 25.06.2021г. ТОО "СтройРемПуть"**	**Стыковочная пластина**	**шт**	**48,0000**		**5271,93**	**253052,64**
		Сметная прибыль	%	8		421,75	20244,21
		Сметная стоимость:				**5693,68**	**273296,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11251238,10**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9921905,31**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9921905,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**793752,42**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10715657,73**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1329332,79**
Материалы -			Тенге				**942544,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**344622,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**299821,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130332,35**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1759486,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**344622,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12475144,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**344622,53**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**11251238,10**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**328609,44**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**58179,21**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16013,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10864449,45**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**299821,60**
	ИТОГО:		Тенге				**11551059,70**
	Сметная прибыль		Тенге				**924084,77**
	ИТОГО:		Тенге				**12 475 144,47**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				624 206,33
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				13 099 350,80
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**13 099 350,80**
	НДС 12%		Тенге				1 571 922,10
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**14 671 272,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**
(подпись, расшифровка подписи)