Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата		Источник финансирования Наименование		Источник финансирования Код	Организационно-правовая Наименование	Организационно-правовая Код
				48	13.06.2022						
				Дополнительное соглашение							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Оплата работ в тенге: Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущей месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"	141 861 405,90	2022	10 575 137,51	10 575 137,51	29 600 789,41	10 575 137,51	42 558 421,77	3 172 541,253	10 575 137,51	7 402 596,257	112 260 616,49
Итого	141 861 405,90										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Сейтмуратов Р.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Altimus LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Эксперт **Рустемов А.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование объекта - "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор: №48 от 13.06.2022г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

по объекту: Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
		Сухой грунт										
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**5886,287**	**139,30**	**132,53**	**819957,78**	**780127,86**	**--**	**155788,28**	**1053805,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,77**	**29,99**	**39829,91**	**176542,70**		**78059,68**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	52,27	762,00		39829,91				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	113,61							
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	113,605339		6867,00		780127,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	113,605339		1554,00		176542,70			
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**195,3527**	**1353,66**	**--**	**264441,14**	**--**	**--**	**190397,62**	**491225,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**1353,66**	**--**	**264441,14**	**--**		**36387,10**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	300,84	879,00		264441,14				
3	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+под футляр**	**м3 грунта**		**24,686**	**139,30**	**132,53**	**3438,75**	**3271,71**	**--**	**653,35**	**4419,47**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,77**	**29,99**	**167,04**	**740,39**		**327,37**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	0,2192	762,00		167,04				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,4764							
3.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,47644		6867,00		3271,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,47644		1554,00		740,39			
4	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м+под футляр**	**м3 грунта**	**0,76**		**1661,31**	**--**	**1262,60**	**--**	**--**	**909,07**	**2345,40**
		НР - 72%; СП - 8%				**1661,31**	**--**	**1262,60**	**--**		**173,73**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	1,44	879,00		1262,60				
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4902,984**		**15,81**	**15,81**	**77525,00**	**77525,00**	**--**	**20846,23**	**106240,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,91**	**--**	**28953,10**		**7869,70**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	18,63							
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	18,631339		4161,00		77525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	18,631339		1554,00		28953,10			
6	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**59,5694**		**1273,00**	**--**	**75831,85**	**--**	**75831,85**	**--**	**81898,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6066,55**	
7	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**544,9077**		**706,64**	**--**	**385055,76**	**--**	**--**	**277240,14**	**715279,57**
		НР - 72%; СП - 8%				**706,64**	**--**	**385055,76**	**--**		**52983,67**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	529,65	727,00		385055,76				
8	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4902,984**		**131,75**	**62,84**	**645950,98**	**308115,77**	**--**	**344062,39**	**1069214,44**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,90**	**28,56**	**337835,21**	**140029,22**		**79201,07**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	529,52	638,00		337835,21				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	128,7							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	128,70333		2338,00		300908,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	128,70333		1088,00		140029,22			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	514,81332		14,00		7207,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+для засыпки местным грунтом**	**м3 грунта**	**769,7069**		**15,81**	**15,81**	**12170,45**	**12170,45**	**--**	**3272,60**	**16678,49**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,91**	**--**	**4545,27**		**1235,44**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,92							
9.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,924886		4161,00		12170,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,924886		1554,00		4545,27			
		Трубопроводы										
10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка**	**км трубопровода**	**6,1594**		**244630,86**	**64669,38**	**1506779,32**	**398324,58**	**5583,37**	**1196722,00**	**2919781,41**
		НР - 99%; СП - 8%				**179055,00**	**17199,52**	**1102871,37**	**105938,72**		**216280,10**	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	1065,58	1035,00		1102871,37				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	114,87							
10.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	107,7895		3546,00		382221,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	107,7895		910,00		98088,45			
10.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,677534		3996,00		2707,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,677534		1300,00		880,79			
10.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	49,2752		73,00		3597,09			
10.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	5,728242		1419,00		8128,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	5,728242		1088,00		6232,33			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,677534		2465,00		1670,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,677534		1088,00		737,16			
10.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,985504	228,00				224,69		
10.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	30,797	174,00				5358,68		
11	С123-010501-1402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5945,264**		**88,00**	**--**	**523183,23**	**--**	**523183,23**	**--**	**565037,89**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41854,66**	
12	С123-010501-1107	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**275,73**		**225,00**	**--**	**62039,25**	**--**	**62039,25**	**--**	**67002,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4963,14**	
13	С123-010501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**147,46**		**1138,00**	**--**	**167809,48**	**--**	**167809,48**	**--**	**181234,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13424,76**	
14	Е11-221401-0301	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**146**		**1077,54**	**7,06**	**157321,52**	**1030,66**	**22223,15**	**132994,38**	**313541,17**
		НР - 99%; СП - 8%				**918,27**	**1,85**	**134067,71**	**270,04**		**23225,27**	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	123,22	1088,00		134067,71				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2482							
14.3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	38,0768		11,00		418,84			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,2482		2465,00		611,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,2482		1088,00		270,04			
14.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,078548	242,00				19,01		
14.6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,005402	286680,00				1548,65		
14.7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	32,996	626,00				20655,50		
		Водопроводные колодца d1500мм-6 компл										
15	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,52**		**53668,33** **14386,50**	**8217,64** **3079,73**	**457254,19** **122572,98**	**70014,26** **26239,28**	**264666,95**	**147324,14** **48366,27**	**652944,60**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	118,43	1035,00		122572,98				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	19,01							
15.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	11,928		4329,00		51636,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	11,928		1554,00		18536,11			
15.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,26948		729,00		925,45			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	7,08012		2465,00		17452,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	7,08012		1088,00		7703,17			
15.6	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,31744	19454,00				45083,48		
15.7	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,86052	21726,00				18695,66		
15.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0852	15897,00				1354,42		
15.9	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,7668	17811,00				13657,47		
15.10	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03408	40416,00				1377,38		
15.11	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	179,772	132,00				23729,90		
15.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000937	26517,00				24,85		
15.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,6816	310,00				211,30		
15.14	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01704	171586,00				2923,83		
15.15	147076 С	Каболка	т	0,004	0,03408	1371537,00				46741,98		
15.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,002641	30,00				0,08		
15.17	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,0224	1236,00				1263,69		
15.18	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,54528	201003,00				109602,92		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	СРаздел 21-04	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	8,52		270,00	--	2300,40	--	2300,40	--	2484,43
		СП - 8%				--	--	--	--		184,03	
17	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	12		16648,00	--	199776,00	--	199776,00	--	215758,08
		СП - 8%				--	--	--	--		15982,08	
18	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6		18351,00	--	110106,00	--	110106,00	--	118914,48
		СП - 8%				--	--	--	--		8808,48	
19	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6		18013,00	--	108078,00	--	108078,00	--	116724,24
		СП - 8%				--	--	--	--		8646,24	
20	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров**	м3	0,3		21065,05	52,54	6319,51	15,76	6038,94	245,97	7090,72
		НР - 91%; СП - 8%				882,70	18,28	264,81	5,48		525,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	0,291	910,00		264,81				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0044							
20.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081		4249,00		3,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081		1088,00		0,88			
20.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,01749		39,00		0,68			
20.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00147		4329,00		6,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00147		1554,00		2,28			
20.6	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0003		79,00		0,02			
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00213		2465,00		5,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00213		1088,00		2,32			
20.8	100775 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	19454,00				5952,92		
20.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00012	58360,00				7,00		
20.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00003	26517,00				0,80		
20.11	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,006	310,00				1,86		
20.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,009	6994,00				62,95		
20.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,00219	30,00				0,07		
20.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0108	1236,00				13,35		
21	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	6		19408,00	--	116448,00	--	116448,00	--	125763,84
		СП - 8%				--	--	--	--		9315,84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8827385,79**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2388368,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1650596,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						483264,21			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1664084,63		
		- Накладные расходы	Тенге								2470456,15	
		- Сметная прибыль	Тенге								653880,43	
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге									114 756,02
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге									185 102,34
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									1 172 221,954
		ИТОГО по главам 1-9.	Тенге									**10 299 466,09**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									182 544,88
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									**10 482 010,98**
		в том числе на 2019 год - 90%	Тенге									9 433 809,88
		в том числе на 2020 год - 10%	Тенге									1 048 201,10
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 90%, К=1,0498961	Тенге									**9 904 520,20**
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге									1 188 542,42
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге									11 093 062,62
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 10%, К=1,0864865	Тенге									**1 138 856,34**
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге									136 662,76
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге									1 275 519,10
		Итого в текущих ценах на 2019 - 2020 гг.	Тенге									**11 043 376,54**
		Понижающий коэффициент К=0,85500001081	Тенге									9 442 087,06
		НДС 12% на 2019 - 2020 г.г.	Тенге									1 133 050,45
		Всего по сметному расчету	Тенге									**10 575 137,51**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____**Сапарбаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

_____**Сейтмуратов Р.Е.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD"

_____**Рустемов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Филиал ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"

Комитет по водным ресурсам МСХ РК

_____**Бакишев Б.У.**