Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата		Источник финансирования Наименование		Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
				48	13.06.2022						
				Дополнительное соглашение							
			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге				Оплата работ в тенге				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущей месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"	141 861 405,90	2022	13 692 763,34	13 692 763,34	52 473 882,17	13 692 763,34	42 558 421,77	4 107 829,00	13 692 763,34	9 584 934,34	89 387 523,73
Итого	141 861 405,90										

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____ **Сапарбаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Altimus LTD"

_____ **Рустемов А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

_____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Наименование объекта - "Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор: №48 от 13.06.2022г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

по объекту: Строительство сервисной линии подводки водопровода к жилым домам кента Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подводка к жилым домам									
		Земляные работы									
		Сухой грунт									
1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	637,377	139,30	132,53	88786,40	84473,55	--	16869,02	114107,85
					6,77	29,99	4312,85	19116,34		8452,43	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,55	1353,66	--	26464,05	--	--	19054,12	49159,62
					1353,66	--	26464,05	--		3641,45	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+под футляр**	м3 грунта	259,399	139,30	132,53	36134,19	34378,95	--	6865,33	46439,49
					6,77	29,99	1755,24	7779,95		3439,96	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	E11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м+под футляр**	м3 грунта	8,02	1661,31	--	13323,71	--	--	9593,07	24780,12
					1661,31	--	13323,71	--		1833,34	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	619,36	15,81	15,81	9793,20	9793,20	--	2633,36	13420,68
					--	5,91	--	3657,44		994,12	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	68,82	706,64	--	48631,24	--	--	35014,49	90337,39
					706,64	--	48631,24	--		6691,66	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	619,36	131,75	62,84	81598,51	38922,13	--	43463,02	135066,45
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	42676,38	17688,92		10004,92	
8	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+для засыпки местным грунтом**	**м3 грунта**	97,04	15,81	15,81	1534,38	1534,38	--	412,59	2102,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	573,04		155,76	
		Трубопроводы									
9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 (25) мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,541	244630,86	64669,38	132345,30	34986,13	490,41	105111,96	256453,83
		НР - 99%; СП - 8%			179055,00	17199,52	96868,76	9304,94		18996,58	
10	С123-010501-1107	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	546,41	225,00	--	122942,25	--	122942,25	--	132777,63
		СП - 8%			--	--	--	--		9835,38	
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,07	391067,62	131169,30	27374,73	9181,85	591,66	19892,98	51049,13
		НР - 99%; СП - 8%			251446,00	35609,96	17601,22	2492,70		3781,42	
12	С123-010501-1114	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	70,7	1764,00	--	124714,80	--	124714,80	--	134691,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9977,18	
13	С123-010501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	180,79	1138,00	--	205739,02	--	205739,02	--	222198,14
		СП - 8%			--	--	--	--		16459,12	
14	Е11-221401-0301	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	179	1077,54	7,06	192880,49	1263,61	27246,19	163054,75	384410,06
		НР - 99%; СП - 8%			918,27	1,85	164370,69	331,08		28474,82	
		Водопроводные колодца d1500мм-177компл									
15	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	5,68	53668,33	8217,64	304836,13	46676,17	176444,63	98216,09	435296,40
		НР - 99%; СП - 8%			14386,50	3079,73	81715,32	17492,85		32244,18	
16	СРаздел 21-04	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	5,68	270,00	--	1533,60	--	1533,60	--	1656,29
		СП - 8%			--	--	--	--		122,69	
17	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	8	16648,00	--	133184,00	--	133184,00	--	143838,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10654,72	
18	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	4	18351,00	--	73404,00	--	73404,00	--	79276,32
		СП - 8%			--	--	--	--		5872,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	18013,00	--	72052,00	--	72052,00	--	77816,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5764,16	
20	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство упоров**	м3	0,2	21065,05	52,54	4213,01	10,51	4025,96	163,98	4727,15
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	18,28	176,54	3,66		350,16	
21	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83842,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	
		Врезка к существующим сетям									
22	Е11-221101-0105	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	14394,70	8457,85	14394,70	8457,85	1288,57	6973,36	23077,51
		НР - 99%; СП - 8%			4648,28	2395,52	4648,28	2395,52		1709,45	
23	С123-010201-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1	8747,00	--	874,70	--	874,70	--	944,68
		СП - 8%			--	--	--	--		69,98	
24	Е11-221101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	4	10584,15	6329,91	42336,61	25319,64	2899,53	21162,72	68579,27
		НР - 99%; СП - 8%			3529,36	1814,76	14117,44	7259,04		5079,95	
25	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4	3867,00	--	1546,80	--	1546,80	--	1670,54
		СП - 8%			--	--	--	--		123,74	
26	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	14	6521,73	3711,13	91304,24	51955,82	4595,52	49585,40	152160,81
		НР - 99%; СП - 8%			2482,35	1095,24	34752,90	15333,36		11271,17	
27	С123-010201-0202	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	2493,00	--	498,60	--	498,60	--	538,49
		СП - 8%			--	--	--	--		39,89	
28	С123-010201-0185	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,1	2187,00	--	2405,70	--	2405,70	--	2598,16
		СП - 8%			--	--	--	--		192,46	
29	С123-010201-0179	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1	1987,00	--	198,70	--	198,70	--	214,60
		СП - 8%			--	--	--	--		15,90	
30	Е11-221101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	70	3807,04	2059,85	266492,85	144189,50	9918,35	152888,27	452931,61
		НР - 99%; СП - 8%			1605,50	600,68	112385,00	42047,60		33550,49	
31	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	1080,00	--	7560,00	--	7560,00	--	8164,80
		СП - 8%			--	--	--	--		604,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				2206729,91	491143,30	1051787,00	750954,50	3194299,16
							663799,61	145476,44	--	236614,75	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1662617,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				227500,83				
	Всего заработная плата		Тенге					809276,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1533,60				
	Местные материалы		Тенге				278640,00				
		Накладные расходы	Тенге				750954,50				
		Сметная прибыль	Тенге				193085,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2606657,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777,78
		Сметная заработная плата	Тенге					809276,05			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				544112,57				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				544112,57				
		Сметная прибыль	Тенге				43529,01				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				587641,58				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3194299,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777,78
		Сметная заработная плата	Тенге					809276,05			
		Локальная смета откорректированная согласно протоколу									
		Земляные работы									
		Сухой грунт									
32	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	6156,8	139,30	132,53	857640,15	815979,79	--	162947,76	1102234,94
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	41660,36	184655,98		81647,03	
33	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	188,83	1353,66	--	255611,62	--	--	184040,36	474824,14
		НР - 72%; СП - 8%			1353,66	--	255611,62	--		35172,16	
34	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+под футляр**	**м3 грунта**	43,47	139,30	132,53	6055,36	5761,21	--	1150,49	7782,31
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	294,14	1303,76		576,47	
35	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м+под футляр**	**м3 грунта**	1,34	1661,31	--	2226,16	--	--	1602,83	4135,31
		НР - 72%; СП - 8%			1661,31	--	2226,16	--		306,32	
36	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	4650,69	15,81	15,81	73535,78	73535,78	--	19773,54	100774,07
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	27463,25		7464,75	
37	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	52,34	706,64	--	36985,75	--	--	26629,74	68704,72
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	36985,75	--		5089,24	
38	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	4650,69	131,75	62,84	612712,13	292260,99	--	326357,89	1014195,62
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	320451,14	132823,71		75125,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+для засыпки местным грунтом	м3 грунта	730,19	15,81	15,81	11545,62	11545,62	--	3104,58	15822,22
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	4311,92		1172,02	
		Трубопроводы									
40	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50(25) мм. Укладка	км трубопровода	5,365	244630,86	64669,38	1312444,56	346951,22	4863,27	1042376,44	2543206,69
		НР - 99%; СП - 8%			179055,00	17199,52	960630,07	92275,42		188385,68	
41	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая	м	5418,65	88,00	--	476841,20	--	476841,20	--	514988,50
		СП - 8%			--	--	--	--		38147,30	
42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,178	296662,85	92640,53	52805,99	16490,01	575,35	39767,58	99979,45
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	35740,62	4428,65		7405,89	
43	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	179,78	1138,00	--	204589,64	--	204589,64	--	220956,81
		СП - 8%			--	--	--	--		16367,17	
44	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,359	391067,62	131169,30	140393,28	47089,78	3034,38	102022,56	261809,10
		НР - 99%; СП - 8%			251446,00	35609,96	90269,11	12783,98		19393,27	
45	С123-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	362,59	1764,00	--	639608,76	--	639608,76	--	690777,46
		СП - 8%			--	--	--	--		51168,70	
46	Е11-221401-0303	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1253,82	8,05	37614,54	241,36	8062,46	29085,47	72036,01
		НР - 99%; СП - 8%			977,02	2,28	29310,72	68,54		5336,00	
47	С123-010501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	4568,00	--	138410,40	--	138410,40	--	149483,23
		СП - 8%			--	--	--	--		11072,83	
48	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	800	475,01	24,65	380008,00	19720,00	14904,00	347006,24	785175,38
		НР - 98%; СП - 8%			431,73	10,88	345384,00	8704,00		58161,14	
		Врезка к существующим сетям									
49	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	15	3807,04	2059,85	57105,61	30897,75	2125,36	32761,77	97056,77
		НР - 99%; СП - 8%			1605,50	600,68	24082,50	9010,20		7189,39	
50	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1080,00	--	1620,00	--	1620,00	--	1749,60
		СП - 8%			--	--	--	--		129,60	
51	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 110 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6521,73	3711,13	13043,46	7422,26	656,50	7083,63	21737,26
		НР - 99%; СП - 8%			2482,35	1095,24	4964,70	2190,48		1610,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С123-010201-0191	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	2230,00	--	446,00	--	446,00	--	481,68
		СП - 8%			--	--	--	--		35,68	
53	Е11-221101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 140 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	3	10584,15	6329,91	31752,46	18989,73	2174,65	15872,04	51434,46
		НР - 99%; СП - 8%			3529,36	1814,76	10588,08	5444,28		3809,96	
54	С123-010201-0213	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,3	3413,00	--	1023,90	--	1023,90	--	1105,81
		СП - 8%			--	--	--	--		81,91	
55	Е11-221101-0106	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 225 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	20703,10	12754,24	20703,10	12754,24	1538,32	9878,68	33028,32
		НР - 99%; СП - 8%			6410,54	3567,92	6410,54	3567,92		2446,54	
56	С123-010201-0235	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1	7365,00	--	736,50	--	736,50	--	795,42
		СП - 8%			--	--	--	--		58,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				5365459,95	1699639,74	1501210,69	2351461,61	8334275,28
							2164609,51	489032,10	--	617353,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3522175,55				
	Материалы		Тенге				23030,29				
	Всего заработная плата		Тенге					2299553,61			
		Накладные расходы	Тенге				2004455,37				
		Сметная прибыль	Тенге				442130,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5968761,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2413,70
		Сметная заработная плата	Тенге					2299553,61			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1843284,40				
	Материалы		Тенге				14904,00				
	Всего заработная плата		Тенге					354088,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1463276,40				
		Накладные расходы	Тенге				347006,24				
		Сметная прибыль	Тенге				175223,25				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2365513,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336,00
		Сметная заработная плата	Тенге					354088,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8334275,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2749,70
		Сметная заработная плата	Тенге					2653641,61			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11528574,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2828409,12				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2190783,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					634508,53			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2552997,69		
		- Накладные расходы	Тенге							3102416,11	
		- Сметная прибыль	Тенге							853968,48	
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге								149 871,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								241 743,83
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1 413 588,89
		ИТОГО по главам 1-9.	Тенге								**13 333 778,64**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								238 403,79
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**13 572 182,43**
		в том числе на 2019 год - 90%	Тенге								12 214 964,19
		в том числе на 2020 год - 10%	Тенге								1 357 218,24
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 90%, К=1,0498961	Тенге								**12 824 443,26**
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге								1 538 933,19
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге								14 363 376,46
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 10%, К=1,0864865	Тенге								**1 474 599,30**
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге								176 951,92
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								1 651 551,21
		Итого в текущих ценах на 2019 - 2020 гг.	Тенге								**14 299 042,56**
		Понижающий коэффициент К=0,85500001081	Тенге								12 225 681,55
		НДС 12% на 2019 - 2020 г.г.	Тенге								1 467 081,79
		Всего по сметному расчету	Тенге								**13 692 763,34**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

_____ **Сапарбаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Altimus LTD"

_____ **Рустемов А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

_____ **Сейтмуратов Р.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Филиал ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитет по водным

_____ **Бакишев Б.У.**