Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **февраль 2022г.** (месяц, год) на С02-01-01, 110-2020-1-АР **архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ /лист 2/					
		Подраздел 1. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ (операторская в осях 20-21 отм. 2,65)					
1	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка клеем при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм клеем**	**м3 кладки**	**3,0900**		**14424,79**	**44572,61**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
1. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65	17,4577	1596,00	27862,42
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4872	1,5054	2701,64	4067,18
		Итого оплата труда:				**10333,20**	**31929,60**
1. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,34496	1,0659	14028,00	14952,82
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	1,0659	3073,00	3275,51

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14224	0,4395	3990,00	1753,69
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14224	0,4395	1801,00	791,54
		Итого эксплуатация машин:				**5406,64**	**16706,52**
1. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,044	0,136	27,00	3,67
1. 6	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	1,1742	--	--
		Итого материалов:				**1,19**	**3,67**
		Накладные расходы	%	93		9609,88	29694,53
		Сметная прибыль	%	8		1922,77	5941,37
		Сметная стоимость:				**25957,45**	**80208,51**
2	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №ESF-721111450247-20220116-14057071 от 31.12.2021г.**	**Клей НАШИ Аман 25кг (для плитки)**	**кг**	**1250,0000**		**38,52**	**48150,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,08	3852,00
		Сметная стоимость:				**41,60**	**52002,00**
3	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №747 от 22.06.2021г.**	**Кирпич силикатный 1,5**	**шт.**	**116,0000**		**49,11**	**5696,76**
		Сметная прибыль	%	8		3,93	455,74
		Сметная стоимость:				**53,04**	**6152,50**
4	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №765 от 26.02.2021г.**	**Кирпич силикатный 1,5**	**шт.**	**421,0000**		**49,11**	**20675,31**
		Сметная прибыль	%	8		3,93	1654,02
		Сметная стоимость:				**53,04**	**22329,33**
5	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000382 от 26.11.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**637,0000**		**116,07**	**73936,59**
		Сметная прибыль	%	8		9,29	5914,93
		Сметная стоимость:				**125,36**	**79851,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000384 от 26.11.2021г.**	**Доставка кирпича полуторного силикатного**	**услуга**	**1,0000**		**31597,22**	**31597,22**
		Сметная прибыль	%	8		2527,78	2527,78
		Сметная стоимость:				**34125,00**	**34125,00**
7	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С2/**	**т металлических изделий**	**0,0155**		**105815,07**	**1640,13**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток					
7. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,168	0,9791	1596,00	1562,65
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6048	0,0094	2342,55	21,96
		Итого оплата труда:				**102233,04**	**1584,61**
7. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2576	0,004	14028,00	56,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	0,004	3073,00	12,29
7. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,0054	3990,00	21,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	0,0054	1801,00	9,73
		Итого эксплуатация машин:				**4998,94**	**77,48**
		Накладные расходы	%	93		95076,73	1473,69
		Сметная прибыль	%	8		16071,34	249,11
		Сметная стоимость:				**216963,14**	**3362,93**
8	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0155**		**456152,00**	**7070,36**
		Сметная прибыль	%	8		36492,16	565,63
		Сметная стоимость:				**492644,16**	**7635,99**
9	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**3,7100**		**2049,65**	**7604,19**
		Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Устройство мест сопряжения с вертикальной поверхностью 4. Устройство оклеечной гидроизоляции					
9. 1	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,123088	0,4567	1480,00	675,85
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000672	0,0025	2438,71	6,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**183,81**	**681,92**
9. 3	315-102-0201 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0056	0,0208	134,00	2,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,000336	0,0012	14028,00	17,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,0012	3073,00	3,69
9. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	0,0012	3990,00	4,97
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,0012	1801,00	2,16
		Итого эксплуатация машин:				**6,80**	**25,22**
9. 6	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,0927	14999,00	1391,16
9. 7	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,26	0,9646	592,00	571,04
9. 8	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	5,732	862,00	4940,94
9. 9	261-105-0116 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	1,1	4,081	--	--
		Итого материалов:				**1860,68**	**6903,13**
		Накладные расходы	%	93		170,94	634,19
		Сметная прибыль	%	8		177,65	659,07
		Сметная стоимость:				**2398,24**	**8897,45**
10	**1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 18 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**8,5000**		**1370,42**	**11648,60**
		Состав работ: 1. Обшивка стен плитами					
10. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,84336	7,1686	1566,00	11225,96
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005488	0,0466	1800,29	83,98
		Итого оплата труда:				**1330,58**	**11309,96**
10. 3	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0084	0,0714	17,00	1,21
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005488	0,0466	3990,00	186,13
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005488	0,0466	1801,00	83,93
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**187,34**
10. 5	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,042	0,357	659,00	235,26
		Итого материалов:				**27,68**	**235,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		1197,53	10178,97
		Сметная прибыль	%	8		205,44	1746,21
		Сметная стоимость:				**2773,39**	**23573,77**
11	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №20000001739 от 23.12.2021г.**	**OSB-Влагостойкая НШ 2440x1220x18мм**	**лист**	**2,9982**		**7767,86**	**23289,49**
		Сметная прибыль	%	8		621,43	1863,16
		Сметная стоимость:				**8389,29**	**25152,65**
12	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 18 мм**	**м2 потолков**	**12,2200**		**1218,89**	**14894,83**
		Состав работ: 1. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми					
12. 1	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,75152	9,1836	1537,00	14115,15
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006048	0,0739	1800,65	133,08
		Итого оплата труда:				**1165,98**	**14248,27**
12. 3	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,007504	0,0917	17,00	1,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006048	0,0739	3990,00	294,89
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006048	0,0739	1801,00	133,09
		Итого эксплуатация машин:				**24,26**	**296,46**
12. 5	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	0,7332	659,00	483,18
		Итого материалов:				**39,54**	**483,18**
		Накладные расходы	%	90		1049,38	12823,44
		Сметная прибыль	%	8		181,46	2217,46
		Сметная стоимость:				**2449,73**	**29935,74**
13	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №20000001739 от 23.12.2021г.**	**OSB-Влагостойкая НШ 2440x1220x18мм**	**лист**	**4,3103**		**7767,86**	**33482,06**
		Сметная прибыль	%	8		621,43	2678,57
		Сметная стоимость:				**8389,29**	**36160,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхность OSB. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз**	**м2**	**20,7200**		**95,55**	**1979,69**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
14. 1	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,022578	0,4678	1655,00	774,24
14. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000212	0,0044	1791,63	7,87
		Итого оплата труда:				**37,74**	**782,07**
14. 3	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,0022	32,00	0,07
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,0022	5811,00	12,76
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,0022	1801,00	3,96
14. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,0022	3990,00	8,76
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,0022	1801,00	3,96
14. 6	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00689	0,1428	176,00	25,13
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**46,62**
14. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0003	525811,00	152,53
14. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,0019	539649,00	1006,34
		Итого материалов:				**55,93**	**1158,87**
		Накладные расходы	%	69		26,04	539,63
		Сметная прибыль	%	8		9,73	201,55
		Сметная стоимость:				**131,32**	**2720,87**
15	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Штукатурка стен внутри здания клеем. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) клеем толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**25,6000**		**1528,05**	**39118,10**
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
15. 1	009-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,80442	20,5932	1835,00	37788,43
15. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015696	0,4018	1506,75	605,44
		Итого оплата труда:				**1499,76**	**38393,87**
15. 3	313-101-0602 РСНБ РК 2022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,015696	0,4018	1629,00	654,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015696	0,4018	1507,00	605,51
		Итого эксплуатация машин:				**25,57**	**654,59**
15. 4	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,0063	0,1613	27,00	4,35
15. 5	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,56	262,00	670,72
		Итого материалов:				**26,37**	**675,08**
		Накладные расходы	%	72		1079,83	27643,59
		Сметная прибыль	%	8		208,63	5340,93
		Сметная стоимость:				**2816,51**	**72102,62**
16	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №ESF-721111450247-20220116-14057071 от 31.12.2021г.**	**Клей НАШИ Аман 25кг (для плитки)**	**кг**	**245,7600**		**38,52**	**9466,68**
		Сметная прибыль	%	8		3,08	757,33
		Сметная стоимость:				**41,60**	**10224,01**
17	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,6000**		**410,94**	**10520,19**
17. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,14628	3,7448	1625,00	6085,25
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000848	0,0217	1804,34	39,17
		Итого оплата труда:				**239,24**	**6124,42**
17. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000848	0,0217	3990,00	86,62
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000848	0,0217	1801,00	39,08
		Итого эксплуатация машин:				**3,38**	**86,53**
17. 4	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,001	0,0256	119,00	3,05
17. 5	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0768	225,00	17,28

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,0133	313969,00	4179,56
17. 7	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,28	116,00	148,48
		Итого материалов:				**169,86**	**4348,41**
		Накладные расходы	%	80		191,39	4899,53
		Сметная прибыль	%	8		48,19	1233,58
		Сметная стоимость:				**650,52**	**16653,30**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**100089,96**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18080,76**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**4964,76**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**267172,09**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**253364,47**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**246294,11**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**60,05**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**2,07**		
	Накладные расходы		Тенге				**87887,57**
	Сметная прибыль		Тенге				**37858,44**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**511088,82**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**62,12**		
		Заработная плата	Тенге				**105054,72**
		Подраздел 2. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ (ось 14-15, отм. 2,65-6,99)					
18	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка клеем при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм клеем**	**м3 кладки**	**6,7900**		**14424,79**	**97944,35**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
18. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65	38,3617	1596,00	61225,20
18. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4872	3,3081	2701,64	8937,27
		Итого оплата труда:				**10333,20**	**70162,45**
18. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,34496	2,3423	14028,00	32857,48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	2,3423	3073,00	7197,89
18. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14224	0,9658	3990,00	3853,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14224	0,9658	1801,00	1739,41
		Итого эксплуатация машин:				**5406,64**	**36711,09**
18. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,044	0,2988	27,00	8,07
18. 6	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	2,5802	--	--
		Итого материалов:				**1,19**	**8,08**
		Накладные расходы	%	93		9609,88	65251,08
		Сметная прибыль	%	8		1922,77	13055,63
		Сметная стоимость:				**25957,45**	**176251,06**
19	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №ESF-721111450247-20220116-14057071 от 31.12.2021г.**	**Клей НАШИ Аман 25кг (для плитки)**	**кг**	**2754,2400**		**38,52**	**106093,32**
		Сметная прибыль	%	8		3,08	8487,47
		Сметная стоимость:				**41,60**	**114580,79**
20	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000382 от 26.11.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**2580,0000**		**116,07**	**299460,60**
		Сметная прибыль	%	8		9,29	23956,85
		Сметная стоимость:				**125,36**	**323417,45**
21	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000384 от 26.11.2021г.**	**Доставка кирпича полуторного силикатного**	**услуга**	**1,0000**		**127976,19**	**127976,19**
		Сметная прибыль	%	8		10238,10	10238,10
		Сметная стоимость:				**138214,29**	**138214,29**
22	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм клеем**	**м3 кладки**	**1,2250**		**14424,79**	**17670,37**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65	6,9209	1596,00	11045,78
22. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4872	0,5968	2701,64	1612,39
		Итого оплата труда:				**10333,20**	**12658,17**
22. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,34496	0,4226	14028,00	5927,90
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	0,4226	3073,00	1298,65
22. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14224	0,1742	3990,00	695,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14224	0,1742	1801,00	313,73
		Итого эксплуатация машин:				**5406,64**	**6623,13**
22. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,044	0,0539	27,00	1,46
22. 6	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	0,4655	--	--
		Итого материалов:				**1,19**	**1,46**
		Накладные расходы	%	93		9609,88	11772,10
		Сметная прибыль	%	8		1922,77	2355,40
		Сметная стоимость:				**25957,45**	**31797,87**
23	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №ESF-721111450247-20220116-14057071 от 31.12.2021г.**	**Клей НАШИ Аман 25кг (для плитки)**	**кг**	**500,0000**		**38,52**	**19260,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,08	1540,80
		Сметная стоимость:				**41,60**	**20800,80**
24	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000382 от 26.11.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**466,0000**		**116,07**	**54088,62**
		Сметная прибыль	%	8		9,29	4327,09
		Сметная стоимость:				**125,36**	**58415,71**
25	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000384 от 26.11.2021г.**	**Доставка кирпича полуторного силикатного**	**услуга**	**1,0000**		**23115,08**	**23115,08**
		Сметная прибыль	%	8		1849,21	1849,21
		Сметная стоимость:				**24964,29**	**24964,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**0,5650**		**19446,07**	**10987,03**
26. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65	3,1921	1596,00	5094,59
26. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4872	0,2753	2701,66	743,68
		Итого оплата труда:				**10333,20**	**5838,26**
26. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,34496	0,1949	14028,00	2734,09
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	0,1949	3073,00	598,93
26. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14224	0,0804	3990,00	320,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14224	0,0804	1801,00	144,80
		Итого эксплуатация машин:				**5406,64**	**3054,76**
26. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,1356	20922,00	2837,02
26. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,044	0,0249	27,00	0,67
26. 7	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	0,2147	--	--
		Итого материалов:				**5022,47**	**2837,69**
		Накладные расходы	%	93		9609,88	5429,58
		Сметная прибыль	%	8		2324,48	1313,33
		Сметная стоимость:				**31380,43**	**17729,94**
27	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000382 от 26.11.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**215,0000**		**116,07**	**24955,05**
		Сметная прибыль	%	8		9,29	1996,40
		Сметная стоимость:				**125,36**	**26951,45**
28	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000384 от 26.11.2021г.**	**Доставка кирпича полуторного силикатного**	**услуга**	**1,0000**		**10664,68**	**10664,68**
		Сметная прибыль	%	8		853,17	853,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11517,85**	**11517,85**
29	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С2/**	**т металлических изделий**	**0,0430**		**105815,07**	**4550,05**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток					
29. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,168	2,7162	1596,00	4335,09
29. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6048	0,026	2342,88	60,93
		Итого оплата труда:				**102233,04**	**4396,02**
29. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2576	0,0111	14028,00	155,39
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	0,0111	3073,00	34,11
29. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,0149	3990,00	59,57
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	0,0149	1801,00	26,83
		Итого эксплуатация машин:				**4998,94**	**214,96**
		Накладные расходы	%	93		95076,73	4088,30
		Сметная прибыль	%	8		16071,34	691,07
		Сметная стоимость:				**216963,14**	**9329,42**
30	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0430**		**456152,00**	**19614,54**
		Сметная прибыль	%	8		36492,16	1569,16
		Сметная стоимость:				**492644,16**	**21183,70**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				**81700,63**
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**46603,94**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**11354,27**		
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				**688075,32**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		**685228,08**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**665613,54**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	чел.-ч		**51,19**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**4,21**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	Тенге				**86541,06**
	Накладные расходы		Тенге				**72233,68**
	Сметная прибыль		Тенге				**975154,62**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		чел.-ч		**55,4**		
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**93054,90**
		Заработная плата					

Подраздел 3. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ (ось 16-17, отм. 2,65-6,99)

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**8,8600**		**19446,07**	**172292,21**
31. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65	50,0566	1596,00	79890,32
31. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4872	4,3166	2701,64	11661,89
		Итого оплата труда:				**10333,20**	**91552,18**
31. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,34496	3,0563	14028,00	42874,42
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	3,0563	3073,00	9392,01
31. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14224	1,2602	3990,00	5028,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14224	1,2602	1801,00	2269,62
		Итого эксплуатация машин:				**5406,64**	**47902,83**
31. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	2,1264	20922,00	44488,54
31. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,044	0,3898	27,00	10,53
31. 7	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	3,3668	--	--
		Итого материалов:				**5022,47**	**44499,09**
		Накладные расходы	%	93		9609,88	85143,53
		Сметная прибыль	%	8		2324,48	20594,86
		Сметная стоимость:				**31380,43**	**278030,60**
32	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000382 от 26.11.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**3303,0000**		**116,07**	**383379,21**
		Сметная прибыль	%	8		9,29	30670,34
		Сметная стоимость:				**125,36**	**414049,55**
33	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000384 от 26.11.2021г.**	**Доставка кирпича полуторного силикатного**	**услуга**	**1,0000**		**163839,29**	**163839,29**
		Сметная прибыль	%	8		13107,14	13107,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**176946,43**	**176946,43**
34	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000294 от 07.10.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**64,0000**		**107,14**	**6856,96**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	548,56
		Сметная стоимость:				**115,71**	**7405,52**
35	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000294 от 07.10.2021г.**	**Услуги по грузоперевозке**	**услуга**	**1,0000**		**2539,68**	**2539,68**
		Сметная прибыль	%	8		203,17	203,17
		Сметная стоимость:				**2742,85**	**2742,85**
36	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С2/**	**т металлических изделий**	**0,0450**		**105815,07**	**4761,68**
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток					
36. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,168	2,8426	1596,00	4536,73
36. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6048	0,0272	2342,74	63,76
		Итого оплата труда:				**102233,04**	**4600,49**
36. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2576	0,0116	14028,00	162,61
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	0,0116	3073,00	35,65
36. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,0156	3990,00	62,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	0,0156	1801,00	28,10
		Итого эксплуатация машин:				**4998,94**	**224,95**
		Накладные расходы	%	93		95076,73	4278,45
		Сметная прибыль	%	8		16071,34	723,21
		Сметная стоимость:				**216963,14**	**9763,34**
37	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0450**		**456152,00**	**20526,84**
		Сметная прибыль	%	8		36492,16	1642,15
		Сметная стоимость:				**492644,16**	**22168,99**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге				**84427,02**
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**48127,78**
		Затраты на эксплуатацию машин					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**11725,65**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**621641,06**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**577141,98**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**556615,14**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**52,9**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**4,34**		
	Накладные расходы		Тенге				**89421,98**
	Сметная прибыль		Тенге				**67489,43**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**911107,28**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**57,24**		
		Заработная плата	Тенге				**96152,67**
		Подраздел 4. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ (операторская в осях 15-16)					
38	**1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м, толщ.250мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**3,0900**		**19446,07**	**60088,37**
38. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,65	17,4577	1596,00	27862,42
38. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4872	1,5054	2701,64	4067,18
		Итого оплата труда:				**10333,20**	**31929,60**
38. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,34496	1,0659	14028,00	14952,82
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34496	1,0659	3073,00	3275,51
38. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14224	0,4395	3990,00	1753,69
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14224	0,4395	1801,00	791,54
		Итого эксплуатация машин:				**5406,64**	**16706,52**
38. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,7416	20922,00	15515,76
38. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,044	0,136	27,00	3,67
38. 7	261-101-0304 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	1,1742	--	--
		Итого материалов:				**5022,47**	**15519,43**
		Накладные расходы	%	93		9609,88	29694,53
		Сметная прибыль	%	8		2324,48	7182,63
		Сметная стоимость:				**31380,43**	**96965,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000294 от 07.10.2021г.**	**Кирпич полуторный силикатный полнотелый М150**	**шт.**	**1174,0000**		**107,14**	**125782,36**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	10062,59
		Сметная стоимость:				**115,71**	**135844,95**
40	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000294 от 07.10.2021г.**	**Услуги по грузоперевозке**	**услуга**	**1,0000**		**46587,30**	**46587,30**
		Сметная прибыль	%	8		3726,98	3726,98
		Сметная стоимость:				**50314,28**	**50314,28**
41	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С2/** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**0,0155**		**105815,07**	**1640,13**
41. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,168	0,9791	1596,00	1562,65
41. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6048	0,0094	2342,55	21,96
		Итого оплата труда:				**102233,04**	**1584,61**
41. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2576	0,004	14028,00	56,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	0,004	3073,00	12,29
41. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,0054	3990,00	21,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	0,0054	1801,00	9,73
		Итого эксплуатация машин:				**4998,94**	**77,48**
		Накладные расходы	%	93		95076,73	1473,69
		Сметная прибыль	%	8		16071,34	249,11
		Сметная стоимость:				**216963,14**	**3362,93**
42	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0155**		**456152,00**	**7070,36**
		Сметная прибыль	%	8		36492,16	565,63
		Сметная стоимость:				**492644,16**	**7635,99**
43	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** Состав работ:	**м2 поверхности**	**3,7100**		**2049,65**	**7604,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Устройство мест сопряжения с вертикальной поверхностью 4. Устройство оклеечной гидроизоляции					
43. 1	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,123088	0,4567	1480,00	675,85
43. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000672	0,0025	2438,71	6,08
		Итого оплата труда:				**183,81**	**681,92**
43. 3	315-102-0201 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0056	0,0208	134,00	2,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,000336	0,0012	14028,00	17,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,0012	3073,00	3,69
43. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	0,0012	3990,00	4,97
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,0012	1801,00	2,16
		Итого эксплуатация машин:				**6,80**	**25,22**
43. 6	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,0927	14999,00	1391,16
43. 7	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,26	0,9646	592,00	571,04
43. 8	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	5,732	862,00	4940,94
43. 9	261-105-0116 РСНБ РК 2022	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	1,1	4,081	--	--
		Итого материалов:				**1860,68**	**6903,13**
		Накладные расходы	%	93		170,94	634,19
		Сметная прибыль	%	8		177,65	659,07
		Сметная стоимость:				**2398,24**	**8897,45**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**30100,91**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16809,22**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**4095,22**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**201862,57**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**179440,02**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**172369,66**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**18,89**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**1,52**		
	Накладные расходы		Тенге				**31802,41**
	Сметная прибыль		Тенге				**22446,01**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				**303021,13**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**20,41**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заработная плата	Тенге				34196,13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2204691,27
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1640892,45
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1640892,45
		Сметная прибыль -	Тенге				131271,40
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1772163,85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				563798,82
		Материалы -	Тенге				83576,49
		Всего заработная плата -	Тенге				328458,42
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				54282,10
		Накладные расходы -	Тенге				295653,02
		Сметная прибыль -	Тенге				68756,16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				928208,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				328458,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2700371,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				328458,42
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ					
		Подраздел 1. ОКНА (шихтоподача №2, операторская в осях 16-17)					
44	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Пащенко И.В. "Фабрика окон"**	**Окно (980х1270) глухое из профиля Funke, цвет белый, стеклопакет однокамерный (2ой)**	**шт**	**1,0000**	**42857,14**		**42857,14**
45	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Пащенко И.В. "Фабрика окон"**	**Окно (980х1520) глухое из профиля Funke, цвет белый, стеклопакет однокамерный (2ой)**	**шт**	**2,0000**	**48214,29**		**96428,58**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				139285,72
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		139285,72		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		139285,72		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				139285,72
		Подраздел 2. ОКНА (шихтоподача №2, операторская в осях 20-21)					
46	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Пащенко И.В. "Фабрика окон"**	**Стекло 6-ка не каленое**	**м2**	**10,0000**		**45000,00**	**450000,00**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				**450000,00**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		**450000**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**450000**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге				**450000,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2						
		Подраздел 3. ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ (шихтоподача №2, операторская в осях 16-17)					
47	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Пащенко И.В. "Фабрика окон"**	**Дверь (870х2020) из профиля Funke 60 серии, цвет белый, заполнение верх стеклопакет однокамерный (2ой), низ сэндвич панель. Замок язычковый**	**шт**	**1,0000**		**91071,43**	**91071,43**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге				**91071,43**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		**91071,43**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**91071,43**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге				**91071,43**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3						
		Подраздел 4. ДВЕРИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ (шихтоподача №2, операторская в осях 20-21)					
48	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Пащенко И.В. "Фабрика окон"**	**Дверь (96х2000) из профиля Funke 60 серии, цвет белый, заполнение верх стеклопакет однокамерный (2ой), низ сэндвич панель. Замок язычковый**	**шт**	**1,0000**		**93750,00**	**93750,00**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**93750,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**93750**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**93750**		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				**93750,00**

Подраздел 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ №№1,2,3,4 НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ДВЕРЬ №1 ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ в осях 16-17 по ряду "Д" на отм. 2,63м

49	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (мет конструкции дверей). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0600**		**555966,03**	**33357,96**
49. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	13,0368	1744,00	22736,18
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**22736,18**
49. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	4,4554	1783,00	7943,91
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0134	16,00	0,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,0941	303,00	28,51
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0202	48,00	0,97
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,0921	107,00	9,85
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,1411	315,00	44,45
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,121	85,00	10,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133969,68**	**8038,18**
49. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,066	265,00	17,49
49.10	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,018	187,00	3,37
49.11	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0029	897320,00	2562,75
		Итого материалов:				**43060,03**	**2583,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		261466,06	15687,96
		Сметная прибыль	%	8		65394,57	3923,67
		Сметная стоимость:				**882826,66**	**52969,60**
50	**СТСЧЕТ ФАКТУРА 1238 от 13.09.2021г.**	**Труба профильная 50х50х1,5(2)**	**кг**	**29,4000**		**451,79**	**13282,63**
51	**СТПРАЙС**	**Сталь угловая 50х50х4 (8,904 кг)**	**пог.м**	**6,6800**		**1665,98**	**11128,75**
52	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-3х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 16523-97)**	**кг**	**1,3600**		**237,68**	**323,24**
53	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-5х1500х6000 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89)**	**кг**	**0,2600**		**394,32**	**102,52**
54	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Навес ф30 дл.120мм**	**шт**	**2,0000**		**--**	**--**
55	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Стеклопластик**	**м2**	**2,1500**		**--**	**--**
56	**1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Двери из листовой стали и проката, в том числе монтаж стеклопластика. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление арок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0600**		**43783,97**	**2627,04**
56. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,904	0,9542	1870,00	1784,43
		Итого оплата труда:				**29740,48**	**1784,43**
56. 2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,312	0,2587	444,00	114,87
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 3	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1344	0,0081	27,00	0,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1568	0,0094	48,00	0,45
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 5	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,109	0,0665	258,00	17,16
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,882	0,1129	85,00	9,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2371,69**	**142,30**
56. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,072	265,00	19,08
56. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,0216	187,00	4,04
56. 9	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,0007	897320,00	646,07
56.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	8,69
56.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	623062,00	22,43
		Итого материалов:				**11671,80**	**700,31**
		Накладные расходы	%	69		20520,93	1231,26
		Сметная прибыль	%	8		5144,39	308,66
		Сметная стоимость:				**69449,29**	**4166,96**
				ДВЕРЬ №2 ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ в осях 20-21 по ряду "Д" на отм. 2,63м			
57	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (мет конструкции дверей). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0701**		**555966,03**	**38984,34**
57. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	15,2357	1744,00	26571,01
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**26571,01**
57. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	5,2068	1783,00	9283,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0157	16,00	0,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,1099	303,00	33,31
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0236	48,00	1,13
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,1076	107,00	11,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 7	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,1649	315,00	51,95
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,1414	85,00	12,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133969,68**	**9393,95**
57. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,0771	265,00	20,44
57.10	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,021	187,00	3,93
57.11	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0033	897320,00	2995,00
		Итого материалов:				**43060,03**	**3019,38**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	18334,00
		Сметная прибыль	%	8		65394,57	4585,47
		Сметная стоимость:				**882826,66**	**61903,81**
58	**СТПРАЙС**	**Сталь угловая 50х50х4 (8,904 кг)**	**пог.м**	**15,1800**		**1665,98**	**25289,58**
59	**СТСЧЕТ ФАКТУРА 1238 от 13.09.2021г.**	**Труба профильная 50х50х1,5(2)**	**кг**	**4,6200**		**451,79**	**2087,27**
60	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-5х1500х6000 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89)**	**кг**	**2,1800**		**394,32**	**859,62**
61	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Навес ф25 дл.100мм**	**шт**	**2,0000**		**--**	**--**
62	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Стеклопластик**	**м2**	**2,1800**		**--**	**--**
63	**1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Двери из листовой стали и проката, в том числе монтаж стеклопластика. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0701**		**43783,97**	**3070,13**

Состав работ:
1. Установка и крепление арок
2. Устройство подмостей
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,904	1,1152	1870,00	2085,40
		Итого оплата труда:				**29740,48**	**2085,40**
63. 2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,312	0,3024	444,00	134,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 3	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1344	0,0094	27,00	0,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1568	0,011	48,00	0,53
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,109	0,0777	258,00	20,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,882	0,1319	85,00	11,21
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2371,69**	**166,30**
63. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0841	265,00	22,30
63. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,0252	187,00	4,72
63. 9	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,0008	897320,00	755,04
63.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	10,15
63.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	623062,00	26,21
		Итого материалов:				**11671,80**	**818,43**
		Накладные расходы	%	69		20520,93	1438,93
		Сметная прибыль	%	8		5144,39	360,72
		Сметная стоимость:				**69449,29**	**4869,78**
				ДВЕРЬ №3 (наружняя) ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ в осях 17-18 на отм. 0,2м			
64	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (мет конструкции дверей). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0719**		**555966,03**	**39946,16**
64. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	15,6116	1744,00	27226,57
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**27226,57**
64. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	5,3353	1783,00	9512,83

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0161	16,00	0,26
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,1127	303,00	34,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0241	48,00	1,16
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,1102	107,00	11,80
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 7	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,169	315,00	53,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,1448	85,00	12,31
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133969,68**	**9625,72**
64. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,079	265,00	20,94
64.10	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,0216	187,00	4,03
64.11	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0034	897320,00	3068,89
		Итого материалов:				**43060,03**	**3093,87**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	18786,34
		Сметная прибыль	%	8		65394,57	4698,60
		Сметная стоимость:				**882826,66**	**63431,10**
65	**СТПРАЙС**	**Сталь угловая 50х50х4 (8,904 кг)**	**пог.м**	**16,9500**		**1665,98**	**28238,36**
66	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-5х1500х6000 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89)**	**кг**	**1,9800**		**394,32**	**780,75**
67	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Навес ф25 дл.120мм**	**шт**	**2,0000**		**--**	**--**
68	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Стеклопластик**	**м2**	**2,3000**		**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Двери из листовой стали и проката, в том числе монтаж стеклопластика. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление арок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0719**		**43783,97**	**3145,88**
69. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,904	1,1427	1870,00	2136,85
		Итого оплата труда:				**29740,48**	**2136,85**
69. 2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,312	0,3098	444,00	137,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1344	0,0097	27,00	0,26
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1568	0,0113	48,00	0,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,109	0,0797	258,00	20,55
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,882	0,1352	85,00	11,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2371,69**	**170,41**
69. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0862	265,00	22,85
69. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,0259	187,00	4,84
69. 9	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,0009	897320,00	773,67
69.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	10,40
69.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	623062,00	26,86
		Итого материалов:				**11671,80**	**838,62**
		Накладные расходы	%	69		20520,93	1474,43
		Сметная прибыль	%	8		5144,39	369,62
		Сметная стоимость:				**69449,29**	**4989,93**

ДВЕРЬ №4 (внутренняя) ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ в осях 17-18 на отм. 0,2м

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (мет конструкции дверей). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0922**		**555966,03**	**51271,19**
70. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	20,0376	1744,00	34945,51
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**34945,51**
70. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	6,8479	1783,00	12209,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0207	16,00	0,33
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,1446	303,00	43,81
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,031	48,00	1,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,1415	107,00	15,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 7	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,2169	315,00	68,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,1859	85,00	15,80
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133969,68**	**12354,68**
70. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,1014	265,00	26,88
70.10	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,0277	187,00	5,17
70.11	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0044	897320,00	3938,94
		Итого материалов:				**43060,03**	**3971,00**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	24112,40
		Сметная прибыль	%	8		65394,57	6030,69
		Сметная стоимость:				**882826,66**	**81414,28**
71	**СТПРАЙС**	**Сталь угловая 50х50х4 (8,904 кг)**	**пог.м**	**16,5600**		**1665,98**	**27588,63**
72	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-5х1500х6000 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89)**	**кг**	**2,2600**		**394,32**	**891,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Навес ф25 дл.120мм**	**шт**	**2,0000**		**--**	**--**
74	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Стеклопластик**	**м2**	**2,1600**		**--**	**--**
75	**СТСЧЕТ ФАКТУРА 1238 от 13.09.2021г.**	**Труба профильная 100х100х3 (6,05м)**	**кг**	**24,5200**		**511,61**	**12544,68**
76	**1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Двери из листовой стали и проката, в том числе монтаж стеклопластика. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление арок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0922**		**43783,97**	**4037,76**
76. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,904	1,4667	1870,00	2742,67
		Итого оплата труда:				**29740,48**	**2742,67**
76. 2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,312	0,3977	444,00	176,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 3	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1344	0,0124	27,00	0,33
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1568	0,0145	48,00	0,69
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,109	0,1023	258,00	26,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,882	0,1735	85,00	14,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2371,69**	**218,72**
76. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,1107	265,00	29,33
76. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,0332	187,00	6,21
76. 9	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,0011	897320,00	993,01

1	2	3	4	5	6	7	8
76.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	13,35
76.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0001	623062,00	34,48
		Итого материалов:				**11671,80**	**1076,37**
		Накладные расходы	%	69		20520,93	1892,44
		Сметная прибыль	%	8		5144,39	474,42
		Сметная стоимость:				**69449,29**	**6404,62**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге				**120228,62**
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**40110,26**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**139218,75**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		**123117,19**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**123117,19**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	чел.-ч		**68,6**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	Тенге				**82957,76**
	Накладные расходы		Тенге				**20751,85**
	Сметная прибыль		Тенге				**403267,26**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		чел.-ч		**68,6**		
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**120228,62**
		Заработная плата					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1073664,80**
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**176440,46**
	Материалы -		Тенге				**16101,56**
	Всего заработная плата -		Тенге				**120228,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**82957,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20751,85**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**280150,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120228,62**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**897224,34**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**897224,34**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**897224,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1177374,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120228,62**
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**3278356,07**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**416547,14**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**169731,96**
		- затраты на эксплуатацию машин					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				32139,90
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2692076,94
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				378610,78
	ИТОГО:		Тенге				3656966,85
	Сметная прибыль		Тенге				220779,41
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**3 877 746,26**
	НДС 12%		Тенге				465 329,55
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**4 343 075,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

28.02.22г.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833