Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г.доп.соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **январь 2022г. (месяц, год) на С02-01-01, 110-2020-1-АР архитектурные решения работы**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Помещение пристройки,ось 1-3; ряд Д.					
		Полы					
1	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3**	**10,5634**		**5168,99**	**54602,01**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	3,24	34,225	1061,00	36313,10
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,81	1426,02	8284,96
		Итого оплата труда:				**4221,95**	**44598,06**
1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,859	2879,00	13989,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,859	1382,00	6715,14
1. 4	3105-0502-0301 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,09	0,950704	4312,00	4099,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,950704	1651,00	1569,61
1. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	9,824	16,00	157,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1727,30**	**18246,12**
1. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,585	27,00	42,78
		Итого материалов:				**4,05**	**42,79**
		Накладные расходы	%	94		3968,63	41922,18
		Сметная прибыль	%	8		731,01	7721,93
		Сметная стоимость:				**9868,63**	**104246,12**
2	**СТ Счет-фактуры от 13.10.2021г. ТОО "КАМЕНЬ -2014"**	**ОТСЕВ**	**т**	**15,0000**		**765,28**	**11479,20**
		Сметная прибыль	%	8		61,22	918,34
		Сметная стоимость:				**826,50**	**12397,54**
3	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**57,5000**		**1064,43**	**61204,72**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1005)	чел-ч	0,361	20,758	1005,00	20861,00
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	0,943	1681,71	1585,85
		Итого оплата труда:				**390,38**	**22446,85**
3. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,277	16,00	36,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,46575	2879,00	1340,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,46575	1382,00	643,67
3. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0083	0,47725	5063,00	2416,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,47725	1974,00	942,09
		Итого эксплуатация машин:				**65,98**	**3793,85**
3. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,013	27,00	54,34
3. 7	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,759	20742,00	36495,55
		Итого материалов:				**635,65**	**36549,87**
		Накладные расходы	%	94		366,96	21100,04
		Сметная прибыль	%	8		114,51	6584,38
		Сметная стоимость:				**1545,90**	**88889,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=34**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**57,5000**		**4283,44**	**246297,80**
		Состав работ: 1. Устройство покрытий					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1005)	чел-ч	0,3536	20,332	1005,00	20429,75
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0646	3,714	1973,99	7332,40
		Итого оплата труда:				**482,82**	**27762,15**
4. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2754	15,835	16,00	253,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0646	3,714	5063,00	18806,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0646	3,714	1974,00	7331,44
		Итого эксплуатация машин:				**331,48**	**19060,10**
4. 5	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	9,97	20742,00	206808,11
		Итого материалов:				**3596,66**	**206807,95**
		Накладные расходы	%	94		453,85	26096,42
		Сметная прибыль	%	8		378,98	21791,54
		Сметная стоимость:				**5116,27**	**294185,76**
5	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0214**		**730474,69**	**15632,16**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	58	1,241	1270,00	1576,32
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007704	1788,68	13,78
		Итого оплата труда:				**74304,07**	**1590,10**
5. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,15	0,00321	9174,00	29,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00321	2359,00	7,57
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004494	2779,00	12,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004494	1382,00	6,21
		Итого эксплуатация машин:				**1959,69**	**41,93**
5. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0214	654855,00	14013,90
		Итого материалов:				**654855,00**	**14013,91**
		Накладные расходы	%	91		67616,70	1447,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		63847,31	1366,33
		Сметная стоимость:				**861938,71**	**18445,49**
		Проемы					
		Окна					
6	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 18.09.2021г.**	**Дверь из профиля Funke с замком(970х2070)**	**шт**	**1,0000**		**92683,90**	**92683,90**
7	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 18.09.2021г.**	**Дверь из профиля Funke с замком(970х2120)**	**шт**	**1,0000**		**92683,90**	**92683,90**
8	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 18.09.2021г.**	**Окно глухое (2240х960)**	**шт**	**1,0000**		**75677,68**	**75677,68**
9	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 09.11.2021г.**	**Перегородки с дверьми ,заполнение сэндвич-панель (4950х2470)**	**шт**	**1,0000**		**527192,81**	**527192,81**
10	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 09.11.2021г.**	**Перегородка между кабинок ,глухая (2500х2020)**	**шт**	**3,0000**		**64623,63**	**193870,89**
		Ворота					
11	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.прим.**	**Ворота металлические . Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,4000**		**2310,89**	**12478,81**

Состав работ:
1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем
2. Установка дверной коробки в проем

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	1,872	10,107	1202,00	12148,16
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0099	0,05346	1865,69	99,74
		Итого оплата труда:				**2268,13**	**12247,90**
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,45468	14,00	6,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0049	0,02646	9174,00	242,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,02646	2359,00	62,42
11. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,04428	31,00	1,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,027	2779,00	75,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,027	1382,00	37,31
11. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,2862	18,00	5,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,23**	**330,64**
		Накладные расходы	%	69		1565,01	8451,05
		Сметная прибыль	%	8		310,07	1674,39
		Сметная стоимость:				**4185,97**	**22604,25**
12	**СТ Счет-фактура ТОО "КАРЭНЕРГОМОНТАЖ" №000000071 от 04.10.2021г.**	**Ворота металлические 2200х2300 двухстворчатые с утеплителем ,с замком с калиткой**	**шт**	**1,0000**		**364995,99**	**364995,99**
		Сметная прибыль	%	8		29199,68	29199,68
		Сметная стоимость:				**394195,67**	**394195,67**
		~~Нащельники(110-2020-КМ1.АН)~~					
13	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки нащельников. Устройство**	**м планки**	**79,0200**		**2070,48**	**163609,33**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка торцевых (ветровых) планок с креплением шурупами-саморезами					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,3366	26,598	1270,00	33779,47
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	14,081	2357,35	33194,72
		Итого оплата труда:				**847,56**	**66974,19**
13. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1779	14,058	9174,00	128964,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1779	14,058	2359,00	33162,82
13. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	9,561	16,00	152,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,023706	2779,00	65,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,023706	1382,00	32,76
13. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	2,963	218,00	645,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1643,00**	**129829,86**
		Накладные расходы	%	92		779,76	61616,26
		Сметная прибыль	%	8		228,02	18018,05
		Сметная стоимость:				**3078,25**	**243243,63**
14	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,0985**		**269360,10**	**26528,04**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	194	19,106	1338,00	25564,05
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,5	0,344699	1381,99	476,37
		Итого оплата труда:				**264409,00**	**26040,42**
14. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,019697	14,00	0,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,13788	249,00	34,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,029546	29,00	0,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,049243	3736,00	183,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,049243	1382,00	68,05
14. 7	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,295456	2520,00	744,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,295456	1382,00	408,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9788,10**	**963,98**
		Накладные расходы	%	69		182442,21	17967,89
		Сметная прибыль	%	8		36144,18	3559,67
		Сметная стоимость:				**487946,49**	**48055,61**
15	**СТ Счет-фактура №06540 ТОО "Тритон М" от 02.11.2021г.**	**Лист плоский синий с полимерным покрытием**	**м2**	**24,9330**		**2344,81**	**58463,15**
		Сметная прибыль	%	8		187,58	4677,05
		Сметная стоимость:				**2532,39**	**63140,20**
16	**СТ Счет-фактура №8020 ТОО "Партнер 7" от 17.09.2021г.**	**Саморезы 4,2х13мм**	**шт**	**124,6650**		**2,05**	**255,56**
		Сметная прибыль	%	8		0,16	20,45
		Сметная стоимость:				**2,21**	**276,01**
		Туалет 1-3,Д					
		Устройство "Чаш Генуя"					
17	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**1,9000**		**3293,15**	**6256,98**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	3,1	5,89	1061,00	6249,29
		Итого оплата труда:				**3289,10**	**6249,29**
17. 2	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,285	27,00	7,70
		Итого материалов:				**4,05**	**7,69**
		Накладные расходы	%	94		3091,75	5874,33
		Сметная прибыль	%	8		510,79	970,51
		Сметная стоимость:				**6895,70**	**13101,82**
18	**СТ Счет-фактура №00000000294 от 07.10.2021г**	**ПГС**	**М3**	**1,9000**		**850,45**	**1615,86**
		Сметная прибыль	%	8		68,04	129,27
		Сметная стоимость:				**918,49**	**1745,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19прим.**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,1000**		**2159,01**	**17487,98**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	1,451	11,751	1247,00	14654,11
		Итого оплата труда:				**1809,15**	**14654,11**
19. 2	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,1863	15208,00	2833,25
19. 3	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,0243	27,00	0,66
		Итого материалов:				**349,86**	**2833,87**
		Накладные расходы	%	93		1682,51	13628,33
		Сметная прибыль	%	8		307,32	2489,30
		Сметная стоимость:				**4148,84**	**33605,61**
20	**СТ Счет-фактура №00000000294 от 07.10.2021г**	**Кирпич**	**шт**	**408,2400**		**164,54**	**67171,81**
		Сметная прибыль	%	8		13,16	5373,74
		Сметная стоимость:				**177,70**	**72545,55**
		ПВХ Перегородки санузла					
21	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 16.11.2021г.**	**Перегородка с дверьми,заполнение сэндвич-панель,замки туалетные**	**шт**	**1,0000**		**168361,57**	**168361,57**
22	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 16.11.2021г.**	**Перегородка глухая между кабинок из профиля Funke,заполнение сэндвич-панель**	**шт**	**1,0000**		**168361,57**	**168361,57**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**2426911,72**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1095600,59**
Материалы -	Тенге	**260256,08**
Всего заработная плата -	Тенге	**210315,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**503981,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**189652,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102820,24**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1388073,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210315,17**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12478,81**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12247,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**8451,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1674,39**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**22604,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12247,90**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**1318832,32**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1318832,32**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**1318832,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2729509,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222563,07**
		РАЗДЕЛ 2.Помещение пристройки, ось 6-7; ряд Д.					
		Полы					
23	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**30,0000**		**1064,43**	**31932,90**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1005)	чел-ч	0,361	10,83	1005,00	10884,00
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	0,492	1681,71	827,40
		Итого оплата труда:				**390,38**	**11711,40**
23. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,188	16,00	19,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,243	2879,00	699,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,243	1382,00	335,83
23. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0083	0,249	5063,00	1260,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,249	1974,00	491,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**65,98**	**1979,40**
23. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,05	27,00	28,35
23. 7	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,918	20742,00	19041,16
		Итого материалов:				**635,65**	**19069,50**
		Накладные расходы	%	94		366,96	11008,72
		Сметная прибыль	%	8		114,51	3435,33
		Сметная стоимость:				**1545,90**	**46376,95**
24	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=34**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**4283,44**	**128503,20**
		Состав работ: 1. Устройство покрытий					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1005)	чел-ч	0,3536	10,608	1005,00	10659,00
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0646	1,938	1973,99	3825,60
		Итого оплата труда:				**482,82**	**14484,60**
24. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2754	8,262	16,00	132,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0646	1,938	5063,00	9812,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0646	1,938	1974,00	3825,61
		Итого эксплуатация машин:				**331,48**	**9944,40**
24. 5	2102-0101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1734	5,202	20742,00	107899,88
		Итого материалов:				**3596,66**	**107899,80**
		Накладные расходы	%	94		453,85	13615,52
		Сметная прибыль	%	8		378,98	11369,50
		Сметная стоимость:				**5116,27**	**153488,22**
25	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2937**		**16549,04**	**4860,45**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	12,62	3,706	1157,00	4288,41
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,049929	2358,95	117,78
		Итого оплата труда:				**15002,37**	**4406,19**
25. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,17	0,049929	9174,00	458,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,049929	2359,00	117,78

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011748	31,00	0,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,140976	206,00	29,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1659,70**	**487,45**
25. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8811	96,00	84,59
		Итого материалов:				**288,00**	**84,59**
		Накладные расходы	%	91		13652,16	4009,64
		Сметная прибыль	%	8		2416,10	709,61
		Сметная стоимость:				**32617,29**	**9579,70**
26	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,2937**		**349554,34**	**102664,11**
		Кирпичная кладка тумб					
27	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)прим.**	**Кладка кладка тумб. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,7100**		**12256,84**	**8702,36**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	6,66	4,729	1338,00	6326,87
		Итого оплата труда:				**8911,08**	**6326,87**
27. 2	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,1562	15208,00	2375,49
		Итого материалов:				**3345,76**	**2375,49**
		Накладные расходы	%	93		8287,30	5883,99
		Сметная прибыль	%	8		1643,53	1166,91
		Сметная стоимость:				**22187,68**	**15753,25**
28	**СТ Счет-фактура №00000000294 от 07.10.2021г**	**Кирпич**	**шт**	**272,6400**		**164,54**	**44860,19**
		Сметная прибыль	%	8		13,16	3588,81
		Сметная стоимость:				**177,70**	**48449,00**
		Проемы					
		Окна/Двери					

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**СТ Счет-фактура №0000000083 ТОО "КАРЭНЕРГОМОНТАЖ" от 09.11.2021г.**	**Дверь металлическая 1100х2650 ,с утеплителем с замком с откосом**	**шт**	**1,0000**		**213938,25**	**213938,25**
		Сметная прибыль	%	8		17115,06	17115,06
		Сметная стоимость:				**231053,31**	**231053,31**
30	**СТ Счет-фактура №0000000083 ТОО "КАРЭНЕРГОМОНТАЖ" от 09.11.2021г.**	**Дверь металлическая 1000х2140 ,с утеплителем с замком с откосом**	**шт**	**1,0000**		**175929,34**	**175929,34**
		Сметная прибыль	%	8		14074,35	14074,35
		Сметная стоимость:				**190003,69**	**190003,69**
31	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 09.11.2021г.**	**Окно глухое (950х1090)**	**шт**	**1,0000**		**36563,37**	**36563,37**
		Нащельники(110-2020-КМ1.АН)					
32	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки нащельников. Устройство** Состав работ: 1. Установка торцевых (ветровых) планок с креплением шурупами-саморезами	**м планки**	**35,6700**		**2070,48**	**73854,02**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,3366	12,007	1270,00	15248,21
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	6,356	2357,35	14984,25
		Итого оплата труда:				**847,56**	**30232,46**
32. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1779	6,346	9174,00	58215,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1779	6,346	2359,00	14970,21
32. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	4,316	16,00	69,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,010701	2779,00	29,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,010701	1382,00	14,79

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	1,338	218,00	291,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1643,00**	**58605,81**
		Накладные расходы	%	92		779,76	27813,87
		Сметная прибыль	%	8		228,02	8133,43
		Сметная стоимость:				**3078,25**	**109801,32**
33	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,0489**		**269360,10**	**13171,98**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	194	9,487	1338,00	12693,33
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,5	0,171153	1381,98	236,53
		Итого оплата труда:				**264409,00**	**12929,86**
33. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,00978	14,00	0,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,068461	249,00	17,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,01467	29,00	0,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,024451	3736,00	91,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,024451	1382,00	33,79
33. 7	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,146703	2520,00	369,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,146703	1382,00	202,74
		Итого эксплуатация машин:				**9788,10**	**478,64**
		Накладные расходы	%	69		182442,21	8921,61
		Сметная прибыль	%	8		36144,18	1767,49
		Сметная стоимость:				**487946,49**	**23861,07**
34	**СТ Счет-фактура №06540 ТОО "Тритон М" от 02.11.2021г.**	**Лист плоский синий с полимерным покрытием**	**м2**	**12,3800**		**2344,81**	**29028,75**
		Сметная прибыль	%	8		187,58	2322,30
		Сметная стоимость:				**2532,39**	**31351,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**СТ Счет-фактура №8020 ТОО "Партнер 7" от 17.09.2021г.**	**Саморезы 4,2х13мм**	**шт**	**61,9000**		**2,05**	**126,89**
		Сметная прибыль	%	8		0,16	10,15
		Сметная стоимость:				**2,21**	**137,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**864135,81**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**827572,44**
Материалы -			Тенге				**129429,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**80091,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**566547,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**71253,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63692,94**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**962518,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80091,38**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**36563,37**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36563,37**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**36563,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**999082,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80091,38**
		РАЗДЕЛ 3.Бытовое помещение ,ось 1-2,Г-Д отметка +1,550.					
		Проемы					
		Двери					
36	**СТ Коммерческое предложение ИП Пащенко И.В."Фабрика окон" от 18.09.2021г.**	**Дверь из профиля Funke с замком(950х2100)**	**шт**	**1,0000**		**92683,90**	**92683,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**92683,90**
		В том числе:					
Стоимость прочих работ -			Тенге				**92683,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**92683,90**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**92683,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**92683,90**
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3383731,43**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**231675,07**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**243762,18**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**70979,38**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2908294,15**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**269356,85**
	ИТОГО:		Тенге				**3653088,28**
	Сметная прибыль		Тенге				**168187,57**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**3821275,85**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				191 201,36
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				4 012 477,21
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**4 012 477,21**
	НДС 12%		Тенге				481 497,27
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**4 493 974,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : **Инженер - проектировщик** **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Камал Кентаевич
ИИН 670210350318
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**
18.01.22г.