Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод .ЦУП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **январь 2022г. (месяц, год) на С02-01-2-03, 110-2020-АР архитектурные решение работы**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЦУП					
1	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**223,6700**		**383,44**	**85764**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,366	81,863	968,00	79244
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,841	1156,79	3286
		Итого оплата труда:				**368,98**	**82530**
1. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	10,512	16,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,841	2236,00	6352
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,841	1157,00	3287
		Итого эксплуатация машин:				**29,15**	**6520**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		346,84	77578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,42	13067
		Сметная стоимость:				788,70	176409
2	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	**4,5629**		**15860,00**	**72367**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,80	5789
		Сметная стоимость:				17128,80	78156
3	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103(до 100 мм)	м2 стяжки	**223,6700**		**149,23**	**33378**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2-968)	чел-ч	0,0704	13,746	968,00	13243
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	7,515	1157,10	8696
		Итого оплата труда:				107,04	23941
3.3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	83,026	16,00	1328
3.4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	7,515	2236,00	16804
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	7,515	1157,00	8695
		Итого эксплуатация машин:				**81,07**	**18133**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		100,62	22505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	4471
		Сметная стоимость:				**269,84**	**60354**
4	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	**18,2515**		**15860,00**	**289468**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,80	23157
		Сметная стоимость:				**17128,80**	**312625**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1111-110101-2707 **1111-0101-2707** **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 **покрытия**	**205,0000**		**1223,63**	**250844**
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,8984	184,172	1225,00	225611
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	8,61	1355,28	11669
		Итого оплата труда:				**1157,46**	**237280**
5.3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,025	2236,00	2292
5.4	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч маш.-ч	0,005 0,0286	1,025 5,863	1157,00 89,00	1186 522
5.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч маш.-ч	— 0,037	— 7,585	— 2779,00	— 21079
5.6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч маш.-ч	0,037 0,0088	7,585 1,804	1382,00 122,00	10482 220
5.7	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч маш.-ч	— 0,0248	— 5,084	— 148,00	— 752
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	—	—	—	—
5.8	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	4,1	**121,29** 90,00	**24865** 369
		Итого материалов:				**1,80**	**368**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1088,01	223043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,93	37911
		Сметная стоимость:				**2496,57**	**511797**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	СТ Накладная 192 25.09 ИП Керама Центр	**Керамогранит 60х120**	м2	207,0500		12583,75	2605465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1006,70	208437
		Сметная стоимость:				13590,45	2813902
7	СТ Накладная 8453 04.10 ДОМСАД	**Клей Алинекс для плитки стены, пол серый**	кг	1568,2500		70,93	111236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,67	8899
		Сметная стоимость:				76,60	120135
8	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	334,7200		687,64	230167
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПС-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН-профиля с креплением 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,5115	171,209	1270,00	217434
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,602496	1382,58	833
		Итого оплата труда:				**652,09**	**218267**
8. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	5,623	16,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,602496	2779,00	1674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,602496	1382,00	833
8. 5	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,803328	218,00	175

1	2	3	4	5	6	7	8
				5			450
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
8. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	1,573	18,00	28
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:					
8. 7	286158 С (2113-0208-0371 РСНБ РК 2015)	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	6,962	5,88 1313,00	1968 9141
8. 8	287729 С (2113-0207-0430 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	2,008	809,00	1625
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		32,16	10765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,88	196441
		Сметная стоимость:				101,96	34129
9	Накладная 8469 **04.10 ДОМСАД**	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов**	**кг**	**177,6359**		1376,48 **154,76**	460736 **27491**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	2199
		Сметная стоимость:				167,14	29690
10	Накладная 4665 **01.10 Юкас МК**	**Листы гипсокартонные 12,5 мм**	**м2**	**341,4144**		**555,53**	**189666**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	15173
		Сметная стоимость:				599,97	204839
11	Накладная 3341 **20.10 ИП матиева**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**3,3472**		**357,13**	**1195**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	96
		Сметная стоимость:				385,70	1291
12	Накладная 5464 **12.11 ТОО Юкас МК**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**286,6542**		**367,33**	**105297**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,39	8424
		Сметная стоимость:				396,72	113721
13	Накладная 3341 **20.10 ИП матиева**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**710,0415**		**552,70**	**392440**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,22	31395
		Сметная стоимость:				**596,92**	**423835**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-100402-0601 **1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство** Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны 6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками каркаса 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**51,7500**		**1357,60**	**70256**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	1,005	51,988	1270,00	66025
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,17595	1381,07	243
		Итого оплата труда:				1280,54	66268
14.3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	1,594	16,00	26
14.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			маш.-ч	0,0034	0,17595	2779,00	489
14.5	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,17595	1382,00	243
			маш.-ч	0,0053	0,274275	218,00	60
14.6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			маш.-ч	0,0056	0,2898	18,00	5
		Итого эксплуатация машин: в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
						11,20	**579**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,294	302,00	391
14. 8	286158 С (2113-0208-0371 РСНБ РК 2015)	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,04368	2,26	1313,00	2968
14. 9	287729 С (2113-0207-0430 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.007	0.36225	809,00	293
		Итого материалов:				70,56	3652
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1152,49	59641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,81	10392
		Сметная стоимость:				2710,89	140289
15	Накладная 4665 01.10 Юкас МК	Плиты теплоизоляционные	м3	5,3303		10628,89	56655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		850,31	4532
		Сметная стоимость:				11479,20	61187
16	Накладная 4665 01.10 Юкас МК	Листы гипсокартонные 12,5 мм	м2	108,6750		555,53	60372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	4830
		Сметная стоимость:				599,97	65202
17	Накладная 4344 20.10 ИП матиева	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6210		357,13	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	18
		Сметная стоимость:				385,70	240
18	Накладная 4469 12.11 ТОО Юкас МК	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	64,9618		478,73	31099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,30	2488
		Сметная стоимость:				517,03	33587
19	Накладная 4469 20.10 ИП матиева	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	106,1082		486,10	51579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,89	4126
		Сметная стоимость:				524,99	55705
20	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	м откоса	150,8500		454,11	68502

Состав работ:
1. Очистка поверхности
2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Нанесение клеящего состава на наружный край листа 5. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу 6. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 7. Нанесение грунтовки на швы 8. Заделка швов шпаклевкой					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=1270)	чел-ч	0,317	47,819	1270,00	60731
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,09051	1270,58	115
		Итого оплата труда:				403,35	60846
20. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	1,101	16,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
20. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00055	0,082967	2779,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,082967	1382,00	115
20. 5	3428 С (3104-0202-0202 РСНБ РК 2015)	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0014	0,21119	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
		Итого эксплуатация машин:				1,68	254
20. 6	135876 С (2110-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	14,18	527,00	7473
20. 7	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,15085	302,00	46
		Итого материалов:				49,84	7517
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		363,01	54761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,37	9861
		Сметная стоимость:				882,50	133124
21	**Накладная 2762 29.11**	**Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов**	**кг**	**249,8378**		**38,26**	**9559**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	765
		Сметная стоимость:				**41,32**	**10324**
22	**Накладная 8460 04.10 ДОМСАД**	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов**	**кг**	**22,4163**		**154,76**	**3469**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	278
		Сметная стоимость:				**167,14**	**3747**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Накладная 4665 01.10 Юкас МК	Листы гипсокартонные 12,5 мм	м2	30,1700		555,53	16760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	1341
		Сметная стоимость:				**599,97**	**18101**
24	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	**6,6374**		**357,13**	**2370**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	190
		Сметная стоимость:				**385,70**	**2560**
25	С121-130208-0371 2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	1,4316		1313,00	1880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,04	150
		Сметная стоимость:				**1418,04**	**2030**
26	Б11.100.004-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	8,6000		1129,77	9716

Состав работ:
1. Разметка проектного положения металлического каркаса
2. Наклейка уплотнительной ленты
3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями
4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем
5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем
6. Наклейка разделительной ленты
7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу
8. Нанесение грунтовки на швы
9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты

26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,7895	6,79	1270,00	8623
		Итого оплата труда:				**1002,66**	**8623**
26. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,17974	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
26. 3	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,02752	218,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
26. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,10234	18,00	2
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:					
26. 5	131379 С (2106-0903-0301 РСНБ РК 2015)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	10,249	1,25 21,00	11 215
26. 6	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,215	302,00	65
26. 7	249098 С (2113-0211-0612 РСНБ РК 2015)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	24,581	1,00	25
26. 8	249192 С (2113-0809-1303 РСНБ РК 2015)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	2,895	50,00	145
26. 9	249183 С (2113-0809-1304 РСНБ РК 2015)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	7,766	32,00	249
26.10	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,061	9,12	8,00	73
26.11	286158 С (2113-0208-0371 РСНБ РК 2015)	Саморезы для крепления гипсокартона к деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	0,17888	1313,00	235
26.12	287729 С (2113-0207-0430 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,0946	809,00	77
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		125,86	1082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,39	7761
		Сметная стоимость:				162,57	1398
27	**С121-060904-0101 2106-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**3,1270**		**2194,74** **61,00**	**18875** **191**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,88	15
		Сметная стоимость:				**65,88**	**206**
28	**Накладная 8460 04.10 ДОМСАД**	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов**	**кг**	**3,9809**		**154,76**	**616**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	49
		Сметная стоимость:				**167,14**	**665**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Накладная 5465 12.11	Листы гипсокартонные типа Н2 12,5 мм	м2	9,0300		656,16	5925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,49	474
		Сметная стоимость:				708,65	6399
30	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0516		357,13	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	1
		Сметная стоимость:				385,70	19
31	Накладная 5465 12.11	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	6,6856		191,32	1279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,31	102
		Сметная стоимость:				206,63	1381
32	С121-030902-1601 2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	18,0652		138,00	2493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	199
		Сметная стоимость:				149,04	2692
33	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка двери плитами OSB по металлическому каркасу	м2	2,1600		1277,59	2760

Состав работ:
1. Разметка проектного положения металлического каркаса
2. Наклейка уплотнительной ленты
3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями
4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем
5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны
6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками каркаса
7. Наклейка разделительной ленты
8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны
9. Нанесение грунтовки на швы
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты

33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	1,005	2,17	1270,00	2756
		Итого оплата труда:				**1275,84**	**2756**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	0,066528	16,00	1
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
33. 3	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,011448	218,00	2
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
33. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,012096	18,00	0
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				1,75	4
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1148,26	2480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,07	419
34	Накладная 3426 **28.10. ИП Матиева**	**Сметная стоимость:** **OSB 1,25-2,5 12 мм**	м	**2,1816**		2619,91 **2993,09**	5659 **6530**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,45	522
35	Накладная 3426 **28.10. ИП Матиева**	**Сметная стоимость:** **Шуруп для крепления листов**	кг	**0,5000**		3232,54 **680,25**	7052 **340**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,42	27
36	ЕН1-150108-1802 1115-0108-1802 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Сметная стоимость:** **Устройство несущего каркаса под облицовку профлистом из П-образного профиля**	м2	**20,0000**		734,67 **2085,56**	367 **41711**

Состав работ:

1. Подготовка поверхности стен
2. Разметка проектного положения металлического каркаса
3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями
4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами
5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами

36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	1,202	24,032	1247,00	29968
		Итого оплата труда:				**1498,40**	**29968**

1	2	3	4	5	6	7	8
36.2	431 С (3403-0302-0701 РСНБ РК 2015)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	0,586	37,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
36.3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	1,21	14,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
36.4	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	0,606	218,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
36.5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	1,3	18,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**9,71**	**194**
36.6	145203 С (2113-0205-0501 РСНБ РК 2015)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	50,8	118,00	5994
36.7	285119 С (2113-0201-0315 РСНБ РК 2015)	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	5,28	1052,00	5555
		Итого материалов:				**577,45**	**11549**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1198,72	23974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,74	5255
		Сметная стоимость:				3547,32	70940
37	Накладная 5464 12.11 ТОО Юкас МК	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**17,1280**		**367,33**	**6292**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,39	503
		Сметная стоимость:				**396,72**	**6795**
38	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**50,0000**		**552,70**	**27635**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,22	2211
		Сметная стоимость:				**596,92**	**29846**
39	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**175,0000**		**354,42**	**62024**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,279	48,825	1270,00	62008
		Итого оплата труда:				**354,33**	**62008**
39. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0063	1,103	14,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**16**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		318,90	55807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,87	9426
		Сметная стоимость:				727,18	127257
40	Накладная 3341 20.10	**Уголок перфорированный**	м	**176,7500**		**99,21**	**17535**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,94	1403
		Сметная стоимость:				107,15	18938
41	Накладная 1338 **13.10 ДОМСАД**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые НАШИ УЮТ**	кг	**116,4800**		**73,13**	**8518**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,85	681
		Сметная стоимость:				78,98	9199
42	**К11-150206-9209 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=2**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе на 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**353,7800**		**822,05**	**290825**
		Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 4. Шлифование поверхности					
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	0,6284	222,315	1293,00	287453
		Итого оплата труда:				**812,52**	**287453**
42. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0134	4,741	148,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**700**

1	2	3	4	5	6	7	8
42.3	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	8,845	302,00	2671
		Итого материалов:				**7,55**	**2672**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		650,02	229963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,77	41663
		Сметная стоимость:				**1589,83**	**562451**
43	Накладная 1334 13.10 ДОМСАД	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые НАШИ УЮТ**	**кг**	**741,5229**		**73,13**	**54228**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,85	4338
		Сметная стоимость:				78,98	**58566**
44	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**41,4276**		**357,13**	**14795**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	1184
		Сметная стоимость:				385,70	**15979**
45	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Шпатлевание сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,1700**		**2047,39**	**61785**
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием					
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	1,477	44,57	1382,00	61596
		Итого оплата труда:				**2041,63**	**61596**
45.2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	1,276	148,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**189**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1633,30	49277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,50	8885
		Сметная стоимость:				**3975,69**	**119947**
46	**Накладная 8460 04.10 ДОМСАД**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые НАШИ УЮТ**	**кг**	**386,7794**		**73,33**	**28363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,87	2269
		Сметная стоимость:				**79,20**	**30632**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,5329		357,13	1262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	101
		Сметная стоимость:				385,70	1363
48	Е11-150212-0303 1115-0212-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	353,7800		820,39	290238
		Состав работ: 1.Очистка поверхности основания стен 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой 3. Приготовление декоративного штукатурного состава 4.Нанесение декоративного штукатурного состава 5. Грунтованные поверхности декоративной штукатурки грунтовкой					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2-1435)	чел-ч	0,5665	200,416	1435,00	287598
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,955206	1333,74	1274
		Итого оплата труда:				816,53	288872
48. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	7,076	14,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,191041	2236,00	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,191041	1157,00	221
48. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00215	0,760627	2779,00	2114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00215	0,760627	1382,00	1051
		Итого эксплуатация машин:				7,46	2640
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		653,22	231098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,89	41707
		Сметная стоимость:				1591,50	563042
49	Накладная 8460 04.10 ДОМСАД	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые НАШИ УЮТ**	кг	1061,3400		73,33	77828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.87	6226
		Сметная стоимость:				79,20	84054
50	Накладная 3341 20.10 ИП Матиева	**Клей ПВА**	кг	35,3780		637,73	22562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,02	1805
		Сметная стоимость:				**688,75**	**24367**
51	**Накладная 3341 20.10 ИП матиева**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**102,5962**		**357,13**	**36640**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	2931
		Сметная стоимость:				**385,70**	**39571**
52	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**383,9500**		**252,54**	**96963**
		Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.8-1338)	чел-ч	0,1881	72,221	1338,00	96633
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,115185	1302,25	150
		Итого оплата труда:				**252,07**	**96783**
52. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,038395	2236,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038395	1157,00	44
52. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,07679	2779,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,07679	1382,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**300**
52. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0009	0,345555	90,00	31
		Итого материалов:				**0,08**	**30**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		201,66	77426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,34	13951
		Сметная стоимость:				**490,53**	**188340**
53	**Накладная 2093 15.10 Алина Групп**	**Водоэмульсионная краска протирающаяся**	**кг**	**95,9875**		**580,37**	**55708**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	4457
		Сметная стоимость:				**626,80**	**60165**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	46,0740		357,13	16454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	1316
		Сметная стоимость:				**385,70**	**17770**
55	Накладная 7701 15.10 Алина Групп	Концентрат для тонирования1306	доля	55,0000		1,57	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,13	7
		Сметная стоимость:				**1,70**	**93**
56	Накладная 7701 15.10 Алина Групп	Концентрат для тонирования1310	доля	110,0000		2,98	328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,24	26
		Сметная стоимость:				**3,22**	**354**
57	ЕН 150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	383,9500		132,56	50896
		Состав работ:					
		1. Окраска поверхности					
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,0988	37,934	1338,00	50754
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,038395	1588,75	61
		Итого оплата труда:				**132,35**	**50815**
57. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,007679	2236,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,007679	1157,00	9
57. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,038395	2779,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,038395	1382,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**122**
57. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0006	0,23037	90,00	21
		Итого материалов:				**0,05**	**20**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		105,88	40653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,08	7324
		Сметная стоимость:				**257,52**	**98873**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Накладная 2093 15.10 Алина Групп	Водоэмульсионная краска протирающаяся	кг	57,5925		580,37	33425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	2674
		Сметная стоимость:				**626,80**	**36099**
59	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	**205,6300**		**1372,20**	**282165**
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту					
59. 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	1,025	210,771	1338,00	282011
		Итого оплата труда:				**1371,45**	**282011**
59. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	11,001	14,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**154**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1097,16	225609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,55	40622
		Сметная стоимость:				**2666,91**	**548396**
60	Накладная 101 29.08 ИП Жанысбай	Армстронг влагостойкий 8 мм 600х600 в комплекте	м2	**205,6300**		**2196,40**	**450412**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,23	36033
		Сметная стоимость:				**2365,63**	**486445**
61	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	**134,0000**		**98,52**	**13202**
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек					

1	2	3	4	5	6	7	8
61.1		Затраты труда рабочих-строителей(С.8=1338)	чел.-ч	0,0666	8,024	1338,00	11941
		Итого оплата труда:				**89,11**	**11941**
61.2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,782	14,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч				
61.3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	2,693	16,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**68**
61.4	287729 С (2113-0207-0430 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	1,474	809,00	1192
		Итого материалов:				**8,96**	**1193**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		83,76	11224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	1954
		Сметная стоимость:				**196,87**	**26380**
62	Накладная 2258 28.10	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**135,3400**		**431,11**	**58346**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,49	4668
		Сметная стоимость:				**465,60**	**63014**
63	Накладная 2258 28.10	**Угол внутренний**	**шт**	**19,0000**		**230,43**	**4378**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,43	350
		Сметная стоимость:				**248,86**	**4728**
64	Накладная 2258 28.10	**Угол наружний**	**шт**	**15,0000**		**456,62**	**6849**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,53	548
		Сметная стоимость:				**493,15**	**7397**
65	Накладная 2258 28.10	**Соединитель**	**шт**	**20,0000**		**230,43**	**4609**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,43	369
		Сметная стоимость:				**248,86**	**4978**
66	Накладная 2257 28.10	**Угол внутренний**	**шт**	**5,0000**		**255,09**	**1275**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,41	102
		Сметная стоимость:				**275,50**	**1377**
67	Накладная 2257 28.10	**Угол наружний**	**шт**	**5,0000**		**509,34**	**2547**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,75	204
		Сметная стоимость:				**550,09**	**2751**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Накладная 2257 28.10	**Торцевые**	шт	5,0000		509,34	2547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40.75	204
		Сметная стоимость:				550,09	2751
69	Накладная 12.11 ИП Авдеева	**Заглушка**	**шт**	**16,0000**		**28,57**	**457**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,29	37
		Сметная стоимость:				30,86	494
70	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Уголки декоративные на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**54,0000**		**354,42**	**19139**
		Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0.279	15,066	1270.00	19134
		Итого оплата труда:				354,35	19134
70. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0.0063	0.3402	14.00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,09	5
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		318,90	17220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,87	2909
		Сметная стоимость:				727,18	39268
71	Материал заказчика	**Уголок декоративный (золото)**	м	54,0000		--	--
		Крыльцо					
72	Договорная цена	**Облицовка площадки керамогранитом 1200х600**	**м2**	**15,0000**		**9523,48**	**142852**
73	СТ Накладная 192 25.09 ИП Керама Центр	**Керамогранит 60х120**	**м2**	**15,3000**		**16155,07**	**247173**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1292,41	19774
		Сметная стоимость:				17447,48	266947
74	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка керамогранитом 1200х300**	**м2 облицовки**	**17,7150**		**20753,10**	**367641**
		Состав работ: 1.Облицовка ступеней керамгранитом					

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1596)	чел-ч	13	220,295	1596,00	367551
		Итого оплата труда:				**20748,00**	**367551**
74. 2	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	2,126	29,00	62
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,09	1,594	18,00	29
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5,10	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16598,40	294041
		Сметная стоимость:				2988,12	52935
75	СТ Накладная 192 25.09 ИП Керама Центр	Ступень 30х120	шт	68,0000		40339,62	714616
						11733,44	797874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		938,68	63830
		Сметная стоимость:				12672,12	861704
76	СТ Накладная 192 25.09 ИП Керама Центр	**Подступень 50х120**	**шт**	**68,0000**		**7566,92**	**514551**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,35	41164
		Сметная стоимость:				8172,27	555715
77	Р11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5000		978,40	16144
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием					
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	0,7398	12,207	1315,00	16052
		Итого оплата труда:				**972,84**	**16052**
77. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	0,6204	148,00	92
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5,56	92
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		778,27	12841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,53	2319
78	Накладная 8460 04.10 ДОМСАД	**Сметная стоимость:** **Смеси сухие шпатлевочные гипсовые НАШИ УЮТ**	кг	**187,8525**		**1897,21** **73,33**	**31304** **13775**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,87	1102
79	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	**Сметная стоимость:** **Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	**1,9322**		79,20 **357,13**	14877 **690**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	55
80	ЕН 150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп., вып. 17	**Сметная стоимость:** Ставы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	**16,5000**		385,70 **1524,90**	745 **25161**
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки					
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	1,477	12,129	1293,00	25131
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0066	1363,64	9
		Итого оплата труда:				**1523,06**	**25130**
80. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0066	2779,00	18
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0066	1382,00	9
80. 4	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	0,0924	148,00	14
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**32**
80. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,0825	90,00	7
		Итого материалов:				**0,45**	**8**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1218,45	20104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,47	3621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2962,62	48887
81	СТ Накладная 192 25.09 ИП Керама Центр	**Керамогранит 60х120**	м2	16,8300		16155,07	271890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1292,41	21751
		Сметная стоимость:				17447,48	293641
82	СТ Накладная 8453 04.10 ДОМСАД	**Клей Алинекс для плитки стены, пол серый**	кг	65,6700		70,93	4658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,67	373
		Сметная стоимость:				76,60	5031
83	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	2,8800		840,60	2421
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	0.6987	2.012	1157.00	2328
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.041472	1157.41	48
		Итого оплата труда:				825,06	2376
83. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,041472	2236.00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0144	0.041472	1157.00	48
		Итого эксплуатация машин:				32,20	93
83. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0.052	0.14976	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		594.04	1711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114.77	331
		Сметная стоимость:				1549,41	4462
84	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	2,8800		1667,33	4802
		Состав работ:					
		1. Очистка и огрунтовка основания					
		2. Приготовление клеевого состава					
		3. Укладка плитки					
		4. Затирка швов					
		5. Очистка покрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,8984	2,587	1225,00	3170
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,12096	1355,82	164
		Итого оплата труда:				**1157,46**	**3334**
84. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0144	2236,00	32
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0144	1157,00	17
84. 4	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,082368	89,00	7
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
84. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,10656	2779,00	296
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,10656	1382,00	147
84. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,025344	122,00	3
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
84. 7	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, грязевые, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,071424	148,00	11
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**121,29**	**349**
84. 8	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,0576	90,00	5
84. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	22,032	58,00	1278
		Итого материалов:				**445,50**	**1283**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1088,01	3133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,43	635
		Сметная стоимость:				**2975,77**	**8570**
85	СТ Накладная 8453 04.10 ДОМСАД	**Клей Алинекс для плитки стены, пол серый**	**кг**	**22,0320**		**70,93**	**1563**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,67	125
		Сметная стоимость:				**76,60**	**1688**
		Санитарные узлы					

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-1004-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПС-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН-профиля с креплением 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	м2 стен (за вычетом проемов)	130,7400		687,64	89902
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,5115	66,874	1270,00	84929
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,235332	1385,28	326
		Итого оплата труда:				**652,69**	**85255**
86. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	2,196	16,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,235332	2779,00	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,235332	1382,00	325
86. 5	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,313776	218,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,614478	18,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,88**	**769**
86. 7	286158 С (2113-0208-0371 РСНБ РК 2015)	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	2,719	1313,00	3571

1	2	3	4	5	6	7	8
86.3	287720 С (2113-0207-0430 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,78144	809,00	635
		Итого материалов:				**32,16**	**4204**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		586,88	76729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,96	13330
		Сметная стоимость:				**1376,48**	**179961**
87	Накладная 8460 04.10 ДОМСАД	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов	кг	69,3837		154,76	10738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	859
		Сметная стоимость:				167,14	11597
88	Накладная 4665 01.10 Юкас МК	Листы гипсокартонные 12,5 мм	м2	137,2770		555,53	76261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	6101
		Сметная стоимость:				**599,97**	**82362**
89	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,3074		357,13	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	37
		Сметная стоимость:				385,70	504
90	Накладная 5464 12.11 ТОО Юкас МК	Профиль направляющий ПН2 для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	111,9657		367,33	41128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,39	3290
		Сметная стоимость:				**396,72**	**44418**
91	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	277,3388		552,70	153285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,22	12263
		Сметная стоимость:				**596,92**	**165548**
92	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	79,4000		1523,79	120989
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки					
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	1,177	93,493	1293,00	120887
		Итого оплата труда:				**1522,51**	**120887**

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	0,44461	148,00	66
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**66**
92. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,397	90,00	36
		Итого материалов:				**0,45**	**36**
		Накладные расходы (П10=80)	%	80		1218,01	96710
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		219,34	17416
		Сметная стоимость:				2961,14	235115
93	С122-050107-0101 **2205-0107-0101 РСНБ РК 2015**	Смесь сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	**36,5240**		**79,00**	**2885**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,32	231
		Сметная стоимость:				**85,32**	**3116**
94	Накладная 6344 **13.10 Полимер Компани**	Клей для плитки Ceresit	кг	**316,0120**		**123,16**	**38920**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		9,85	3114
		Сметная стоимость:				**133,01**	**42034**
95	Накладная 6445 **11.11 Азия Креатив**	Плитка облицовочная сортовая	м2	**79,4000**		**2285,39**	**181460**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		182,83	14517
		Сметная стоимость:				**2468,22**	**195977**
96	Е11-150206-0208 **1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=2**	Отдел. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе на 2 раза	**м2 отделываемой поверхности**	**39,5200**		**829,60**	**32786**

Состав работ:

1. Нанесение грунтовки
2. Приготовление шпатлевочного раствора
3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием
4. Шлифование поверхности

96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	0,6284	24,834	1293,00	32111
		Итого оплата труда:				**812,52**	**32111**

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0134	0,529568	148,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**78**
96. 3	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,05	1,976	302,00	597
		Итого материалов:				**15,10**	**597**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		650,02	25689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,37	4678
		Сметная стоимость:				1597,99	63153
97	Накладная 8469 **04.10 ДОМСАД**	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые НАШИ УЮТ	кг	82,8339		73,33	6074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,87	486
		Сметная стоимость:				79,20	6560
98	Накладная 3341 **20.10 ИП матиева**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,6278		357,13	1653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	132
		Сметная стоимость:				385,70	1785
99	Е11-150405-0111 **1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 **окрашиваемой поверхности**	**39,5200**		**252,54**	**9980**
		Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз					
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,1881	7,434	1338,00	9946
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,011856	1265,18	15
		Итого оплата труда:				**252,07**	**9961**
99. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003952	2236,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003952	1157,00	5
99. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007904	2779,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007904	1382,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**30**

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0009	0,035568	90,00	3
		Итого материалов:				**0,08**	**4**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		201,66	7969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,34	1436
		Сметная стоимость:				**490,53**	**19385**
100	Новая 2003 15.10 Алина Групп	**Водоэмульсионная краска протирающаяся**	кг	**9,8800**		**580,37**	**5734**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	459
		Сметная стоимость:				**626,80**	**6193**
101	Новая 3341 20.10 ИП матиева	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	4,7424		357,13	1694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	135
		Сметная стоимость:				**385,70**	**1829**
102	ЕН 150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	**39,5200**		**132,56**	**5239**
		Состав работ:					
102. 1	1	1. Окраска поверхности					
102. 2	3	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,0988	3,905	1338,00	5224
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,003952	1518,22	6
		Итого оплата труда:				**132,35**	**5230**
102. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,00079	2236,00	2
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00079	1157,00	1
102. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003952	2779,00	11
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003952	1382,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**12**
102. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0006	0,023712	90,00	2
		Итого материалов:				**0,05**	**3**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		105,88	4184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,08	754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				257,52	10177
103	Накладная 2093 15.10 Алина Групп	**Водоэмульсионная краска протирающаяся**	**кг**	**5,9280**		**580,37**	**3440**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,43	275
		Сметная стоимость:				626,80	3715
104	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**36,7400**		**1372,20**	**50415**
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту					
104.1		Затраты труда рабочих-строителей(0,8=1338)	чел.-ч	1,025	37,658	1338,00	50387
		Итого оплата труда:				1371,48	50387
104.2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	1,966	14,00	26
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				0,75	28
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1097,16	40310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,55	7258
		Сметная стоимость:				2666,91	97983
105	Накладная 101 29.09 ИП Жанысбай	**Армстронг влагостойкий 8 мм 600х600 в комплекте**	**м2**	**36,7400**		**2190,40**	**80475**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,23	6438
		Сметная стоимость:				2365,63	86913
106	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**23,4000**		**434,72**	**10172**
		Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами					

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Нанесение клеящего состава по периметру листа 6. Установка гипсокартонных плит откосов с выравниванием 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой					
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,303	7,09	1270,00	9005
		Итого оплата труда:				**384,81**	**9005**
106. 2	3428 С (3104-0202-0202 РСНБ РК 2015)	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0024	0,05616	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	...	...	...	...
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**2**
106. 3	135876 С (2110-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	2,2	527,00	1159
106. 4	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,0264	302,00	7
		Итого материалов:				49,84	1163
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		346,33	8104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,48	1462
		Сметная стоимость:				**843,53**	**19738**
107	Накладная 3763 29.11	Смеси сухие клеевой для монтажа гипсокартонных листов	кг	68,6416		38,26	2626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	210
		Сметная стоимость:				41,32	2836
108	Накладная 8460 04.10 ДОМСАД	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов	кг	3,3345		154,76	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	41
		Сметная стоимость:				**167,14**	**557**
109	Накладная 4665 01.10 Юкас МК	**Листы гипсокартонные 12,5 мм**	**м2**	**4,6800**		**555,53**	**2600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,44	208
		Сметная стоимость:				**599,97**	**2808**
110	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,8892**		**357,13**	**318**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	25
		Сметная стоимость:				**385,70**	**343**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	Накладная 3341 20.10	Водоэмульсионная краска типа Оптима моющаяся	кг	2,3400		498,04	1165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,84	93
		Сметная стоимость:				**537,88**	**1258**
119	Накладная 3341 20.10 ИП матиева	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**1,1232**		**357,13**	**401**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,57	32
		Сметная стоимость:				**385,70**	**433**
120	ЕН 11910-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,3000**		**1109,63**	**6991**
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия					
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,8984	5,66	1225,00	6933
		Итого оплата труда:				**1100,34**	**6933**
120.2	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,18018	89,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
120.3	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,05544	122,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
120.4	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,15624	148,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**46**
120.5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,126	90,00	11
		Итого материалов:				**1,80**	**12**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1034,51	6517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,53	1081
		Сметная стоимость:				**2315,67**	**14589**