17730

Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные здания и сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **февраль 2022г.** (месяц, год) на С02-01-06 **операторская, компрессорная**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОПЕРАТОРСКАЯ МЕЖДУ ГАЗООЧИСТКАМИ 3.3 и 3.2					
1	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**17,0000**		**32115,50**	**545963,56**
1. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	34,0816	1507,00	51360,97
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	5,4797	2996,10	16417,75
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**67778,72**
1. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	2,0392	53,00	108,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	5,1484	14028,00	72221,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	5,1484	3073,00	15821,03
1. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,8187	244,00	199,77

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0514	5811,00	298,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0514	1801,00	92,57
1. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016464	0,2799	3990,00	1116,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016464	0,2799	1801,00	504,10
		Итого эксплуатация машин:				**4349,72**	**73945,24**
1. 8	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,734	93,00	161,26
1. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0068	102257,00	695,35
1.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0009	897320,00	762,72
1.11	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,612	5640,00	3451,68
1.12	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	17,255	24072,00	415362,36
1.13	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,34	659,00	224,06
		Итого материалов:				**24744,55**	**420657,35**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	61678,64
		Сметная прибыль	%	8		2859,49	48611,38
		Сметная стоимость:				**38603,15**	**656253,57**
2	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3230**		**31744,58**	**10253,50**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
2. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	6,1065	1507,00	9202,51
2. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,0615	3073,05	188,99
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**9391,50**
2. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0615	14028,00	862,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,0615	3073,00	188,99
2. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0145	37,00	0,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,2677	238,00	63,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**926,96**
2. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,969	128,00	124,03
		Итого материалов:				**384,00**	**124,03**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	8546,26
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	1503,98
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**20303,74**
3	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**0,3230**		**367044,64**	**118555,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0160**		**110803,95**	**1772,86**
4. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,96	1,0394	1655,00	1720,14
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	0,0065	2331,35	15,04
		Итого оплата труда:				**108448,66**	**1735,18**
4. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,168	0,0027	14028,00	37,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	0,0027	3073,00	8,30
4. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	0,0038	3990,00	15,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2352	0,0038	1801,00	6,84
		Итого эксплуатация машин:				**3295,15**	**52,72**
		Накладные расходы	%	91		98688,28	1579,01
		Сметная прибыль	%	8		16759,38	268,15
		Сметная стоимость:				**226251,61**	**3620,02**
5	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0160**		**974934,00**	**15598,94**
		Сметная прибыль	%	8		77994,72	1247,92
		Сметная стоимость:				**1052928,72**	**16846,86**
6	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхност**	**15,6000**		**429,93**	**6706,84**
6. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	3,7041	1773,00	6567,31
6. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0349	1799,16	62,87
		Итого оплата труда:				**425,02**	**6630,25**
6. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0349	3990,00	139,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,0349	1801,00	62,85
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**139,47**
		Накладные расходы	%	93		395,26	6166,13
		Сметная прибыль	%	8		66,02	1029,84
		Сметная стоимость:				**891,21**	**13902,80**
7	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000000068 от 12.01.2022г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**37,4400**		**364,35**	**13641,26**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	1091,30
		Сметная стоимость:				**393,50**	**14732,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Контейнер. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкци**	**3,0000**		**100657,35**	**301972,05**
8. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,864	74,592	1870,00	139487,04
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,965	11,8944	2961,61	35226,57
		Итого оплата труда:				**58237,87**	**174713,61**
8. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,28	0,84	444,00	372,96
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1008	0,3024	27,00	8,16
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,618	10,8528	14028,00	152243,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,618	10,8528	3073,00	33350,65
8. 6	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2464	0,7392	48,00	35,48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0224	0,0672	258,00	17,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	1,0416	3990,00	4155,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	1,0416	1801,00	1875,92
8. 9	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,509	7,5264	85,00	639,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52490,92**	**157472,76**
8.10	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,09	93,00	8,37
8.11	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0561	5414,00	303,73
8.12	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0031	136835,00	422,82
8.13	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	5,85	265,00	1550,25
8.14	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	1,77	187,00	330,99
8.15	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0003	2453940,00	736,18
8.16	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	897320,00	538,39
8.17	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0018	623062,00	1121,51
		Итого материалов:				**1670,75**	**5012,25**
		Накладные расходы	%	69		40184,13	120552,39
		Сметная прибыль	%	8		11267,32	33801,96
		Сметная стоимость:				**152108,80**	**456326,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Контейнер**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**
10	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (стойки контейнера с косынками). Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,2930**		**555490,93**	**162758,84**
10. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	63,663	1744,00	111028,34
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**111028,34**
10. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	21,757	1783,00	38792,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0656	16,00	1,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0984	48,00	4,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,4496	107,00	48,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,6891	315,00	217,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,5907	85,00	50,21
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133494,58**	**39113,91**
10. 8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,3223	265,00	85,41
10. 9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,0879	187,00	16,44
10.10	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0139	897320,00	12514,74
		Итого материалов:				**43060,03**	**12616,59**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	76609,56
		Сметная прибыль	%	8		65356,56	19149,47
		Сметная стоимость:				**882313,55**	**258517,87**
11	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000000239 от 15.09.2021г.ТОО "Метал Альянс V"**	**Труба 100х100х2,8х6000**	**т**	**0,0200**		**415178,57**	**8303,57**
		Сметная прибыль	%	8		33214,29	664,29
		Сметная стоимость:				**448392,86**	**8967,86**
12	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Труба ф325х6мм**	**т**	**0,2700**		**--**	**--**
13	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1492 от 01.11.2021г.**	**Сталь Лист горячекатаный 12,0 (1,5х6,0)**	**кг**	**4,2000**		**366,07**	**1537,49**

Подраздел 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПРОГРЕВ БЕТОНА.

ПРОГРЕВ БЕТОНА ФУНДАМЕНТА

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами /Провод АППВ 1х6 - от троллеи к греющему кабелю/** Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля	**м кабеля**	**17,0000**		**235,57**	**4004,70**
14. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1308	2,2236	1801,00	4004,70
		Итого оплата труда:				**235,57**	**4004,70**
		Накладные расходы	%	72		169,61	2883,39
		Сметная прибыль	%	8		32,41	551,05
		Сметная стоимость:				**437,60**	**7439,13**
15	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000020337 от 08.11.2021г.**	**Провод АПВ 1х6 0,45кВ (300) ГОСТ**	**м**	**17,0000**		**42,86**	**728,62**
		Сметная прибыль	%	8		3,43	58,29
		Сметная стоимость:				**46,29**	**786,91**
16	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами /греющий провод/** Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля	**м кабеля**	**510,0000**		**235,57**	**120141,11**
16. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1308	66,708	1801,00	120141,11
		Итого оплата труда:				**235,57**	**120141,11**
		Накладные расходы	%	72		169,61	86501,60
		Сметная прибыль	%	8		32,41	16531,42
		Сметная стоимость:				**437,60**	**223174,12**
17	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000021942 от 25.11.2021г.**	**Провод ПНСВ 1х1,2**	**м**	**510,0000**		**15,18**	**7741,80**
		Сметная прибыль	%	8		1,21	619,34
		Сметная стоимость:				**16,39**	**8361,14**
18	**Калькуляция Стоимость фактически выпполненных работ**	**Дежурство 1-го электрика посменно круглосуточно 3 дня по 8 часов, что в сумме составляет 24 часа (измерение тока в цепи; отключение прогрева фундаментов по мере готовности)/**	**работа**	**1,0000**		**35655,92**	**35655,92**
		Сметная прибыль	%	8		2852,47	2852,47
		Сметная стоимость:				**38508,39**	**38508,39**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**124145,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
							17730
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**44126,34**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**44126,34**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**44126,34**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**68,93**		
	Накладные расходы		Тенге				**89384,99**
	Сметная прибыль		Тенге				**20612,57**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**278269,71**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**68,93**		
		Заработная плата	Тенге				**124145,81**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**1355336,48**
	Стоимость монтажных работ -	В том числе:	Тенге				**181746,56**
	Материалы -		Тенге				**35655,92**
	Всего заработная плата -		Тенге				**124145,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21944,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**89384,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21690,53**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				**292822,08**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**68,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124145,81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**707321,54**
	Материалы -		Тенге				**420781,38**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85535,65**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**142624,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**77970,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53338,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				**838630,48**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**50,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85535,65**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**464730,89**
	Материалы -		Тенге				**17628,84**
	Всего заработная плата -		Тенге				**285741,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**197161,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**52951,43**
		Сметная прибыль -	чел.-ч				**714844,27**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**150,15**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**285741,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1537,49**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**1537,49**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1537,49**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		чел.-ч				**1847834,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**269,60**
		Нормативная трудоемкость -					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495423,41**
		РАЗДЕЛ 2.КОМПРЕССОРНАЯ МЕЖДУ ГАЗООЧИСТКАМИ 3.3 и 3.2					
19	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**17,5000**		**207,60**	**3633,06**
19. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,13776	2,4108	1507,00	3633,08
		Итого оплата труда:				**207,60**	**3633,06**
		Накладные расходы	%	72		149,47	2615,80
		Сметная прибыль	%	8		28,57	499,91
		Сметная стоимость:				**385,64**	**6748,77**
20	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000001246 от 03.12.2021г.**	**Отсев 0-5**	**тонн**	**4,9700**		**580,36**	**2884,39**
		Сметная прибыль	%	8		46,43	230,75
		Сметная стоимость:				**626,79**	**3115,14**
21	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**6,5000**		**32115,50**	**208750,77**
21. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	13,0312	1507,00	19638,02
21. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	2,0952	2996,10	6277,38
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**25915,40**
21. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	0,7797	53,00	41,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	1,9685	14028,00	27614,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	1,9685	3073,00	6049,20
21. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,313	244,00	76,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0197	5811,00	114,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0197	1801,00	35,48
21. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016464	0,107	3990,00	426,99
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016464	0,107	1801,00	192,71
		Итого эксплуатация машин:				**4349,72**	**28273,18**
21. 8	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,663	93,00	61,66
21. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0026	102257,00	265,87
21.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0003	897320,00	291,63
21.11	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,234	5640,00	1319,76
21.12	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	6,5975	24072,00	158815,02
21.13	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,13	659,00	85,67
		Итого материалов:				**24744,55**	**160839,57**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	23583,01
		Сметная прибыль	%	8		2859,49	18586,70
		Сметная стоимость:				**38603,15**	**250920,48**
22	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1670**		**31744,58**	**5301,34**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
22. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	3,1572	1507,00	4757,95
22. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,0318	3072,95	97,71
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**4855,66**
22. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0318	14028,00	446,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,0318	3073,00	97,72
22. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0075	37,00	0,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,1384	238,00	32,94
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**479,26**
22. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,501	128,00	64,13
		Итого материалов:				**384,00**	**64,13**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	4418,66
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	777,60
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**10497,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**0,1670**		**367044,64**	**61296,45**
24	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**6,9000**		**429,93**	**2966,49**
24. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	1,6383	1773,00	2904,77
24. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0155	1799,30	27,81
		Итого оплата труда:				**425,02**	**2932,61**
24. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0155	3990,00	61,67
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,0155	1801,00	27,92
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**61,69**
		Накладные расходы	%	93		395,26	2727,33
		Сметная прибыль	%	8		66,02	455,50
		Сметная стоимость:				**891,21**	**6149,32**
25	**СТСЧЕТ-ФАКТУРА №№00000000068 от 12.01.2022г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**16,5600**		**364,35**	**6033,64**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	482,69
		Сметная стоимость:				**393,50**	**6516,33**
26	**1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Контейнер. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,5000**		**100657,35**	**150986,02**
26. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,864	37,296	1870,00	69743,52
26. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,965	5,9472	2961,61	17613,28
		Итого оплата труда:				**58237,87**	**87356,80**
26. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,28	0,42	444,00	186,48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1008	0,1512	27,00	4,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,618	5,4264	14028,00	76121,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,618	5,4264	3073,00	16675,33

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2464	0,3696	48,00	17,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 7	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0224	0,0336	258,00	8,67
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	0,5208	3990,00	2077,99
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	0,5208	1801,00	937,96
26. 9	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,509	3,7632	85,00	319,87
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52490,92**	**78736,37**
26.10	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,045	93,00	4,18
26.11	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0281	5414,00	151,86
26.12	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0015	136835,00	211,41
26.13	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,925	265,00	775,13
26.14	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,885	187,00	165,50
26.15	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	368,09
26.16	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0003	897320,00	269,20
26.17	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0009	623062,00	560,76
		Итого материалов:				**1670,75**	**2506,13**
		Накладные расходы	%	69		40184,13	60276,20
		Сметная прибыль	%	8		11267,32	16900,98
		Сметная стоимость:				**152108,80**	**228163,19**
27	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Контейнер**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**
28	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (стойки контейнера). Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0100**		**555490,93**	**5554,91**
28. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	2,1728	1744,00	3789,36
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**3789,36**
28. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	0,7426	1783,00	1323,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0022	16,00	0,04
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0034	48,00	0,16
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,0153	107,00	1,64
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	341-106-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,0235	315,00	7,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,0202	85,00	1,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133494,58**	**1334,95**
28. 8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,011	265,00	2,92
28. 9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,003	187,00	0,56
28.10	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0005	897320,00	427,12
		Итого материалов:				**43060,03**	**430,60**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	2614,66
		Сметная прибыль	%	8		65356,56	653,57
		Сметная стоимость:				**882313,55**	**8823,14**
29	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000000239 от 15.09.2021г.ТОО "Метал Альянс V"**	**Труба 100х100х2,8х6000**	**т**	**0,0100**		**415178,57**	**4151,79**
		Сметная прибыль	%	8		33214,29	332,14
		Сметная стоимость:				**448392,86**	**4483,93**
		Подраздел 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПРОГРЕВ БЕТОНА.					
		ПРОГРЕВ БЕТОНА ФУНДАМЕНТА					
30	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами /Провод АППВ 1х6 - от троллеи к греющему кабелю/**	**м кабеля**	**17,0000**		**235,57**	**4004,70**
		Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля					
30. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1308	2,2236	1801,00	4004,70
		Итого оплата труда:				**235,57**	**4004,70**
		Накладные расходы	%	72		169,61	2883,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32,41	551,05
		Сметная стоимость:				**437,60**	**7439,13**
31	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000020337 от 08.11.2021г.**	**Провод АПВ 1х6 0,45кВ (300) ГОСТ**	**м**	**17,0000**		**42,86**	**728,62**
		Сметная прибыль	%	8		3,43	58,29
		Сметная стоимость:				**46,29**	**786,91**
32	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами /греющий провод/** Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля	**м кабеля**	**195,0000**		**235,57**	**45936,31**
32. 1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1308	25,506	1801,00	45936,31
		Итого оплата труда:				**235,57**	**45936,31**
		Накладные расходы	%	72		169,61	33074,14
		Сметная прибыль	%	8		32,41	6320,84
		Сметная стоимость:				**437,60**	**85331,29**
33	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000021942 от 25.11.2021г.**	**Провод ПНСВ 1х1,2**	**м**	**195,0000**		**15,18**	**2960,10**
		Сметная прибыль	%	8		1,21	236,81
		Сметная стоимость:				**16,39**	**3196,91**
34	**Калькуляция Стоимость фактически выпполненных работ**	**Дежурство 1-го электрика посменно круглосуточно 3 дня 8 часов, что в сумме составляет 24 часа (измерение тока в цепи; отключение прогрева фундаментов по мере готовности)/**	**работа**	**1,0000**		**37440,00**	**37440,00**
		Сметная прибыль	%	8		2995,20	2995,20
		Сметная стоимость:				**40435,20**	**40435,20**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				**49941,01**
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41128,72**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге		**41128,72**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**41128,72**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге				
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**27,73**		
	Накладные расходы		Тенге				**35957,53**
	Сметная прибыль		Тенге				**10162,19**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**137189,45**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**27,73**		
		Заработная плата	Тенге				**49941,01**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**542628,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ - В том числе:	Тенге				**100450,83**
		Материалы -	Тенге				**37440,00**
		Всего заработная плата -	Тенге				**49941,01**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13069,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**35957,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10912,67**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**147321,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49941,01**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**285636,83**
		Материалы -	Тенге				**160903,70**
		Всего заработная плата -	Тенге				**37336,73**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**64985,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**33344,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20614,81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**339596,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37336,73**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**156540,93**
		Материалы -	Тенге				**2936,72**
		Всего заработная плата -	Тенге				**91146,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**62890,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17554,55**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**236986,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91146,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**723903,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178423,90**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1897965,07**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**597919,91**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**380536,51**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**75927,40**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**919508,65**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**496710,17**
	ИТОГО:		Тенге				**2394675,24**
	Сметная прибыль		Тенге				**177062,89**
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 571 738,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		Тенге				308 608,58
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**2 880 346,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

28.02.22г.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833