5070

Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г.доп.соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **февраль 2022г. (месяц, год) на С02-01-02, 110-2020-1-КМ конструкции металлические работы**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции металлические. Пристройка(ось 17-18,А)					
		Металоконструкции каркаса					
1	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м**	т конструкций	0,3306		33817,96	11180,22
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	14,1	4,661	1202,00	5603,07
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,528299	2242,84	1184,89
		Итого оплата труда:				**20532,25**	**6787,96**
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,191748	325,00	62,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,408	0,465485	9174,00	4270,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,408	0,465485	2359,00	1098,08
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,062814	2779,00	174,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,062814	1382,00	86,81
1. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,221502	27,00	5,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13651,59**	**4513,22**
1. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000992	633868,00	628,67
1. 8	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1653	230,00	38,02
1. 9	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,04959	160,00	7,93
1.10	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1863688,00	61,61
1.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00086	211198,00	181,54

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000102	349597,00	35,83
1.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000198	556177,00	110,32
		Итого материалов:				**3218,17**	**1063,93**
		Накладные расходы	%	69		14167,25	4683,69
		Сметная прибыль	%	8		3838,82	1269,11
		Сметная стоимость:				**51824,03**	**17133,03**
2	**2106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т(П4-3шт**	**т**	**0,3306**		**552702,14**	**182723,33**
		Сметная прибыль	%	8		44216,17	14617,87
		Сметная стоимость:				**596918,31**	**197341,20**
		ФАХВЕРК					
3	**1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Фахверк. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**0,7621**		**69025,18**	**52604,09**
		Состав работ: 1. Установка конструкций фахверка 2. Крепление фахверка 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1462)	чел-ч	24,541	18,703	1462,00	27343,34
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,695	2,054	2299,18	4721,67
		Итого оплата труда:				**42074,54**	**32065,01**
3. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,58	10,349	325,00	3363,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
3. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,53	1,928	9174,00	17686,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,928	2359,00	4548,15
3. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,348	1,028	200,00	205,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
3. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1649	0,12567	2779,00	349,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1649	0,12567	1382,00	173,68
3. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,929	2,232	27,00	60,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
		Итого эксплуатация машин:				**28428,53**	**21665,39**
3. 8	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,522	1,922	230,00	442,06
3. 9	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7566	0,576605	160,00	92,26
3.10	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000097	0,000074	1863688,00	137,77
3.11	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01552	0,011828	219523,00	2596,47
3.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000301	0,000229	349597,00	80,11
3.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,000444	556177,00	246,69
		Итого материалов:				**4717,71**	**3595,36**
		Накладные расходы	%	69		29031,43	22124,86
		Сметная прибыль	%	8		7844,53	5978,32
		Сметная стоимость:				**105901,15**	**80707,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	**Фахверк**	т	0,7621		552702,14	421214,30
		Сметная прибыль	%	8		44216,17	33697,14
		Сметная стоимость:				596918,31	454911,44
		СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ/СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ					
5	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	24,0700		1469,27	35365,33
		Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Строповка и подъем панели 3. Монтаж стен отдельными панелями 4. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	0,2856	6,874	1315,00	9039,73
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1192	2,869	2358,98	6768,24
		Итого оплата труда:				656,75	15807,97
5. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0086	0,207002	14,00	2,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1192	2,869	9174,00	26321,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1192	2,869	2359,00	6767,97
5. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0032	0,077024	16,00	1,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1093,71	26325,60
		Накладные расходы	%	69		453,16	10907,50
		Сметная прибыль	%	8		153,79	3701,83
		Сметная стоимость:				2076,22	49974,66
6	СТПРАЙС	**Стеновая Панель СПС-100-1000Е-ТТ5900мм RAL (5005/9003)**	м2	24,0700		21750,95	523545,37
7	СТ Счет-фактура №8021 ТОО "Партнер7" от 17.09.2021г.	**Саморез для сэндвич-панелей 6,3/55х155**	шт	144,4200		53,80	7769,80
		Сметная прибыль	%	8		4,30	621,58
		Сметная стоимость:				58,10	8391,38
		КРОВЛЯ					
8	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	29,7000		1752,69	52054,89
		Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Окончательное крепление панелей					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,369	10,959	1382,00	15145,81
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0924	2,744	2335,71	6409,85
		Итого оплата труда:				725,78	21555,66
8. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,0297	14,00	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0902	2,679	9174,00	24576,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0902	2,679	2359,00	6319,76
8. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0005	0,01485	16,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
							4
8. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,06534	2779,00	181,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,06534	1382,00	90,30
8. 7	3403-0102-0103 РСНБ РК 2015	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,044	1,307	14,00	18,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**834,25**	**24777,22**
8. 8	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	2,22	65,934	184,00	12131,86
		Итого материалов:				**408,48**	**12131,86**
		Накладные расходы	%	69		500,79	14873,41
		Сметная прибыль	%	8		180,28	5354,26
		Сметная стоимость:				**2433,76**	**72282,56**
9	**СТПРАЙС**	**Стеновая Панель СПС-100-1000Е-ТТ5900мм RAL (5005/9003)**	**м2**	**29,7000**		**21750,95**	**646003,21**
10	**СТ Счет-фактура №8021 ТОО "Партнер7" от 17.09.2021г.**	**Саморез для сэндвич-панелей 6,3/55х155**	**шт**	**178,2000**		**53,80**	**9587,16**
		Сметная прибыль	%	8		4,30	766,97
		Сметная стоимость:				**58,10**	**10354,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1942047,70**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1186905,54**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1186905,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1388,55**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1188294,09**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**755142,16**
		Материалы -	Тенге				**16791,16**
		Всего заработная плата -	Тенге				**76216,60**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**603937,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**52589,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64618,53**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				**872350,15**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**49,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76216,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				**2060644,24**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**49,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76216,60**
		РАЗДЕЛ 2.Металлические наличники.Пристройка 1-2,Д.					
		Наличники					
11	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19прим.**	**Планки наличников. Устройство**	**м планки**	**6,1700**		**2066,78**	**12752,03**
		Состав работ: 1. Установка торцевых (ветровых) планок с креплением шурупами-саморезами					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,3366	2,077	1270,00	2637,55
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	1,099	2355,38	2589,73
		Итого оплата труда:				**847,21**	**5227,28**
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,005553	5063,00	28,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,005553	1974,00	10,96
11. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,177	1,092	9174,00	10018,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	1,092	2359,00	2576,03

1	2	3	4	5	6	7	8
				5			
11. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	0,74657	16,00	11,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	--	---
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001851	2779,00	5,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001851	1382,00	2,56
11. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	0,231375	218,00	50,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1639,30**	**10114,48**
		Накладные расходы	%	92		779,43	4809,10
		Сметная прибыль	%	8		227,70	1404,89
		Сметная стоимость:				**3073,91**	**18966,02**
		(Вес синего, плоского листа 3,95кг -1м2,вес профлиста белого 5,62 кг - 1м2)					
12	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим.**	**Изготовление наличников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,0132**		**269360,10**	**3560,70**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	194	2,565	1338,00	3431,31
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,5	0,046267	1381,98	63,94
		Итого оплата труда:				**264409,00**	**3495,25**
12. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,002644	14,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	---
12. 4	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,018507	249,00	4,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	--	---
12. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,003966	29,00	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	--	---
12. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,00661	3736,00	24,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,00661	1382,00	9,14
12. 7	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,039657	2520,00	99,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,039657	1382,00	54,81
		Итого эксплуатация машин:				**9788,10**	**129,39**
		Накладные расходы	%	69		182442,21	2411,72
		Сметная прибыль	%	8		36144,18	477,79
		Сметная стоимость:				**487946,49**	**6450,22**
13	**СТ Счет-фактура №06540 ТОО "Тритон М" от 02.11.2021г.**	**Лист плоский синий с полимерным покрытием**	**м2**	**1,8100**		**2344,81**	**4244,11**
		Сметная прибыль	%	8		187,58	339,53
		Сметная стоимость:				**2532,39**	**4583,64**
		(Лист раскрой 1,06х6 –6,36м2,стоимость 1 листа 24999,96 по эсф №1492 от 01.11.2021 от ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон).					
14	**СТПРАЙС**	**Сталь оцинкованная 0,70(1,25х6)с полимерным покрытием С8,в профлистах белый**	**м2**	**1,0800**		**3743,50**	**4042,98**
15	**СТ Счет-фактура №8020 ТОО "Партнер 7" от 17.09.2021г.**	**Саморезы 4,2х13мм**	**шт**	**30,8500**		**2,05**	**63,24**
		Сметная прибыль	%	8		0,16	5,06
		Сметная стоимость:				**2,21**	**68,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24663,06**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**20620,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**8722,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		6					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4307,35
		Накладные расходы -	Тенге				7220,82
		Сметная прибыль -	Тенге				2227,27
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30068,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				8722,53
		Стоимость прочих работ -	Тенге				4042,98
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4042,98
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				4042,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				34111,15
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				5,79
		Сметная заработная плата -					8722,53
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				1966710,76
	Итого прямые затраты:		Тенге				63200,81
	в том числе:		Тенге				87525,30
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				21738,32
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1815984,66
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				59810,28
		- оборудование	Тенге				2026521,04
	Накладные расходы		Тенге				68234,35
	ИТОГО:		Тенге				2094755,39
	Сметная прибыль		Тенге				104 813,18
	ИТОГО по акту:		Тенге				2 199 568,57
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				2 199 568,57
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				263 948,23
	ИТОГО по Акту без НДС:		Тенге				2 463 516,80
	НДС 12%						
	ВСЕГО по Акту с НДС:						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004681
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Кляцкий В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-строитель ОКС Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

28.02.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 67[illegible]
№ аттестата [illegible]2VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833