Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **январь 2022г.** (месяц, год) на С02-01-01, 110-2020-1-КЖ1 **конструкции железобетонные**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами, "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**102,8600**		**206,88**	**21280**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,0115	1,183	968,00	1145
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,571	1973,95	5076
		Итого оплата труда:				**60,48**	**6221**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,571	7830,00	20135
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,571	1974,00	5075
		Итого эксплуатация машин:				**195,75**	**20135**
		Накладные расходы	%	72		43,55	4479
		Сметная прибыль	%	8		20,03	2061
		Сметная стоимость:				**270,46**	**27820**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без**	**м3 грунта**	**5,6000**		**2064,22**	**11560**
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	1,848	10,349	1117,00	11560
		Итого оплата труда:				**2064,22**	**11560**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1486,24	8323
		Сметная прибыль	%	8		284,04	1591
		Сметная стоимость:				**3834,49**	**21474**
3	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м**	**м3**	**5,6000**		**43,42**	**243**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,05488	1658,16	91
		Итого оплата труда:				**16,25**	**91**
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,055104	4413,00	243
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,055104	1651,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**43,42**	**243**
		Накладные расходы	%	72		11,70	66
		Сметная прибыль	%	8		4,41	25
		Сметная стоимость:				**59,53**	**333**
4	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**27,2000**		**30,49**	**829**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,18768	1651,75	310
		Итого оплата труда:				**11,41**	**310**
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,187952	4413,00	829
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,187952	1651,00	310
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**829**
		Накладные расходы	%	72		8,22	223
		Сметная прибыль	%	8		3,10	84
		Сметная стоимость:				**41,80**	**1137**
5	**1101-0104-0407 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**27,2000**		**17,08**	**465**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,10608	1640,27	174
		Итого оплата труда:				**6,39**	**174**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	0,105264	4413,00	465
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	0,105264	1651,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**17,08**	**465**
		Накладные расходы	%	72		4,60	125
		Сметная прибыль	%	8		1,73	47
		Сметная стоимость:				**23,42**	**637**
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**2,8000**		**816,86**	**2287**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=923)	чел-ч	0,885	2,478	923,00	2287
		Итого оплата труда:				**816,86**	**2287**
		Накладные расходы	%	72		588,14	1647
		Сметная прибыль	%	8		112,40	315
		Сметная стоимость:				**1517,40**	**4249**
7	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**108,4600**		**169,09**	**18340**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,008	0,86768	968,00	839
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	2,516	1973,95	4967
		Итого оплата труда:				**53,54**	**5806**
7. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,629068	4915,00	3092
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,629068	1974,00	1242
7. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	1,887	7630,00	14399
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	1,887	1974,00	3725
		Итого эксплуатация машин:				**161,27**	**17491**
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,003254	2715,00	9
		Итого материалов:				**0,08**	**10**
		Накладные расходы	%	72		38,55	4181
		Сметная прибыль	%	8		16,61	1802
		Сметная стоимость:				**224,25**	**24323**
8	**4101-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (туда/обратно)**	**т·км**	**178,9590**		**399,00**	**71405**
		Сметная прибыль	%	8		31,92	5712
		Сметная стоимость:				**430,92**	**77117**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ПОЛЫ В ОСЯХ 11-12 ряд "А"					
9	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**6,0500**		**206,88**	**1252**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,0115	0,069575	968,00	67
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,15125	1976,86	299
		Итого оплата труда:				**60,48**	**366**
9. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,15125	7830,00	1184
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,15125	1974,00	299
		Итого эксплуатация машин:				**195,75**	**1185**
		Накладные расходы	%	72		43,55	263
		Сметная прибыль	%	8		20,03	121
		Сметная стоимость:				**270,46**	**1637**
10	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,0250**		**2064,22**	**6244**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	1,848	5,59	1117,00	6244
		Итого оплата труда:				**2064,22**	**6244**
		Накладные расходы	%	72		1486,24	4496
		Сметная прибыль	%	8		284,04	859
		Сметная стоимость:				**3834,49**	**11599**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м**	**м3**	**3,0250**		**43,42**	**131**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,029645	1652,89	49
		Итого оплата труда:				**16,25**	**49**
11. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,029766	4413,00	131
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,029766	1651,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**43,42**	**131**
		Накладные расходы	%	72		11,70	35
		Сметная прибыль	%	8		4,41	13
		Сметная стоимость:				**59,53**	**180**
12	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**9,0750**		**169,09**	**1534**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,008	0,0726	968,00	70
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	0,21054	1975,87	416
		Итого оплата труда:				**53,54**	**486**
12. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,052635	4915,00	259
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,052635	1974,00	104
12. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	0,157905	7630,00	1205
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,157905	1974,00	312
		Итого эксплуатация машин:				**161,27**	**1464**
12. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000272	2715,00	1
		Итого материалов:				**0,08**	**--**
		Накладные расходы	%	72		38,55	350
		Сметная прибыль	%	8		16,61	151
		Сметная стоимость:				**224,25**	**2035**
13	**4101-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (туда/обратно)**	**т·км**	**14,9738**		**399,00**	**5975**
		Сметная прибыль	%	8		31,92	478
		Сметная стоимость:				**430,92**	**6453**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**141545**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**141545**
Материалы -	Тенге	**10**
Всего заработная плата -	Тенге	**33594**
Транспортные расходы -	Тенге	**77379**
Накладные расходы -	Тенге	**24188**
Сметная прибыль -	Тенге	**13259**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**178992**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**26**
Сметная заработная плата -	Тенге	**33594**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**178992**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33594**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
		Подраздел 1. ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
14	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Обетонировка колонн бетоном (ось 14-19 ряд "А"-"В"; ось 14-22 ряд "А"). Устройство из бетона кл.В22,5 /лист 2 прим.10/**	**м3**	**7,7500**		**31928,36**	**247445**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	4,9	37,975	1157,00	43937
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,527	2291,80	3499
		Итого оплата труда:				**6120,83**	**47436**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020925	4593,00	96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020925	1382,00	29
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	2,26	43,00	97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1835	1,422	9174,00	13047
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1835	1,422	2359,00	3355
14. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0837	2779,00	233
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,0837	1382,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**1738,38**	**13472**
14. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,905	70,00	413
14. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,05425	69546,00	3773
14. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,006355	31785,00	202
14.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,58125	6931,00	4029
14.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,03286	27,00	1
14.12	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	5,045	898,00	4531
14.13	2102-0101-0802 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,905	22306,00	176329
14.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	2,325	326,00	758
		Итого материалов:				**24520,68**	**190036**
		Накладные расходы	%	91		5569,96	43167
		Сметная прибыль	%	8		2999,87	23249
		Сметная стоимость:				**40498,18**	**313861**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**43937**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13472**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**3499**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**190035**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**38**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**2**		
	Накладные расходы		Тенге				**43167**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				23249
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				313861
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40		
		Заработная плата	Тенге				47436
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				247445
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				247445
	Материалы -		Тенге				190035
	Всего заработная плата -		Тенге				47436
		Накладные расходы -	Тенге				43167
		Сметная прибыль -	Тенге				23249
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				313861
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				47436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				313861
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				47436

РАЗДЕЛ 3. ПРИЯМКИ МОНОЛИТНЫЕ

Подраздел 2. ПРИЯМОК МОНОЛИТНЫЙ ПРм3 ось 16-17; ось 14-15 ряд "В"

15	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**4,0000**		**21375,13**	**85501**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	1,35	5,4	968,00	5227
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,7252	2352,45	1706
		Итого оплата труда:				**1733,22**	**6933**
15. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,92	16,00	31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,18	0,72	9174,00	6605
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,72	2359,00	1698
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0052	2779,00	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0052	1382,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1662,61**	**6651**
15. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,08	16346,00	66692
15. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1	6931,00	6931
15. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,008	27,00	0
		Итого материалов:				**18405,72**	**73623**
		Накладные расходы	%	91		1577,23	6309
		Сметная прибыль	%	8		1836,19	7345
		Сметная стоимость:				**24788,55**	**99155**
16	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4**	**м3**	**28,5000**		**37275,59**	**1062354**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	6,51	185,535	1338,00	248246
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	19,876	2304,10	45796
		Итого оплата труда:				**10317,25**	**294042**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07695	4593,00	353
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07695	1382,00	106
16. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	10,405	43,00	447
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,6582	18,759	9174,00	172092
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6582	18,759	2359,00	44252
16. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	13,367	189,00	2526
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,04	2779,00	2891
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	1,04	1382,00	1437
		Итого эксплуатация машин:				**6256,50**	**178310**
16. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	28,5	70,00	1995
16. 9	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,0456	55681,00	2539
16.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,2622	69546,00	18235
16.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,029355	31785,00	933
16.12	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,005985	216032,00	1293
16.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,013395	207976,00	2786
16.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,0855	40469,00	3460
16.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,088065	27,00	2
16.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	8,949	898,00	8036
16.17	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,927	20467,00	592059
16.18	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,48	13,68	326,00	4460
		Итого материалов:				**22308,71**	**635798**
		Накладные расходы	%	91		9388,70	267578
		Сметная прибыль	%	8		3733,14	106395
		Сметная стоимость:				**50397,43**	**1436326**
17	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9260**		**16549,04**	**15324**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	12,62	11,686	1157,00	13521
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,15742	2356,75	371
		Итого оплата труда:				**15002,37**	**13892**
17. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,17	0,15742	9174,00	1444
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,15742	2359,00	371
17. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03704	31,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,44448	206,00	92

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1659,70**	**1537**
17. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,778	96,00	267
		Итого материалов:				**288,00**	**266**
		Накладные расходы	%	91		13652,16	12642
		Сметная прибыль	%	8		2416,10	2237
		Сметная стоимость:				**32617,29**	**30203**
18	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,9260**		**349554,34**	**323687**
19	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6940**		**21465,39**	**14897**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	14,94	10,368	1270,00	13168
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1388	2355,91	327
		Итого оплата труда:				**19445,60**	**13495**
19. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,1388	9174,00	1273
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1388	2359,00	327
19. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02776	31,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,694694	206,00	143
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,568386	197,00	112
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2203,59**	**1529**
19. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,082	96,00	200
		Итого материалов:				**288,00**	**200**
		Накладные расходы	%	91		17695,50	12281
		Сметная прибыль	%	8		3132,87	2174
		Сметная стоимость:				**42293,76**	**29352**
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,2020**		**349554,34**	**70610**
21	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.16мм/**	**т**	**0,4920**		**278612,90**	**137078**
22	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**60,0000**		**882,38**	**52943**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	12,72	1361,00	17312
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,12	1383,33	166
		Итого оплата труда:				**291,29**	**17478**
22. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,17	735,00	860

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,12	2779,00	333
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12	1382,00	166
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**1194**
22. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	144	223,00	32112
22. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0096	161678,00	1552
22. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0144	53700,00	773
		Итого материалов:				**573,96**	**34437**
		Накладные расходы	%	93		270,90	16254
		Сметная прибыль	%	8		92,26	5536
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**74733**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**297474**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**189221**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**48366**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**1275701**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**531375**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**226**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**21**		
	Накладные расходы		Тенге				**315064**
	Сметная прибыль		Тенге				**123687**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**2201145**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**247**		
		Заработная плата	Тенге				**345840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1762394**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1762394**
	Материалы -		Тенге				**744326**
	Всего заработная плата -		Тенге				**345840**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**531375**
		Накладные расходы -	Тенге				**315064**
		Сметная прибыль -	Тенге				**123687**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2201145**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345840**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2201145**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345840**

РАЗДЕЛ 4.НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ПРОФЛИСТА ПОД ТРАНСФОРМАТОРЫ ПО ОСИ 14-18; 18-22 РЯД "А"

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**30,5000**		**35438,32**	**1080869**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1179)	чел-ч	6,43	196,115	1179,00	231220
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4111	12,539	2323,63	29135
		Итого оплата труда:				**8536,20**	**260355**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08235	4593,00	378
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08235	1382,00	114
23. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3832	11,688	16,00	187
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,3962	12,084	9174,00	110860
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3962	12,084	2359,00	28506
23. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	30,488	189,00	5762
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0122	0,3721	2779,00	1034
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,3721	1382,00	514
		Итого эксплуатация машин:				**3876,10**	**118222**
23. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,957	22354,00	692024
23. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	30,5	70,00	2135
23.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	0,014945	31785,00	475
23.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0366	211198,00	7730
23.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00136	0,04148	27,00	1
23.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,974	29,707	898,00	26677
23.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,24	7,32	326,00	2386
		Итого материалов:				**23981,25**	**731427**
		Накладные расходы	%	91		7767,94	236922
		Сметная прибыль	%	8		3456,50	105423
		Сметная стоимость:				**46662,76**	**1423215**
24	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,8600**		**21465,39**	**39926**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	14,94	27,788	1270,00	35291
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,372	2360,22	878
		Итого оплата труда:				**19445,60**	**36169**
24. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,372	9174,00	3413
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,372	2359,00	878
24. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0744	31,00	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,862	206,00	384
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,523	197,00	300
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2203,59**	**4099**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,58	96,00	536
		Итого материалов:				**288,00**	**536**
		Накладные расходы	%	91		17695,50	32914
		Сметная прибыль	%	8		3132,87	5827
		Сметная стоимость:				**42293,76**	**78667**
25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**1,7930**		**349554,34**	**626751**
26	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/диам.20мм/**	**т**	**0,0670**		**284820,17**	**19083**
27	**1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки из профлиста**	**м2**	**200,3400**		**4022,38**	**805844**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	1,238	248,001	1247,00	309257'
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2576	51,608	2359,01	121743
		Итого оплата труда:				**2151,34**	**431000**
27. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2576	51,608	9174,00	473448
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	51,608	2359,00	121743
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0024	0,480816	189,00	91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0646	12,942	18,00	233
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2364,84**	**473772**
27. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,003065	633868,00	1943
27. 7	2113-0702-1105 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,267	53,491	384,00	20540
27. 8	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0004	0,080136	4136,00	331
		Итого материалов:				**113,88**	**22815**
		Накладные расходы	%	91		1957,72	392210
		Сметная прибыль	%	8		478,41	95844
		Сметная стоимость:				**6458,51**	**1293898**
28	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь оцинкованная в профлисте Н60 0,70х1250 L6750 (цинк)**	**лист**	**36,7011**		**22195,03**	**814581**
29	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка закладных под косоуры, рельсы, печи**	**т**	**0,0670**		**730474,69**	**48942**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	58	3,886	1270,00	4935
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02412	1782,75	43
		Итого оплата труда:				**74304,07**	**4978**
29. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,15	0,01005	9174,00	92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01005	2359,00	24
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01407	2779,00	39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01407	1382,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**1959,69**	**131**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,067	654855,00	43875
		Итого материалов:				**654855,00**	**43876**
		Накладные расходы	%	91		67616,70	4530
		Сметная прибыль	%	8		63847,31	4278
		Сметная стоимость:				**861938,71**	**57750**
30	**1109-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Пути из рельсов типа Р. Монтаж**	**м рельса в одну нитку**	**57,6000**		**7160,54**	**412447**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	2,82	162,432	1247,00	202553
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4013	23,115	2283,46	52782
		Итого оплата труда:				**4432,90**	**255335**
30. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1395	8,035	325,00	2611
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,001	0,0576	6239,00	359
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0576	1651,00	95
30. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,37	21,312	9174,00	195516
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	21,312	2359,00	50275
30. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0303	1,745	2779,00	4850
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0303	1,745	1382,00	2412
30. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1036	5,967	27,00	161
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3532,96**	**203498**
30. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,001	0,0576	70,00	4
30. 9	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0005	0,0288	4801,00	138
30.10	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,04608	61817,00	2849
30.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0936	5,391	230,00	1240
30.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,028	1,613	160,00	258
30.13	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,000288	1863688,00	537
30.14	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,003744	219523,00	822
30.15	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000015	0,000864	349597,00	302
30.16	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000173	556177,00	96
30.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,4608	326,00	150
		Итого материалов:				**111,04**	**6396**
		Накладные расходы	%	69		3058,70	176181
		Сметная прибыль	%	8		817,54	47090
		Сметная стоимость:				**11036,78**	**635718**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1492 от 01.11.2021г.**	**Рельсы Р24**	**кг**	**1558,0000**		**220,74**	**343913**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4192356**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2621415**
	Материалы -		Тенге				**798654**
	Всего заработная плата -		Тенге				**732502**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**645834**
		Накладные расходы -	Тенге				**666576**
		Сметная прибыль -	Тенге				**211372**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3499363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**541**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**732502**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**412447**
	Материалы -		Тенге				**6396**
	Всего заработная плата -		Тенге				**255335**
		Накладные расходы -	Тенге				**176181**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47090**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**635718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255335**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**1158494**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1158494**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**1158494**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5293575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**726**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**987837**
		РАЗДЕЛ 5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПРОГРЕВ БЕТОНА.					
		ПРОГРЕВ БЕТОНА ДЛЯ ПРИЯМКА МОНОЛИТНОГО ПРм3 ось 16-17; ось 14-15 ряд "В", 28,5 м3					
32	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами /Провод АППВ 1х6 - от троллеи к греющему кабелю/**	**м кабеля**	**15,0000**		**165,84**	**2488**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,12	1,8	1382,00	2488
		Итого оплата труда:				**165,84**	**2488**
		Накладные расходы	%	72		119,40	1791
		Сметная прибыль	%	8		22,82	342
		Сметная стоимость:				**308,06**	**4621**
33	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000020337 от 08.11.2021г.**	**Провод АППВ 2х2,5**	**м**	**15,0000**		**40,82**	**612**