Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод.Разливочный цех**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г. доп.соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **январь 2022г. (месяц, год) на С02-01-1-02, 110-2020-КМ1.АН конструкции металлические работы**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Стеновой профлист					
1	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2**	**49,0000**		**2380,23**	**116631,27**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,94	46,06	1270,00	58496,20
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1314	6,439	2321,99	14950,39
		Итого оплата труда:				**1498,91**	**73446,59**
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0784	325,00	25,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,181	14,00	16,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,12641	6,194	9174,00	56824,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12641	6,194	2359,00	14611,65
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,245	2779,00	680,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,245	1382,00	338,59
1. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	1,646	27,00	44,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1175,34**	**57591,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	1,46	230,00	335,85
1. 9	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00903	0,44247	160,00	70,80
1.10	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000073	1863688,00	136,98
		Итого материалов:				**11,09**	**543,41**
		Накладные расходы	%	69		1034,25	50678,15
		Сметная прибыль	%	8		273,16	13384,75
		Сметная стоимость:				**3687,64**	**180694,17**
2	**СТ ПРАЙС**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**56,3500**		**4722,42**	**266108,37**
3	**СТ Счет-фактура ТОО "Центр Крепежных систем" №00600002052 от 03.09.2021г.,№00600 002490 от 01.11.2021г.,№00600 002432 от 25.10.2021г.,№00060 0002251 от 28.09.2021**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5,5 мм х 25 мм**	**шт.**	**294,0000**		**7,27**	**2137,38**
		Сметная прибыль	%	8		0,58	170,99
		Сметная стоимость:				**7,85**	**2308,37**
		Акт №4060 за октябрь 2021г.					
4	**СТ Счет-фактура ТОО "Центр Крепежных систем" №00600002052 от 03.09.2021г.**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5,5 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**6,3372**		**-7,27**	**-46,07**
		Сметная прибыль	%	8		-0,58	-3,69
		Сметная стоимость:				**-7,85**	**-49,76**
5	**СТ Счет-фактура ТОО "Центр Крепежных систем" №00600002052 от 03.09.2021г.,№00600 002490 от 01.11.2021г.,№00600 002432 от 25.10.2021г.,№00060 0002251 от 28.09.2021**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5,5 мм х 25 мм**	**шт.**	**6337,2000**		**7,27**	**46071,44**
		Сметная прибыль	%	8		0,58	3685,72
		Сметная стоимость:				**7,85**	**49757,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**430902,39**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**48162,75**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**48162,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3853,02**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**52015,77**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**116631,27**
		Материалы -	Тенге				**543,41**
		Всего заработная плата -	Тенге				**73446,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**50678,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13384,75**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**180694,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73446,59**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**266108,37**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**266108,37**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**266108,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**498818,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73446,59**
		РАЗДЕЛ 2.Кровельный профлист					
6	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2 покрытия**	**134,3700**		**613,79**	**82474,96**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	0,317	42,595	1202,00	51199,00
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	3,588	2244,57	8052,79
		Итого оплата труда:				**440,96**	**59251,79**
6. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,214992	325,00	69,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	3,238	14,00	45,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02353	3,162	9174,00	29005,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02353	3,162	2359,00	7459,16
6. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,429984	2779,00	1194,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,429984	1382,00	594,24
6. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	2,257	27,00	60,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**226,07**	**30377,02**
6. 8	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,881	230,00	432,67
6. 9	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,564354	160,00	90,30
6.10	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000202	1863688,00	375,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	69		6,69	898,94
		Сметная прибыль	%	8		304,26	40883,74
		Сметная стоимость:				73,44	9868,70
7	**СТ Счет-фактура ТОО"МеталлоСклад-Т" №10000037603 от 13.10.2021г.**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм.**	**м2**	**154,5255**		**991,50**	**133227,39**
		Сметная прибыль	%	8		**3391,19**	**524025,33**
		Сметная стоимость:				271,30	41922,03
8	**СТ Счет-фактура ТОО "ЦентрКрепежных систем" №00600002361 от 15.10.2021г.**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 6,3 мм х 50 мм**	**шт.**	**671,8500**		**3662,49**	**565947,36**
		Сметная прибыль	%	8		**16,10**	**10816,78**
		Сметная стоимость:				1,29	865,34
		Акт №4060 за октябрь 2021г.				**17,39**	**11682,12**
9	**СТ Счет-фактура ТОО "ЦентрКрепежных систем" №00600002361 от 15.10.2021г.**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 6,3 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**2,4654**		**-16,10**	**-39,69**
		Сметная прибыль	%	8		-1,29	-3,18
		Сметная стоимость:				**-17,39**	**-42,87**
10	**СТ Счет-фактура ТОО "ЦентрКрепежных систем" №00600002361 от 15.10.2021г.**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 6,3 мм х 50мм**	**шт.**	**1137,2000**		**16,10**	**18308,92**
		Сметная прибыль	%	8		1,29	1464,71
		Сметная стоимость:				**17,39**	**19773,63**
11	**СТ Счет-фактура ТОО "ЦентрКрепежных систем" №00600002312 от 15.10.2021г.**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 6,3 мм х 50мм**	**шт.**	**2000,0000**		**15,05**	**30100,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,20	2408,00
		Сметная стоимость:				**16,25**	**32508,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**665686,30**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**583211,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**583211,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**46656,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**629868,24**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**82474,96**
Материалы -			Тенге				**898,94**
Всего заработная плата -			Тенге				**59251,79**
Накладные расходы -			Тенге				**40883,74**
Сметная прибыль -			Тенге				**9868,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**133227,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59251,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**763095,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59251,79**
		РАЗДЕЛ 3.Профлист.Ворота					
12	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом** Состав работ: 1. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками	**м2**	**24,6200**		**383,15**	**9433,15**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,299	7,361	1225,00	9017,57
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,076322	1761,35	134,43
		Итого оплата труда:				**371,73**	**9152,00**
12. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	1,037	14,00	14,51
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	---	---	---	--
12. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0012	0,029544	9174,00	271,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,029544	2359,00	69,69
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,046778	2779,00	130,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,046778	1382,00	64,65
		Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**415,59**
		Накладные расходы	%	69		256,49	6314,87
		Сметная прибыль	%	8		51,17	1259,84
		Сметная стоимость:				**690,82**	**17007,87**
13	**СТ ПРАЙС**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**28,3130**		**4722,42**	**133705,88**
14	**СТ Счет-фактура ТОО "Центр Крепежных систем" №00600002052 от 03.09.2021г.**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 5,5 мм х 51 мм**	**шт.**	**147,7200**		**11,17**	**1650,03**
		Сметная прибыль	%	8		0,89	132,00
		Сметная стоимость:				**12,06**	**1782,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**144789,06**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1650,03**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1650,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132,00**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1782,03**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9433,15**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9152,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**6314,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1259,84**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**17007,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				9152,00
	Стоимость прочих работ -		Тенге				133705,88
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				133705,88
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				133705,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				152495,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				9152,00
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1241377,75
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				118712,77
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				88384,27
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23137,61
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1034280,72
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				97876,76
	ИТОГО:		Тенге				1339254,51
	Сметная прибыль		Тенге				75155,21
	ИТОГО по акту:		Тенге				1414409,72
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				70 771,40
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				1 485 181,12
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**1 485 181,12**
	НДС 12%		Тенге				178 221,73
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**1 663 402,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

18.01.22г

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833