Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения.Сети 6кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020 г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **январь 2022 г.** (месяц, год) на С04-03 110-2020-0-ЭС1 Наружные сети электроснабжения. Сети 6кВ

Составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
1	**Е11-090203-0201 1109-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж**	**т конструкций**	**8,0386**		**82268,09**	**661319**
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций эстакад 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	39,6	318,328	1382.00	439930
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,84	30,868	1937,01	59792
		Итого оплата труда:				**62165,28**	**499722**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,19	41,72	325,00	13559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1.286	5063,00	6512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,286	1974,00	2539
1. 5	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,32	10,611	5430,00	57617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	10,611	1974,00	20946
1. 6	813 С (3105-0103-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	2,12	17,042	7998,00	136300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,12	17,042	1974,00	33641
1. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,72	54,019	29,00	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	1,929	2779,00	5361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	1,929	1382,00	2666
1. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,18	17,524	27,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27540,89**	**221390**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		42894,04	344808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10012,97	80490
		Сметная стоимость:				**135175,10**	**1086617**
2	**Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Балка №20 Б 1/ двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014**	**т**	**2,6109**		**416567,35**	**1087595**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки 63х63х5х12 мм	т	0,0606		327369,73	19839
4	Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 10	т	0,2141		367402,37	78668
5	Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12, № 14	т	0,7211		370735,59	267352
6	Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16 ст3	т	0,8686		362232,48	314635
7	Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм/+63х63х5 СТ3/	т	0,6868		386891,50	265717
8	Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм/+100х100х8х12/	т	0,1596		210485,98	33589

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Накладная №1101 от 15.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм/+63х63х5 12/**	**т**	**0,3656**		**425155,49**	**155445**
10	**Накладная №1101 от 15.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16 ст3**	**т**	**2,3513**		**455486,08**	**1070975**
11	**Ц13-080201-1208 1308-0201-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	**шт.**	**200,0000**		**53,65**	**10730**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,021	4,2	1382,00	5804
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	1,2	1678,33	2014
		Итого оплата труда:				**39,09**	**7818**
11. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,6	5430,00	3258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6	1974,00	1184
11. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,6	2779,00	1667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6	1382,00	829
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**4926**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		28,15	5629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,54	1309
		Сметная стоимость:				**88,34**	**17668**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Накладная №1101 от 15.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Консоль К11614/267**	**шт**	**200,0000**		**1143,67**	**228734**
13	**Ц13-080201-1205 1308-0201-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	**шт.**	**160,0000**		**434,99**	**69599**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,252	40,32	1382,00	55722
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,76	1678,41	2954
		Итого оплата труда:				**366,72**	**58676**
13. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,88	5430,00	4778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,88	1974,00	1737
13. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,22	35,2	189,00	6653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
13. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,88	2779,00	2446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,88	1382,00	1216
		Итого эксплуатация машин:				**86,73**	**13877**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		264,04	42247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,92	8948
		Сметная стоимость:				**754,96**	**120793**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Накладная №1101 от 15.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Стойка К1153 УТ2,5**	**шт**	**160,0000**		**1865,58**	**298493**
15	**Ц13-080206-1719 1308-0206-1719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки	**м**	**76,3514**		**968,38**	**73937**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,59	45,047	1338,00	60273
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,886	1678,05	4843
		Итого оплата труда:				**852,85**	**65116**
15. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	1,443	5430,00	7836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,443	1974,00	2848
15. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	9,62	189,00	1818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0189	1,443	2779,00	4010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,443	1382,00	1994
		Итого эксплуатация машин:				**178,96**	**13664**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		614,05	46884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,59	9666
		Сметная стоимость:				**1709,03**	**130486**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Накладная №1101 от 15.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Труба профильная наружными размерами 100 х 100 х 4 мм**	**т**	**0,9040**		**385190,88**	**348213**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4984840**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**154266**
Всего заработная плата -			Тенге				**131610**
		Накладные расходы -	Тенге				**94760**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19923**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**268949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131610**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4169255**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4169255**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4169255**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**661319**
Всего заработная плата -			Тенге				**499722**
		Накладные расходы -	Тенге				**344808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80490**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1086617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**499722**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5524821**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**631332**
		РАЗДЕЛ 2.					
17	**Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**20,0000**		**53560,65**	**1071213**
		Состав работ: 1. Установка и снятие палатки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	9,45	189	1382,00	261198
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,88	177,6	1651,18	293250
		Итого оплата труда:				**27722,40**	**554448**
17. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,6	5430,00	3258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	1974,00	1184
17. 4	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,82	176,4	4564,00	805090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	8,82	176,4	1651,00	291236
17. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,6	2779,00	1667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	1382,00	829
		Итого эксплуатация машин:				**40500,75**	**810015**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		19960,13	399203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5881,66	117633
		Сметная стоимость:				**79402,44**	**1588049**
18	**Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН2-1-300/400-А-М/+Муфта POLT 12E/3XI-H4/с нак. 300-400/**	**шт.**	**20,0000**		**99712,58**	**1994252**
19	**Ц13-080201-1213 1308-0201-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**238,97**	**478**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,15	0,3	1382,00	415
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0088	1704,55	15
		Итого оплата труда:				**214,68**	**430**
19. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0044	5430.00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0044	1974,00	9
19. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,072	0,144	189,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0044	2779,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0044	1382,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**31,67**	**64**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		154,57	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,48	63
		Сметная стоимость:				**425,02**	**850**
20	**Приходная накладная №387 от 19.11.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут/+Хомут обжимной металлический для кабеля/**	**шт.**	**2,0000**		**0,85**	**2**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**3065945**
В том числе:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		**1071691**
Всего заработная плата -	Тенге		**554878**
Накладные расходы -	Тенге		**399512**
Сметная прибыль -	Тенге		**117696**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		**1588899**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**367**
Сметная заработная плата -	Тенге		**554878**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1994254**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**1994254**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**1994254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3583153**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554878**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ. МАТЕРИАЛЫ					
21	**Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**76,3514**		**1351,96**	**103224**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,418	31,915	1382,00	44106
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1934	14,766	1403,19	20720
		Итого оплата труда:				**849,06**	**64826**
21.3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0457	3,489	5430,00	18947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	3,489	1974,00	6887
21.4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,102	7,788	3898,00	30357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,102	7,788	1157,00	9011
21.5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,102	7,788	15,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0457	3,489	2779,00	9697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	3,489	1382,00	4822

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**774,28**	**59117**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		611.32	46675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157.06	11992
		Сметная стоимость:				**2120,34**	**161891**
22	**Ц13-080201-0806 1308-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**3473,6486**		**1124,93**	**3907598**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,363	1260,934	1382,00	1742611
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,156	541,889	1380,77	748224
		Итого оплата труда:				**717,07**	**2490835**
22. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0335	116,367	5430,00	631874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0335	116,367	1974,00	229708
22. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,089	309,155	3898,00	1205085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089	309,155	1157,00	357692
22. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,089	309,155	15,00	4637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
22. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0335	116,367	2779,00	323385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0335	116,367	1382,00	160819
		Итого эксплуатация машин:				**623,26**	**2164986**