1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		516,29	1793401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,30	456080
		Сметная стоимость:				**1772,51**	**6157079**
23	**Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**80,0000**		**647,91**	**51833**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,231	18,48	1382,00	25539
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0828	6,624	1310,54	8681
		Итого оплата труда:				**427,75**	**34220**
23. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,976	5430,00	5300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,976	1974,00	1927
23. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0584	4,672	3898,00	18211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0584	4,672	1157,00	5406
23. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0584	4,672	15,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0122	0,976	2779,00	2712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,976	1382,00	1349
		Итого эксплуатация машин:				**328,67**	**26294**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		307,98	24639

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,47	6118
		Сметная стоимость:				**1032,36**	**82589**
24	**чет-ф.от 27.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(А)3х300 (мк)25-10/Фактический вес кабеля=4305кг:406м/барабан/итого :10,603 кг/м/квиток-паспорт прилагается/стоимость без НДС/**	**км**	**3,5500**		**10319420,00**	**36633941**
25	**чет-ф.от 08.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Кабель силовой ВВГ 3х95х1х50 ГОСТ 16442-80**	**м**	**80,0000**		**16809,59**	**1344767**
26	**Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение** Состав работ: 1. Комплектование проводов 2. Присоединение	**жила**	**16,0000**		**216,07**	**3457**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,15	2,4	1435,00	3444
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0032	1562,50	5
		Итого оплата труда:				**215,59**	**3449**
26. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0016	5430,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0016	1974,00	3
26. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0016	2779,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0016	1382,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		155,22	2484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,70	475
		Сметная стоимость:				**401,00**	**6416**
27	**чет-ф.от 08.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Наконечник кабельный медный ТМ 50х10 ТМ 10-6-5 мм**	**шт.**	**4,0000**		**398,58**	**1594**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**чет-ф.от 08.12.2021, ТОО "СМУ-5", 2021г**	**Наконечник кабельный медный ТМ 95-10 15мм УХЛЗТ 12 (опрес.)**	**шт.**	**12,0000**		**823,74**	**9885**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**42056299**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**42056299**
Всего заработная плата -			Тенге				**2593330**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37990187**
		Накладные расходы -	Тенге				**1867199**
		Сметная прибыль -	Тенге				**474665**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**44398163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1877**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2593330**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**44398163**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1877**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2593330**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**50107084**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2639042**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3314346**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1140498**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**44153696**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**2706279**
ИТОГО:			Тенге				**52813363**
Сметная прибыль			Тенге				**692774**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по Акту:		Тенге				**53506137**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				2 677 233,07
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				56 183 370,07
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**56 183 370,07**
	НДС 12%		Тенге				6 742 004,41
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**62 925 374,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

26.01.22г.