Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **февраль 2022г.** (месяц, год) на С02-03-01, 110-2020-2.1-АР **общестроительные работы (раздел АР)**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРИ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ 2.1					
1	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции металлические массой до 0,5 т (мет конструкции дверей). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0950**		**555966,03**	**52816,77**
1. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	20,6416	1744,00	35998,95
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**35998,95**
1. 2	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	74,256	7,0543	1783,00	12577,85
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0213	16,00	0,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022 01-099-0100	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,149	303,00	45,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022 01-099-0100	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0319	48,00	1,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	314-502-0304 РСНБ РК 2022 01-099-0100	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,534	0,1458	107,00	15,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	341-106-0101 РСНБ РК 2022 01-099-0100	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,352	0,2234	315,00	70,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	315-202-0501 РСНБ РК 2022 01-099-0100	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,016	0,1915	85,00	16,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133969,68**	**12727,12**
1. 9	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,1045	265,00	27,69
1.10	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,0285	187,00	5,33
1.11	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,0045	897320,00	4057,68
		Итого материалов:				**43060,03**	**4090,70**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	24839,28
		Сметная прибыль	%	8		65394,57	6212,48
		Сметная стоимость:				**882826,66**	**83868,53**
2	**СТСЧЕТ ФАКТУРА 1238 от 13.09.2021г.**	**Труба профильная 50х50х1,5(2)**	**кг**	**61,5200**		**451,79**	**27794,12**
3	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /диам.16мм/**	**т**	**0,0005**		**292553,57**	**146,28**
4	**СТПРАЙС**	**Сталь угловая 50х50х4 (8,904 кг)**	**пог.м**	**8,6000**		**1665,98**	**14327,43**
5	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Навес**	**шт**	**4,0000**		**--**	**--**
6	**СТСЧЕТ ФАКТУРА 1238 от 13.09.2021г.**	**Труба 14х2,5**	**кг**	**0,0750**		**800,69**	**60,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13.09.2021г.**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-3х1250х2500 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 16523-97)**	**кг**	**0,8500**		**237,68**	**202,03**
8	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00600002192 от 22 сентября 2021г.**	**Саморез кровельный (металл-металл), 5,5х25 оцинкованный**	**шт**	**34,0000**		**8,16**	**277,44**
		Сметная прибыль	%	8		0,65	22,20
		Сметная стоимость:				**8,81**	**299,64**
9	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Стеклопластик**	**м2**	**4,4000**		**--**	**--**
10	**1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Двери из листовой стали и проката, в том числе монтаж стеклопластика. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление арок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,1050**		**43783,97**	**4597,32**
10. 1	002-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,904	1,6699	1870,00	3122,75
		Итого оплата труда:				**29740,48**	**3122,75**
10. 2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,312	0,4528	444,00	201,03
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1344	0,0141	27,00	0,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1568	0,0165	48,00	0,79
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,109	0,1164	258,00	30,04
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022 01-099-0100	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,882	0,1976	85,00	16,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2371,69**	**249,03**
10. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,126	265,00	33,39
10. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,0378	187,00	7,07
10. 9	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,0013	897320,00	1130,62
10.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	467116,00	15,20
10.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0001	623062,00	39,25
		Итого материалов:				**11671,80**	**1225,54**
		Накладные расходы	%	69		20520,93	2154,70
		Сметная прибыль	%	8		5144,39	540,16
		Сметная стоимость:				**69449,29**	**7292,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**100221,44**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**277,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**277,44**
Сметная прибыль -			Тенге				**22,20**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**299,64**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**146,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**146,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**146,28**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**57414,09**
Материалы -			Тенге				**5316,24**
Всего заработная плата -			Тенге				**39121,70**
Накладные расходы -			Тенге				**26993,98**
Сметная прибыль -			Тенге				**6752,64**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**91160,71**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22,31**
Сметная заработная плата -			Тенге				**39121,70**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**42383,63**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42383,63**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**42383,63**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**133990,26**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39121,70**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**100221,44**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**39121,70**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12976,15**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**48123,59**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**26993,98**
	ИТОГО:		Тенге				**127215,42**
	Сметная прибыль		Тенге				**6774,84**
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**133 990,26**
	НДС 12%		Тенге				16 078,83
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**150 069,09**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Мангистау»
Инкарбеков Кайрат Контекбаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

28.02.22г