Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арық" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"**

Исполнитель: **ТОО "XAN STROY 2005"**

Лимит финансирования на 2022 год без НДС: **38 180 000 тенге**

Адрес: Жамбылская область, г.Тараз, ПРОЕЗД ЖЕЛТОКСАН, 4
БИН: 50840010619
ИИК: KZ32601A161000225951
БИК: АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: **39 145 572 тенге**
б) за отчетный месяц: **9 012 008 тенге**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат октябрь месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Оргачизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		68	29.03.2022 г						

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала год (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Количество	Сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арық" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.	тенге	**39 145 572,32**				30 133 564,00	39 145 572,32		9 012 008,32	**39 145 572,32**
	Итого к оплате		**39 145 572,32**					39 145 572,32		9 012 008,32	**39 145 572,32**

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ **Жансұлтанұлы Қайрат**

Исполнитель:

ТОО "XAN STROY 2005"

Директор: _____ **Әшімбаев Алмаз**

Авторский надзор:

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
Кызылординский филиал

_____ **Ахметов Р.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абибуллаев Галымжан**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью "XAN STROY 2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (Доп. согл. к договору №68) **№196** от **08.11.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-2-1 Гидротехническое сооружение (ВРТ-2х14-0)									
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы									
1	15	Е11-370401-0213	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**		16,8	14016,34	4851,22	235475	81500	48942	122337	386437
			м3 сборных конструкций			6251,9	1750,26	105032	29404		28625	
2	16	С123-011202-1309	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**		11,6	153738		1783361		1783361		1926030
				м							142669	
3	30	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**		3,07	4470,87	1575,03	13726	4835	8228	1889	16864
			м3 материала основания в плотном теле			215,78	353,8	662	1086		1249	
4	31	Е11-420102-0102	**Монолитный железобетон откосов узлов соединения плит, блоков зуба, дна и заплечников**		1,3	4962,3	478,46	6451	622	3311	1915	9035
			м3 бетона в конструкции			1936,92	229,23	2518	298		669	
5	32	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**		0,07	242664		16986		16986		18345
				т							1359	
6	33	Е11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**		2,19	4470,78	1574,89	9791	3449	5869	1347	12029
			м3 материала основания в плотном теле			215,98	353,42	473	774		891	
7	34	Е11-420102-0102	**Монолитный железобетон узлов соединения плит поарматуре в виде отдельных стержней**		0,2	28695	480	5739	96	5256	294	6516
			м3 бетона в конструкции			1935	230	387	46		483	
8	35	С121-050301-3501	**Стоимость арматуры в виде отдельных стержней**		0,01	242664		2427		2427		2621
				т							194	
9	36	Е11-370401-0103	**Устройство зуба из монолитного бетона М-200**		2,2	33620,46	1076,82	73965	2369	60267	11203	91981
				м3 конструкции		5149,55	446,36	11329	982		6813	
10	37	Е11-370401-0206	**Монтаж блоков БН-14 из сборного железобетона**		2,7	22238,15	6640	60043	17928	20309	25694	92596
			м3 сборных конструкций			8076,3	2381,11	21806	6429		6859	
11	38	С121-049999-9917	**Стоимость блоков БН-14 бетон М-200**		2,7	39421		106437		106437		114952
				м3							8515	
12	39	Е11-420102-0102	**Крепление дна и заплечников канала монолитным железобетоном толщиной 6см по армосетке на слое щебня**		0,8	28685	477,5	22948	382	21017	1178	26056
			м3 бетона в конструкции			1936,25	228,75	1549	183		1930	
13	40	Е11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**		13,5	4471,11	1575,11	60360	21264	36183	8305	74158
			м3 материала основания в плотном теле			215,78	353,85	2913	4777		5493	
14	41	Е11-370103-0101	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство**		13,8	26813,84	62,97	370031	869	342776	24296	425873
			м3 бетона, гравия или песка в конструкции			1912,03	22,68	26386	313		31546	
15	42	Е11-420103-0205	**Заделка швов цементным раствором**		100	272	4,75	27200	475	8886	12168	42520
				м шва		178,39	0,56	17839	56		3149	
			Итого по разделу: Бетонные и железобетонные работы									3246009

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Прочие работы									
16	43	Е11-420101-0404	Упорный зуб из камня		13	4272,31	232,77	55540	3026	36474	11642	72557
				м3		1233,85	83,08	16040	1080		5375	
17	44	Е11-270401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт		6,8	4760,74	1575	32373	10710	20196	4182	39479
			м3 материала основания в плотном теле			215,74	353,68	1467	2405		2924	
18	45	Е11-410103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя		173,8	796,84	13,67	138491	2376	59758	60322	214720
						439,34	0	76357	0		15905	
19	46	Е11-270602-0601	Одиночная поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня крупностью 10-20 мм		90	1163,76	41,73	104738	3756	99368	2854	116200
				м2 покрытия		17,94	11,42	1615	1028		8607	
20	47	Е11-270602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		90	1980,82	139,46	178274	12551	160101	10054	203393
				м2 покрытия		62,46	40,98	5621	3688		15066	
21	48	Е11-370103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство		90	4482,39	306,62	403415	27596	277948	99642	543303
			м3 бетона, гравия или песка в конструкции			1087,45	129,18	97871	11626		40245	
			Итого по разделу: Прочие работы									1189652
			Раздел: Металлоконструкции (ГС 140х250) - 2 шт									
22	49	Е11-390101-0201	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах		0,488	955053,28	69770,49	466066	34048	349558	63143	571546
				т конструкций		168975,41	18549,18	82460	9052		42337	
23	50	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление затвора		0,412	182788,35	55911	75309	23035	2198	39579	124078
				т конструкций		121543,2	17681	50076	7285		9191	
24	51	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89		0,244	271577		66265		66265		71566
				т							5301	
25	52	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 90 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,062	268025		16618		16618		17947
				т							1329	
26	53	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,026	295890		7693		7693		8308
				т							615	
27	54	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89		0,038	271577		10320		10320		11146
				т							826	
28	55	С123-010201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,44	5022		12254		12254		13234
				м							980	
29	56	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,01	633849		6338		6338		6845
				т							507	
30	57	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,004	282504		1130		1130		1220
				т							90	
31	58	С121-050107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74		0,006	279774		1679		1679		1813
				т							134	
32	59	С121-130816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90		8,6	1319		11343		11343		12250
				кг							907	
33	60	Ц13-220205-0101 Изм. и доп. вып. 17	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования		0,412	368951,85	148295,12	152008	61098	8954	65032	234401
				т		198924	59838,15	81957	24653		17363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	61	Е11-410201-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций		0,9	3767,65	872,12	3391	785	873	1607	5397
				т		1925,76	334,71	1733	301		400	
			Итого по разделу: Металлоконструкции (ГС 140х250) - 2 шт									1079751
			Раздел: Оборудование									
35	62	Ц13-220201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования		2	98741,07	12853,73	197482	25707	17767	103083	324611
				комплект		77004	7490,42	154008	14981		24045	
36	63	5800-0000-0001	Стоимость винтоподъемников 5В		2	483000		966000				966000
				шт						966000		
			Итого по разделу: Оборудование									1290611
			ИТОГО:					5701667	338479	3637090	671766	6806024
								760098	120447	966000	432591	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							966000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**4,3 %**		**251121**				
			Итого с временными									**7057146**
			Зимние удорожания			**4,05 %**		**246691**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7303837**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1331460**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**126757**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8762054**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									**9200157**
			Локальная смета №2-2-2 Трубчатый переезд (ПТО-10-1)									
			Раздел: Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		34	26,5	26,5	901	901	0	255	1248
				м3 грунта		0	10,4	0	354		92	
2	2	Е11-010104-0113	Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		34	45,88	45,88	1560	1560	0	441	2161
				м3 грунта		0	18	0	612		160	
3	3	Е11-010107-0117	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2		279	241,3	232,03	67322	64736	0	15686	89649
				м3 грунта		9,27	68,82	2586	19200		6641	
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Ручная доработка в котловане		13	1647,8	0	21421	0	0	15423	39792
				м3 грунта		1647,8	0	21421	0		2948	
5	5	Е11-360201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных		40	498,36	174,22	19934	6969	0	11393	33833
				м3 грунта		324,14	71,45	12965	2858		2506	
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение во временные отвалы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		208	49,84	49,84	10367	10367	0	2725	14138
				м3 грунта		0	18,19	0	3784		1047	
7	7	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		208	42,65	42,65	8870	8870	0	2331	12097
				м3 грунта		0	15,57	0	3238		896	
8	8	Е11-010107-3202	Грунт отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты		334	278,74	278,74	93098	93098	0	14279	115967
				м2 уплотненной поверхности		0	59,38	0	19832		8590	
9	9	Е11-010107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2		334	72,02	0	24055	0	0	17319	44685
				м2 спланированной поверхности		72,02	0	24055	0		3310	
10	10	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		135	49,84	49,84	6729	6729	0	1768	9177
				м3 грунта		0	18,19	0	2456		680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010107-0117 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунтов из-под воды экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2		10	265,43	255,23	2654	2552	0	618	3534
				м3 грунта		10,2	75,7	102	757		262	
12	12	Е11-010107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2		68	4,54	4,54	309	309	0	102	444
				м2 спланированной поверхности		0	2,09	0	142		33	
13	13	Е11-270401-0101	Отсыпка из песка. Устройство		7	4095,72	1037,29	28670	7261	20420	2796	33983
				м3 материала основания в плотном теле		141,29	228,57	989	1600		2517	
14	14	Е11-010204-0101	Откосы земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой		120	858,44	0,04	103013	5	85404	12675	124943
				м бровки		146,7	0	17604	0		9255	
15	15	С232-050101-0107	Водоотлив		30	1030	1030	30900	30900	0	0	33372
				маш.-ч		0	278	0	8340		2472	
			Итого по разделу: Земляные работы									559023
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы									
16	16	Е11-370401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство		3,7	14016,34	4851,22	51860	17950	10779	26943	85108
				м3 сборных конструкций		6251,9	1750,26	23132	6476		6304	
17	17	С123-011202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011		10	86646		866460		866460		935777
				м							69317	
18	18	Е11-370401-0206	Монтаж оголовков из сборного железобетона		2,76	22237,68	6640,22	61376	18327	20758	26265	94652
				м3 сборных конструкций		8076,45	2381,16	22291	6572		7011	
19	19	С121-049999-9917	Блоки оголовков из тяжелого бетона класса В15		2,76	39421		108802		108802		117506
				м3							8704	
20	20	Е11-420103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т		2,09	10506,18	6727,62	21958	14061	0	8988	33422
				м3 сборных конструкций		3778,56	2545,69	7897	5320		2476	
21	21	С121-040302-9903	Плиты ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		2,09	63171		132027		132027		142589
				м3							10562	
22	22	Е11-420102-0102	Установка железобетонных надолб вручную		0,16	28681,25	481,25	4589	77	4202	236	5211
				м3 бетона в конструкции		1937,5	231,25	310	37		386	
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,6	21466,88	1093,13	34347	1749	30596	2171	39439
				м3		1251,25	240	2002	384		2921	
24	24	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,6	4823,52	1073,5	7718	1718	5774	656	9046
				м3 материала основания в плотном теле		141,26	238,26	226	381		670	
25	25	Е11-380201-0508	Гравийно-песчаная смесь. Отсыпка с берега автосамосвалами		8	3182,39	22,13	25459	177	24847	470	28003
				м3 объема отсыпей		54,38	8,75	435	70		2074	
26	26	Е11-380201-0505	Камень. Отсыпка с берега автосамосвалами		6,2	2917,1	53,01	18086	329	17395	457	20026
				м3 объема отсыпей		58,38	20,8	362	129		1483	
			Итого по разделу: Бетонные и железобетонные работы									1510779
			ИТОГО:					1752485	288644	1327464	163997	2391353
								136377	82542		153317	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**4,3 %**		**102828**				**2494181**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**4,05 %**		**101014**				**2595196**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**339883**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51904**				**2986982**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3136332,34**
			Итого по АКТУ									**12336489,24**
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,65224683			**0,65224683**						**8046436,00**
			НДС			**12%**		**965572**				**965572,32**
			Итого по АКТУ									**9012008,32**

Сдал (Исполнитель)

ТОО "XAN STROY 2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Әшімбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Садыков К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
Кызылординский филиал

_____ Бердимуратов К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

_____ Абибуллаев Галымжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)