Приложение 1
к приказу Министра ндустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 01 2020 года

Заказчик **КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы» 050013, г. Алматы, Республики площадь, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » 2020 г., ТОО «АлматыГидроГеология», Первый заместитель Генерального директора Ауельбаева А.Ж., 040617 Алматинская область, Жамбылский р/н, с. Каргалы, ул. Геология, 1**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 2020 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», эксперт Төреғали Айболат Қуандықұлы, №KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г. на основании приказа №025-ТН от 05.02.2020г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2020 г., ТОО «ОралНефтеГазСтрой», эксперт Разаев Анарбек Бакытович KZ20VJE00011089 от 15.05.2015 г.в соответствии с договором от 28.11.2019 г. № 20с/к,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Бурение скважины №6217, №6218, № 6219, №6220, № 6221, № 6222, №6223, №6225, №6226 и строительство блочно-модульной насосной станции первого подъёма сезонного действия для обеспечения водой на полив зеленых насаждений Алатауского и Бостандыкского районов, г. Алматы»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресам:

№	№ скважины	Наименование работ	Адреса
1	№ 6217	«Бурение скважины №6217, №6218, № 6219, №6220, № 6221, № 6222, №6223, №6225, №6226 и строительство блочно-модульной насосной станции первого подъёма сезонного действия для обеспечения водой на полив зеленых насаждений Алатауского и Бостандыкского районов, г. Алматы»	г. Алматы, Алатауский район, мкр. Саялы, ул. Аккайнар, уч. 7\5
2	№ 6218		г. Алматы, Алатауский район, на территории «Боралдайские сакские курганы»
3	№ 6219		г. Алматы, Алатауский район, Коккайнар, ул. Аркалык, участок 101/13, на территории соснового бора, 1
4	№ 6220		г. Алматы, Алатауский район, на территории соснового бора, 2
5	№ 6221		г. Алматы, Алатауский район, мкр.Гажайып, участок 15/5
6	№ 6222		г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент, уч. 13/13
7	№ 6223		г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42
8	№ 6225		г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, ул.7, уч. 142/65
9	№ 6226		г. Алматы, Алатауский район, мкр. Саялы, уч. 22/5

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

№	№ скважины	Строительство объекта осуществлено на основании:
1	№ 6217	право на землю от "08" июня 2020 года № 2/93-301, договор об аренде земельного участка № 1500 от 18.06.2020г
2	№ 6218	акт на право постоянного землепользования №0272812 от "01" апреля 2006 г., кадастровый номер 20-314-902-004
3	№ 6219	право на землю от "22" октября 2020 года № 4/407-681, договор об аренде земельного участка № 2775 от 28.10.2020 г.
4	№ 6220	право на землю от "22" октября 2020 года № 4/407-681, договор об аренде земельного участка № 2776 от 28.10.2020 г.

5	№ 6221	право на землю от "08" июня 2020 года № 2/93-301, договора об аренде земельного участка №1503 от 18.06.2020г.
6	№ 6222	право на землю от "08" июня 2020 года № 2/93-301, договора об аренде земельного участка №1501 от 18.06.2020г.
7	№ 6223	акт на право постоянного землепользования № 0128076 от "18" июля 2020 года, кадастровый № 20-313-011-728
8	№ 6225	право на землю от "08" июня 2020 года № 2/93-301, договор об аренде земельного участка № 156 от 18.06.2020г.
9	№ 6226	право на землю от "08" июня 2020 года № 2/9-301, договора об аренде земельного участка №1505 от 18.06.2020г.

2) талоны о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ KZ96REA00205945 от 30.12.2020 г., № KZ42REA00205947 от 30.12.2020 г., КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы»** ;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **№08-16, ТОО«ОралНефтеГазСтрой» гл №17008401 от 05.05.2017 г.** ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы» № 1-10/613 от 26.10.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

№	№ скважины	Начало работ	Конец работ	При продолжительности строительства, месяц	
				по норме или по проекту орг-и стр-ва	фактическ и, месяц
1	№ 6217				
2	№ 6218				
3	№ 6219				
4	№ 6220				
5	№ 6221				
6	№ 6222				
7	№ 6223				
8	№ 6225				
9	№ 6226				

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь					
Количество помещений					
Площадь застройки					
Объем здания					
Этажность					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	№ скважины	Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1	№ 6217	Координаты СШ 43°18'28" ВД 76°50'35" Абсолютная отметка - 749,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 200,0 м, диа-ом - 219 мм. В интервале от 120,0 - 143,0 м, 191,0-198,0 м обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сечатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
2	№ 6218	Координаты СШ 43°18'48" ВД 76°51'52" Абсолютная отметка - 730,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 200,0 м, диам-ом - 219 мм. В интервале от 90,55 - 94,55 м, 101,55-105,0 м., 113,0-117,0 м.,122,0-127,0 м., 155,5-160,0 м., 165,5-170,0 м., 171,5-175,0м., 184,5-188,0 м. обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сетчатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
3	№ 6219	Координаты СШ 43°18'49" ВД 76°50'13" Абсолютная отметка - 741,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 200,0 м, диам-ом - 219 мм. В интервале от 84,0 - 91,0 м, 93,0-98,0 м., 110,0-118,0 м.,120,0-125,0 м., 167,0-171,0 м., 191,0-194,0 м., обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сетчатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
4	№ 6220	Координаты СШ 43°18'50" ВД 76°50'06" Абсолютная отметка - 731,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 200,0 м, диам-ом - 219 мм. В интервале от 83,0 - 90,0 м, 110,0-120,0 м., 172,0-175,0 м., обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сетчатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
5	№ 6221	Координаты СШ 43°16'43" ВД 76°48'39" Абсолютная отметка - 758,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 250,0 м, диа-ом - 219 мм. В интервале от 85,0 - 90,0 м., 110,0-115,0 м., 120,0-123,0 м., 165-170 м., 190,0-193,0 м. обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сетчатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.

6	№ 6222	Координаты СШ 43°15'22" ВД 76°48'53" Абсолютная отметка - 760,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 250,0 м, диа-ом - 219 мм. В интервале от 188,0 - 199,0 м, 220,0-234,0 м обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сетчатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
7	№ 6223	Координаты СШ 43°13'07" ВД 76°54'35" Абсолютная отметка - 886,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 250,0 м, диа-ом - 219 мм. В интервале от 220,0м – 240,0 м, обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сечатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
8	№ 6225	Координаты СШ 43°19'21" ВД 76°48'43" Абсолютная отметка - 749,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 300,0 м, диа-ом - 146 мм. В интервале от 315,0-318,0 м, 324,0-330,0 м, 341,0-348,0 м, 350,0-352,0 м, обсажена фильтровой колонной диаметром - 146 мм. Фильтра дырчатые с сечатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.
9	№ 6226	Координаты СШ 43°18'47" ВД 76°50'22" Абсолютная отметка - 742,0м Скважина обсажена эксплуатационной колонной в интервале от + 0,5 - 200,0 м, диа-ом - 219 мм. В интервале от 60,0 - 65,0 м., 90,0-95,0 м., 115,0-130,0 м., 165-170 м., 190,0-195,0 м. обсажена фильтровой колонной диаметром - 219 мм. Фильтра дырчатые с сетчатой накладкой, с диаметром отверстий 18 мм, просверленной в количестве 720 отверстий на 1 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

№	№ скважины	Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации)		
		строительно-монтажные работы	оборудования, инструмента и инвентаря	Всего
1	№ 6217			
2	№ 6218			
3	№ 6219			
4	№ 6220			
5	№ 6221			
6	№ 6222			
7	№ 6223			
8	№ 6225			
9	№ 6226			
	Итого:			

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Бурение скважины №6217, №6218, № 6219, №6220, № 6221, № 6222, №6223, №6225, №6226 и строительство блочно-модульной насосной станции первого подъёма сезонного действия для обеспечения водой на полив зеленых насаждений Алатауского и Бостандыкского районов, г. Алматы» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ливинская Н.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ауельбаева А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.