Приложение 3 приказу Министра по инвестициям и развити Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности существления функций заказчика (застройщи
Форма 2-В

Заказчик **Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «АлматыГидроГеология»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Устройство 10 скважин в Алатауском районе г. Алматы (создание зеленых зон)». Бурение скважин до 200 метров. Л.см 02-09-01. Скважина № 6223**
(наименование, адрес)

Объект **"Бурение 10-ти разведочно-эксплуатационных скважин для технического водоснабжения зеленых зон в Алатауском районе г.Алматы" .**
(наименование)

Договор **Договор подряда (контракт) № 21 с/к от 29.11.2019 г.**

АКТ № 27
выполненых работ за декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	15	23911,45	15249,69	358672	228746	--	173653	574911
						8661,76	4958,12	129926	74372		42586	
2	2	1104-0101-0107 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	30	23911,45	15249,69	717344	457491	--	347307	1149823
						8661,76	4958,12	259853	148744		85172	
3	3	1104-0101-0210 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м бурения	55	72715,67	45890,07	3999362	2523954	--	1911065	6383261
						26825,60	14052,80	1475408	772904		472834	
4	4	1104-0101-0310 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м бурения	100	76254,70	48249,42	7625470	4824942	--	3658979	12187205
						28005,28	15041,53	2800528	1504153		902756	
5	5	1104-0101-0410 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м бурения	50	80120,86	50725,82	4006043	2536292	--	1922575	6402908
						29395,04	15842,03	1469752	792102		474289	
6	6	ТОО«Мурат и К»	Долото трехшарочное ТКЗ 295мм	шт	10	1333080,36	--	13330804	--		--	13330804
						--	--	--	--	13330804	--	

7	7	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	18	51041,00	--	918738	--	918738	--	992237
						--	--	--	--		73499	
8	8	1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	50	4153,05	2203,39	207652	110169	1331	109530	342556
						1923,04	654,13	96152	32706		25375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	10	1104-0201-0204 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	50	4879,01	2663,67	243950	133183	1687	126289	399858
						2181,60	789,90	109080	39495		29619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	11	1104-0201-0208 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	150	5251,22	2904,12	787683	435618	5433	404181	1287214
						2310,88	859,17	346632	128876		95349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	2301-0301-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	250,5	16150,00	--	4045575	--	4045575	--	4369221
						--	--	--	--		323646	
12	12	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,25	25645,00	--	6411	--	6411	--	6924
						--	--	--	--		513	
13	13	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	381007,53	275862,03	2286045	1655172	--	1008383	3557982
						105145,50	92576,56	630873	555459		263554	
14	14	АО«Келет»	СУЗ-83	шт	1	199728,57	--	199729	--		--	199729
						--	--	--	--	199729	--	
15	15	ТАО«КЕЛЕТ»	Провод ВПП 25	м	510	420,98	--	214700	--	214700	--	231876
						--	--	--	--		17176	
16	16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4	24738,27	1814,95	98953	7260	67826	23437	132181
						5966,73	472,01	23867	1888		9791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0225	742661,14	1441,14	16710	32	14739	1779	19968
						86188,00	685,71	1939	15		1479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759 0-87	т	0,00107	633954,00	--	678	--	678	--	732
						--	--	--	--		54	
19	19	"GEOCONA GROUP"	Фильтра ФШО диам.219	м	30	67368,46	--	2021054	--		--	2021054
						--	--	--	--	2021054	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								53590438
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7344010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12912859			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4050714			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5277118		

			- Оборудование, инвентарь	тенге						15551586	
			- Накладные расходы	тенге							9687178
			- Сметная прибыль	тенге							2817692
			ИТОГО ПО АКТУ					**53 590 438**			
			Временные здания и сооружения	1,30%				494 505			
			Итого с временными					54 084 943			
			Зимнее удорожание	1,35%				520 200			
			ИТОГО					54 605 143			
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				781 071			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					55 386 215			
			В текущих ценах на 2020 год - 5 %, К=1					2 769 311			
			В текущих ценах на 2021 год - 95 %, К=1,050036					55 249 643			
			Итого в текущих ценах на 2021 год					58 018 954			
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					6 962 274			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					64 981 228			
			Тендерная скидка	10%				6 498 123			
			ИТОГО СО СКИДКОЙ					**58 483 106**			

Сдал (Подрядчик):
ТОО «АлматыГидроГеология»
(наименование организации, БИН или ИИН)

Генеральный директор _____ **Аязбаев Р.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт _____ **Кызылов Т.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ОралНефтеГазСтрой"
(наименование организации, БИН или ИИН)

Экспер _____ **Кансейіт Б.Ш.**