ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа №64" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Основная средняя школа №64",расположенных по дресу:Карагандинская область,г.Караганда, ул.Вагонная,1а**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за 10.08.2022г

код заказчика	код подрядчика	Договор №23	Договор от 14.02.2022г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Работы по капитально-восстановительному ремонту	63 095 429,52	56 335 204,93							6 760 224,59	63 095 429,52
ИТОГО:	**63 095 429,52**	**56 335 204,93**	-	-	-	-	-	-	**6 760 224,59**	**63 095 429,52**
Удержание резерва на сдачу , 5%	3 154 771,48	2 816 760,25							338 011,23	3 154 771,48
ИТОГО к оплате:		**53 518 444,68**							**6 422 213,36**	**59 940 658,04**

Заказчик

КГУ "Основная средняя школа №64" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Директор _____ Ж.К.Оспанова

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ С.Е.Кайыркенов

Технадзор

ТОО "Строй Потенциал"

(наименование организации)

Эксперт _____ Е.Ю.Сергиенко

Форма 3

Заказчик:КГУ "Основная средняя школа №64" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №23 от 14.02.2022г

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за август 2022г

Объект :Капитальный ремонт зданий КГУ "Основная средняя школа №64",расположенных по дресу:Карагандинская область,г.Караганда, ул.Вагонная,1а

10.08.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	63 095 429,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	63 095 429,52
7	Сумма выполненных работ за август 2022г	63 095 429,52
8	Удержание аванса , 50%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	63 095 429,52

в том числе НДС 12% 6 760 224,59

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Основная средняя школа №64" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Директор_____ Ж.К.Оспанова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **КГУ "Основная средняя школа №64" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **КГУ "Основная средняя школа №64"акимата г. Караганды**

Объект **Капитальный ремонт зданий КГУ "Основная средняя школа №64",расположенных по дресу:Карагандинская область,г.Караганда, ул.вагонная,1а**

Договор № **23 от 14.02.2022г**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2022 г

Ремонтно-восстановительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-демонтажные работы									
		Полы									
1	Е11-460401-0801	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	48,265	15510,68	6447,78	748 623	311 202	--	484 807	1 332 104
					9062,90	2895,06	437 421	139 730		98 674	
2	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	400	128,09	--	51 237	--	--	36 890	95 177
					128,09	--	51 237	--		7 050	
		Санузлы									
3	Е12-120104-0504	**Очистка вручную потолков от водоэмульсионной краски**	м2	42	230,53	--	9 682	--	--	6 971	17 986
					230,53	--	9 682	--		1 332	
4	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	180	733,27	54,16	131 988	9 749	--	91 221	241 065
					679,10	24,76	122 238	4 457		17 857	
5	Е11-460201-0802	**Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	180	204,70	--	36 845	--	--	30 950	73 219
					204,70	--	36 845	--		5 424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				978 375	320 952	--	650 839	1 759 551
							657 423	144 187	--	130 337	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				978 375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					801 610			
		Накладные расходы	тенге				650 839				
		Сметная прибыль	тенге				130 337				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1 759 551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	тенге					801 610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1 759 551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	тенге					801 610			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
6	Е12-030101-1601	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	3,1	54563,15	1459,01	169 146	4 523	60 509	76 329	265 112
					33585,11	612,36	104 114	1 898		19 638	
7	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	3160	2789,67	21,69	8 815 344	68 555	3 698 983	4 047 608	13 891 988
					1597,41	3,70	5 047 806	11 704		1 029 036	
8	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	3160	449,62	3,29	1 420 811	10 392	--	1 131 456	2 756 449
					446,34	1,23	1 410 419	3 901		204 181	
9	С121-050109-0223	**Металлосайдинг, толщиной стали 0,7 мм, с комплектующими**	м2	3476	2312,00	--	8 036 512	--	8 036 512	--	8 679 433
					--	--	--	--		642 921	
10	С121-100102-0109	**Планка примыкания верхняя , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	657	1337,00	--	878 409	--	878 409	--	948 682
					--	--	--	--		70 273	
11	С121-100102-0106	**Планка угла наружного , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	180	840,00	--	151 200	--	151 200	--	163 296
					--	--	--	--		12 096	
12	С121-100102-0105	**Планка угла внутреннего , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	145	837,00	--	121 365	--	121 365	--	131 074
					--	--	--	--		9 709	
		Цоколь									
13	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	140	2789,67	21,69	390 553	3 037	163 879	179 324	615 468
					1597,41	3,70	223 637	519		45 590	
14	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	140	449,62	3,29	62 947	460	--	50 128	122 121
					446,34	1,23	62 487	173		9 046	
15	С121-050109-0223	**Металлосайдинг, толщиной стали 0,7 мм, с комплектующими**	м2	154	2312,00	--	356 048	--	356 048	--	384 532
					--	--	--	--		28 484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,1075949	1337,00	--	38 917	--	38 917	--	42 030
					--	--	--	--		3 113	
17	С121-100102-0106	Планка угла наружного , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,9746835	840,00	--	6 699	--	6 699	--	7 235
					--	--	--	--		536	
18	С121-100102-0105	Планка угла внутреннего , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,4240506	837,00	--	5 377	--	5 377	--	5 807
					--	--	--	--		430	
		Откосы наружные									
19	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3738	750,58	2,33	2 805 662	8 700	757 822	1 900 297	5 082 436
					545,52	1,12	2 039 140	4 190		376 477	
		Двери в санузлах-5шт									
20	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,35	1759,89	94,28	12 935	693	3 058	8 539	23 192
					1249,46	41,36	9 184	304		1 718	
21	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,35	5240,00	--	38 514	--	38 514	--	41 595
					--	--	--	--		3 081	
22	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	425,00	--	4 250	--	4 250	--	4 590
					--	--	--	--		340	
23	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	2083,00	--	10 415	--	10 415	--	11 248
					--	--	--	--		833	
24	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	5541,00	--	27 705	--	27 705	--	29 921
					--	--	--	--		2 216	
		Отмостка									
25	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	121,8	9774,24	2099,19	1 190 502	255 681	488 709	520 177	1 847 533
					3662,66	880,69	446 112	107 268		136 854	
26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостки бетонные. Устройство	м3	40,6	19315,65	9,60	784 215	390	615 845	157 902	1 017 486
					4137,45	--	167 980	--		75 369	
27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9728592	16878,16	1705,90	16 420	1 660	30	14 040	32 897
					15140,90	718,08	14 730	699		2 437	
28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9728592	253896,00	--	247 005	--	247 005	--	266 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--		19 760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				25 590 952	354 091	15 711 251	8 085 800	36 370 890
							9 525 609	130 655	--	2 694 138	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25 548 582				
	Материалы		тенге				5 788 836				
	Всего заработная плата		тенге					9 656 264			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9 880 046				
		Накладные расходы	тенге				8 085 799				
		Сметная прибыль	тенге				2 690 750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36 325 131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8 582
		Сметная заработная плата	тенге					9 656 264			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				42 370				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				42 370				
		Сметная прибыль	тенге				3 390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				45 760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				36 370 891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8 582
		Сметная заработная плата	тенге					9 656 264			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
29	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	574,9	1641,95	112,04	943 959	64 410	450 224	411 495	1 463 890
					746,78	14,67	429 325	8 436		108 436	
30	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами/гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	574,9	1033,94	55,15	594 414	31 708	303 666	248 019	909 827
					450,58	8,37	259 040	4 810		67 395	
31	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство**	м2 стяжки	574,9	824,68	35,26	474 106	20 272	234 475	215 394	744 660
					381,56	17,02	219 359	9 784		55 160	
32	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	574,9	248,82	35,97	143 046	20 679	116 945	14 221	169 849
					9,43	16,88	5 422	9 707		12 581	
33	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	574,9	5327,32	91,55	3 062 678	52 633	2 176 617	805 616	4 177 758
					1449,69	41,07	833 428	23 610		309 464	
34	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	310	603,47	2,00	187 075	618	80 364	100 007	310 049
					342,24	0,96	106 093	298		22 967	
35	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	160	3753,16	20,67	600 506	3 308	534 978	60 015	713 362
					388,88	10,16	62 220	1 625		52 842	
36	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	112,5	328,57	0,80	36 964	90	23 676	12 447	53 364
					117,32	0,38	13 198	43		3 953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7 К=0,8	Покрытия из брусчатки. Разборка	м2 покрытия	52	1232,48	141,22	64 089	7 343	--	55 229	128 864
					1091,26	38,63	56 746	2 009		9 545	
38	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство	м2 покрытия	52	1701,32	176,52	88 469	9 179	8 358	69 037	170 106
					1364,08	48,29	70 932	2 511		12 600	
39	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	52	1609,00	--	83 668	--	83 668	--	90 361
					--	--	--	--		6 693	
		Потолки									
40	Е11-460401-0606	Потолки Армстронг. Разборка	м2	120	687,51	46,35	82 501	5 562	--	67 006	161 467
					641,15	23,58	76 938	2 830		11 961	
41	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	120	1409,59	138,59	169 151	16 631	--	128 430	321 388
					1271,00	66,82	152 520	8 018		23 807	
42	С122-030301-0108	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	120	3150,00	--	378 000	--	378 000	--	408 240
					--	--	--	--		30 240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6 908 626	232 435	4 390 971	2 186 916	9 823 185
							2 285 223	73 680	--	727 644	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6 908 626				
	Материалы		тенге				3 929 300				
	Всего заработная плата		тенге					2 358 903			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				378 000				
	Местные материалы		тенге				83 668				
		Накладные расходы	тенге				2 186 917				
		Сметная прибыль	тенге				727 643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9 823 186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 938
		Сметная заработная плата	тенге					2 358 903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9 823 186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 938
		Сметная заработная плата	тенге					2 358 903			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка санузлов									
43	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	42	1316,95	9,18	55 312	385	17 975	29 658	91 768
					879,81	2,88	36 952	121		6 798	
44	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	42	540,38	3,59	22 696	151	8 028	11 672	37 117
					345,64	1,74	14 517	73		2 749	
45	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1266,78	90,30	228 020	16 253	53 402	136 958	394 176
					879,81	71,29	158 365	12 832		29 198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	180	4549,10	29,52	818 837	5 314	436 584	304 765	1 213 490
					2094,10	22,32	376 939	4 017		89 888	
		Прочее									
47	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	50,27	93,00	--	4 675	--		--	5 049
					--	--	--	--		374	
48	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 12 км	т	50,27	234,00	--	11 763	--		--	12 704
					--	--	--	--		941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1 141 303	22 103	515 989	483 053	1 754 304
							586 773	17 043	--	129 948	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1 141 303				
	Материалы		тенге				515 989				
	Всего заработная плата		тенге					603 816			
	Транспортные расходы		тенге				16 438				
		Накладные расходы	тенге				483 053				
		Сметная прибыль	тенге				129 948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 754 305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	тенге					603 816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1 754 305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	тенге					603 816			
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы водопровода и канализации									
49	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	70,3	386,33	2,97	27 159	208	2 146	17 914	48 679
					352,84	1,07	24 805	75		3 606	
50	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	140	664,57	5,06	93 039	709	7 360	61 362	166 754
					606,93	1,82	84 970	255		12 352	
51	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	120	727,15	3,37	87 258	405	--	62 682	161 935
					723,78	1,72	86 853	206		11 995	
52	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	555,41	5,48	3 332	33	--	2 388	6 178
					549,94	2,79	3 300	17		458	
53	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	7	1116,52	16,65	7 816	117	--	5 586	14 474
					1099,87	8,47	7 699	59		1 072	
54	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	19	690,48	6,11	13 119	116	--	9 405	24 326
					684,36	3,11	13 003	59		1 802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				231 723	1 587	9 506	159 337	422 346
							220 630	671	--	31 285	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				231 723				
	Материалы		тенге				9 506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					221 301			
		Накладные расходы	тенге				159 337				
		Сметная прибыль	тенге				31 285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				422 345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	тенге					221 301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				422 345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	тенге					221 301			
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1									
		Водомерный узел									
55	**Е11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	1	637,30	33,25	637	33	19	589	1 324
					584,66	16,01	585	16		98	
56	**С123-030301-0305**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч**	**шт.**	1	141431,00	--	141 431	--	141 431	--	152 745
					--	--	--	--		11 314	
57	**С123-030302-0101**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	1	40350,00	--	40 350	--	40 350	--	43 578
					--	--	--	--		3 228	
58	**С123-030302-0605**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus**	**шт.**	1	10342,00	--	10 342	--	10 342	--	11 169
					--	--	--	--		827	
59	**С123-020802-1401**	**Пробка Ц-20 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	1	909,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
60	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	1	10406,97	--	10 407	--	10 060	340	11 606
					346,58	--	347	--		860	
61	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	2438,11	150,50	4 876	301	596	3 963	9 546
					1989,72	32,03	3 979	64		707	
62	**С123-040103-0302**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	2	10453,00	--	20 906	--	20 906	--	22 578
					--	--	--	--		1 672	
63	**Е11-181001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	1	1617,44	282,87	1 617	283	20	1 372	3 229
					1313,95	85,99	1 314	86		239	
64	**С123-041013-0205**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	1	4577,00	--	4 577	--	4 577	--	4 943
					--	--	--	--		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2438,11	150,50	2 438	151	297	1 981	4 773
					1989,72	32,03	1 990	32		354	
66	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	10453,00	--	10 453	--	10 453	--	11 289
					--	--	--	--		836	
67	С121-060510-1003	Опоры ОП-1/под одомерный узел -2 шт/	т	0,086	449041,00	--	38 618	--	38 618	--	41 707
					--	--	--	--		3 089	
68	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2404,86	117,25	43 287	2 111	5 361	35 381	84 962
					1989,72	16,01	35 815	288		6 293	
69	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	841,00	--	15 138	--	15 138	--	16 349
					--	--	--	--		1 211	
		Счетчик холодной воды									
70	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	637,30	33,25	637	33	19	589	1 324
					584,66	16,01	585	16		98	
71	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3 194	--	3 194	--	3 450
					--	--	--	--		256	
72	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1310,87	194,86	1 311	195	14	1 138	2 645
					1101,59	60,08	1 102	60		196	
73	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	754,00	--	754	--	754	--	814
					--	--	--	--		60	
74	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2404,86	117,25	2 405	117	298	1 966	4 720
					1989,72	16,01	1 990	16		350	
75	С123-041001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2238,00	--	2 238	--	2 238	--	2 417
					--	--	--	--		179	
		Материалы									
76	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	2480,60	687,10	24 806	6 871	243	19 165	47 489
					1769,18	186,46	17 692	1 865		3 518	
77	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,46	618,00	--	5 846	--	5 846	--	6 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		468	
78	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	195	3178,91	35,47	619 888	6 916	504 811	108 715	786 891
					554,67	14,22	108 161	2 773		58 288	
79	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3178,91	35,47	63 578	709	51 776	11 150	80 707
					554,67	14,22	11 093	284		5 978	
80	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	215	97,95	1,52	21 060	327	653	19 678	43 997
					93,39	--	20 080	--		3 259	
81	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1567,43	20,18	86 208	1 110	348	83 062	182 812
					1540,91	0,12	84 750	6		13 542	
82	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	54,45	207,00	--	11 271	--	11 271	--	12 173
					--	--	--	--		902	
83	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7830,61	--	15 661	--	7 513	7 985	25 538
					4074,19	--	8 148	--		1 892	
84	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	12348,00	--	19 757	--	19 757	--	21 337
					--	--	--	--		1 581	
85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,371552	85,88	2,92	118	4	46	47	178
					49,33	0,32	68	--		13	
86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,371552	79,24	2,07	109	3	66	28	147
					28,83	0,32	40	--		11	
87	С123-020401-0912	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 63x2	шт.	2	2870,00	--	5 740	--	5 740	--	6 199
					--	--	--	--		459	
88	С123-020401-0511	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50x20	шт.	1	1679,00	--	1 679	--	1 679	--	1 813
					--	--	--	--		134	
		Трубопроводная арматура									
89	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2438,11	150,50	4 876	301	596	3 963	9 546
					1989,72	32,03	3 979	64		707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54296,00	--	108 592	--	108 592	--	117 279
					--	--	--	--		8 687	
91	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1393,00	--	5 572	--	5 572	--	6 018
					--	--	--	--		446	
92	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5991,50	106,40	5 992	106	121	3 548	10 302
					5764,50	51,24	5 765	51		763	
93	С123-040103-3416	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	277243,00	--	277 243	--	277 243	--	299 422
					--	--	--	--		22 179	
94	С123-051207-2301	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 с, крутящий момент - 5 Н Х м, типа Danfoss	шт.	1	78628,00	--	78 628	--	78 628	--	84 918
					--	--	--	--		6 290	
95	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	1273,00	--	14 003	--	14 003	--	15 123
					--	--	--	--		1 120	
96	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2404,86	117,25	55 312	2 697	6 851	45 209	108 563
					1989,72	16,01	45 764	368		8 042	
97	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2210,00	--	2 210	--	2 210	--	2 387
					--	--	--	--		177	
98	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	841,00	--	18 502	--	18 502	--	19 982
					--	--	--	--		1 480	
		Крепление трубопровода									
99	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	165	537,00	--	88 605	--	88 605	--	95 693
					--	--	--	--		7 088	
100	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	195	671,87	83,13	131 015	16 209	51 875	53 760	199 558
					322,72	40,03	62 931	7 806		14 782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-110404-1410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	195	553,00	--	107 835	--	107 835	--	116 462
					--	--	--	--		8 627	
102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,9011	85,88	2,92	2 997	102	1 173	1 196	4 528
					49,33	0,32	1 722	11		335	
103	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,9011	158,47	4,14	5 531	145	3 374	1 404	7 490
					57,66	0,64	2 012	22		555	
		Противопожарное оборудоване									
104	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	24220,54	145,04	266 426	1 595	250 247	14 810	303 735
					1325,84	48,04	14 584	528		22 499	
105	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11	2064,78	34,61	22 713	381	291	21 753	48 022
					2003,77	14,09	22 041	155		3 557	
106	С123-080307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	11	21130,00	--	232 430	--	232 430	--	251 024
					--	--	--	--		18 594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				2 660 728	40 700	2 163 491	442 792	3 351 797
							456 536	14 514	--	248 279	
	Стоимость монтажных работ		тенге				238 422				
	Материалы		тенге				121				
	Всего заработная плата		тенге					5 816			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232 430				
		Накладные расходы	тенге				3 548				
		Сметная прибыль	тенге				19 358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				261 327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					5 816			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				247 605				
	Материалы		тенге				56 535				
	Всего заработная плата		тенге					74 613			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				107 835				
		Накладные расходы	тенге				56 435				
		Сметная прибыль	тенге				24 323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				328 363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					74 613			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				38 618				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				38 618				
		Сметная прибыль	тенге				3 089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				41 707				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2 136 084				
	Материалы		тенге				840 015				
	Всего заработная плата		тенге					390 621			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				887 940				
	Сдача и испытание		тенге				94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				382 809				
		Сметная прибыль	тенге				201 511				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2 720 404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	тенге					390 621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3 351 801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	тенге					471 050			
		РАЗДЕЛ 7.Горячее водоснабжение									
107	С123-040501-0213	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	841,00	--	1 682	--	1 682	--	1 817
					--	--	--	--		135	
108	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	17	1567,43	20,18	26 646	343	107	25 674	56 505
					1540,91	0,12	26 196	2		4 186	
109	С123-010602-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные**	м	16,83	156,00	--	2 625	--	2 625	--	2 836
					--	--	--	--		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				30 954	343	4 414	25 674	61 158
							26 196	2	--	4 531	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				30 954				
	Материалы		тенге				108				
	Всего заработная плата		тенге					26 198			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4 307				
		Накладные расходы	тенге				25 674				
		Сметная прибыль	тенге				4 530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				61 157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26 198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				61 157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26 198			
		РАЗДЕЛ 8.Канализация бытовая и производственная К1,К3									
		Сантехническое оборудование									
110	Е11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	1	935,23	0,14	935	--	38	879	1 959
					896,70	--	897	--		145	
111	С123-030102-1253	**Смеситель для ванны однорукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шлангеГОСТ 25809-96**	шт.	1	8619,00	--	8 619	--	8 619	--	9 309
					--	--	--	--		690	
112	Е11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	19	3971,12	214,31	75 451	4 072	10 212	61 905	148 345
					3219,33	105,33	61 167	2 001		10 989	
113	С123-030102-0302	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	19	17394,00	--	330 486	--	330 486	--	356 925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		26 439	
114	С123-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	1729,00	--	32 851	--	32 851	--	35 479
					--	--	--	--		2 628	
115	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3202,15	107,74	19 213	646	1 331	17 201	39 327
					2872,64	52,65	17 236	316		2 913	
116	С123-030102-0908	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	7183,00	--	43 098	--	43 098	--	46 546
					--	--	--	--		3 448	
117	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	6	3831,00	--	22 986	--	22 986	--	24 825
					--	--	--	--		1 839	
118	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	7542,00	--	45 252	--	45 252	--	48 872
					--	--	--	--		3 620	
119	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	7	2708,22	81,14	18 958	568	2 303	16 038	37 796
					2298,11	39,84	16 087	279		2 800	
120	С123-030102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	7	4026,00	--	28 182	--	28 182	--	30 437
					--	--	--	--		2 255	
121	С123-030102-1204	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	2603,00	--	18 221	--	18 221	--	19 679
					--	--	--	--		1 458	
122	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	710,00	--	9 230	--	9 230	--	9 968
					--	--	--	--		738	
123	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1996,69	266,73	1 997	267	272	1 557	3 838
					1458,42	130,10	1 458	130		284	
124	С123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	19259,00	--	19 259	--	19 259	--	20 800
					--	--	--	--		1 541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714
					--	--	--	--		53	
126	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	935,23	0,14	935	--	38	879	1 959
					896,70	--	897	--		145	
127	С123-030102-1250	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный,настенный, с душевой сеткой на гибком шлангеГОСТ 25809-96	шт.	1	6197,00	--	6 197	--	6 197	--	6 693
					--	--	--	--		496	
128	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	148	2128,23	4,13	314 978	612	187 601	124 412	474 541
					856,52	1,26	126 765	186		35 151	
129	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1258,47	1,69	72 992	98	21 087	50 802	133 697
					893,23	0,55	51 807	32		9 904	
130	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	5	7830,61	--	39 153	--	18 782	19 964	63 846
					4074,19	--	20 371	--		4 729	
131	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	14751,00	--	59 004	--	59 004	--	63 724
					--	--	--	--		4 720	
132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,082	85,88	2,92	351	12	138	140	530
					49,33	0,32	201	1		39	
133	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,082	79,24	2,07	323	8	197	82	438
					28,83	0,32	118	1		32	
134	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	733,00	--	4 398	--	4 398	--	4 750
					--	--	--	--		352	
		Прочистка в лючке для труб ПНД д-11мм-2 шт									
135	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,051484	418661,54	131922,48	21 554	6 792	519	10 067	34 151
					276644,00	6747,50	14 243	347		2 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,788	12348,00	--	9 730	--	9 730	--	10 509
					--	--	--	--		778	
137	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	14751,00	--	1 475	--	1 475	--	1 593
					--	--	--	--		118	
138	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,48758	232927,00	--	113 571	--	113 571	--	122 656
					--	--	--	--		9 086	
139	С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000494	229916,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
140	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4	158,47	4,14	222	6	135	56	300
					57,66	0,64	81	1		22	
141	С123-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--		58	
142	С123-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	192,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
		Фитинги									
143	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	36	556,00	--	20 016	--	20 016	--	21 617
					--	--	--	--		1 601	
144	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	469,00	--	3 752	--	3 752	--	4 052
					--	--	--	--		300	
145	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1 004
					--	--	--	--		74	
146	С123-020403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	520,00	--	8 320	--	8 320	--	8 986
					--	--	--	--		666	
147	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	147,00	--	1 029	--	1 029	--	1 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		82	
148	С123-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	265,00	--	795	--	795	--	859
					--	--	--	--		64	
149	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	15369,73	89,51	46 109	269	42 349	3 550	53 632
					1163,79	43,82	3 491	131		3 973	
150	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7660,27	41,15	15 321	82	13 884	1 367	18 023
					677,65	20,03	1 355	40		1 335	
151	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50	47,00	--	2 350	--	2 350	--	2 538
					--	--	--	--		188	
152	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	120	164,00	--	19 680	--	19 680	--	21 254
					--	--	--	--		1 574	
		Электромонтажные работы									
153	Е12-170101-0705	Светильники со светодиодными лампами . Демонтаж	шт.	5	171,46	1,69	857	8	--	614	1 589
					169,78	0,86	849	4		118	
154	Е12-170101-2102	Светильники со светодиодными лампами. Смена	шт.	5	2093,56	1,69	10 468	8	--	7 534	19 442
					2091,87	0,86	10 459	4		1 440	
155	С123-070106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	5	27184,85	--	135 924	--	135 924	--	146 798
					--	--	--	--		10 874	
		Колодец									
156	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,8	345,38	332,78	3 385	3 261	2	709	4 421
					12,47	87,97	122	862		327	
157	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,62075	34,42	34,42	228	228	--	59	310
					--	12,34	--	82		23	
158	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	21672,43	9032,79	23 406	9 755	2 991	14 411	40 843
					9870,04	3608,46	10 660	3 897		3 025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	20267,00	--	40 534	--	40 534	--	43 777
					--	--	--	--		3 243	
160	С121-040302-9905	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	0,28	72542,00	--	20 312	--	20 312	--	21 937
					--	--	--	--		1 625	
161	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	1	25767,00	--	25 767	--	25 767	--	27 828
					--	--	--	--		2 061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				1 700 689	26 694	1 335 734	332 226	2 195 551
							338 264	8 316	--	162 633	
	Стоимость монтажных работ		тенге				135 924				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				135 924				
		Сметная прибыль	тенге				10 874				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				146 798				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				213 770				
	Материалы		тенге				3 462				
	Всего заработная плата		тенге					27 343			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				113 684				
	Местные материалы		тенге				60 846				
		Накладные расходы	тенге				23 605				
		Сметная прибыль	тенге				18 990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				256 365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					27 343			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				21 554				
	Материалы		тенге				520				
	Всего заработная плата		тенге					14 590			
		Накладные расходы	тенге				10 067				
		Сметная прибыль	тенге				2 530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				34 151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					14 590			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1 329 441				
	Материалы		тенге				297 895				
	Всего заработная плата		тенге					304 647			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				723 400				
		Накладные расходы	тенге				298 554				
		Сметная прибыль	тенге				130 240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 758 235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					304 647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2 195 549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	тенге					346 580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								55 738 782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				14 096 653				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					998 905			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					389 069			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24 131 356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	тенге				16 438				
		- Накладные расходы	тенге							12 366 637	
		- Сметная прибыль	тенге							4 128 795	
		Временные здания и сооружения 1,2%									668 865
		ИТОГО с временными									56 407 647
		Зимние удорожания 2,2%									1 240 968
		ИТОГО с зимними:									57 648 616
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									1 152 972
		ИТОГО в ценах на 2019г.:									58 801 588
		Ценовая скидка:									2 466 383,01
		ИТОГО в ценах на 2019г со скидкой:									56 335 204,93
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									6 760 224,59
		ИТОГО к ОПЛАТЕ:									63 095 429,52

Заказчик:

КГУ "Основная средняя школа №64" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Директор_____Ж.К.Оспанова

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е.Кайыркенов

Технадзор:

ТОО "Строй Потенциал"

(наименование организации)

Эксперт_____Е.Ю.Сергиенко

Авторский надзор:

ТОО компания "Диана-Л"

(наименование организации)

Президент_____Л.И.Демянчик