Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергентики и ЖКХ ЗКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"
Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай (1 очередь)"
Договор подряда (контракт): № 45 от 15.06.2022 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
1	1101-0101-0429 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		22,092	445,22	445,22	9836	9836	--	1122	11835
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,56	--	1559		877	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,66	2914,00	--	1923	--	--	1385	3573
		НР - 72%; СП - 8%				2914,00	--	1923	--		265	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		21,172	21,29	21,29	451	450	--	137	635
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,99	--	190		47	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		21,172	202,85	92,94	4295	1968	--	2368	7196
		НР - 72%; СП - 8%				109,91	45,44	2327	962		533	
5	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	9564,36	1141,15	9564	1141	481	7864	18822
		НР - 99%; СП - 8%				7942,60	--	7943	--		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	295,00				264		
5.2	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	0,56	1394,00				781		
5.3	261-101-0110	Глина шамотная	кг	0,6	0,6	--				--		
6	Прайс	Тройник п/э литой "Спигот SDR11 ПЭ100"	шт		1	5268,00	--	5268	--	5268	--	5689
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970

		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	2	--				--			
8	Прайс	Муфта SDR11 д=225 с закладным нагревателем	шт	2		12500,00	--	25000	--	25000	--	27000	
		СП - 8%				--	--	--	--		2000		
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,084		335222,99	85034,63	28159	7143	206	22760	54993	
		НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	20810	2180		4074		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,672	300,00				202			
10	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	84,84		797,00	--	67617	--	67617	--	73026	
		СП - 8%				--	--	--	--		5409		
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970	
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1106	552		368		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	2	--				--			
12	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857	
		СП - 8%				--	--	--	--		360		
13	Прайс	Муфта SDR11 д=63 с закладным нагревателем	шт	1		1250,00	--	1250	--	1250	--	1350	
		СП - 8%				--	--	--	--		100		
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,084		31095,00	21317,40	2612	1791	--	747	3628	
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	821	404		269		
15	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	84		16,00	--	1344	--	1344	--	1452	
		СП - 8%				--	--	--	--		108		
16	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,084		788379,82	238380,86	66224	20024	1049	53779	129603	
		НР - 99%; СП - 8%				537515,00	109180,74	45151	9171		9600		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01512	34153,00				516			
16.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00252	211214,00				532			
16.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	84,336	--				--			
17	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,084		-509750,75	-89196,79	-42819	-7492	-1296	-36571	-85741	
		НР - 99%; СП - 8%				-405130,00	-34634,16	-34031	-2909		-6351		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01512	34153,00				516			
17.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00252	211214,00				532			

17.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	84,336	--				--			
18	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,004	998291,71	373408,99	3993	1494	45	2913	7458
		НР - 99%; СП - 8%				613548,00	122002,58	2454	488		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,000192	211214,00				41		
18.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	4,04	--				--		
19	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм										
		СП - 8%	м		4	2042,00	--	8168	--	8168	--	8821
						--	--	--	--		653	
20	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект		1	5745,53	2985,75	5746	2985	149	3450	9931
		НР - 99%; СП - 8%				2612,30	872,35	2612	872		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5867,00				94		
20.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211214,00				36		
20.3	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--				--		
21	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50										
		СП - 8%	шт.		1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
						--	--	--	--		2588	
22	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм										
		СП - 8%	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
						--	--	--	--		272	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0008	1421329,58	518898,70	1137	415	287	560	1833
		НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	435	131		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0008	340239,00				272		
24	241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм										
		СП - 8%	шт.		1	692,00	--	692	--	692	--	747
						--	--	--	--		55	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0009	878110,44	245222,72	790	221	53	591	1492
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	517	80		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,036	874,00				31		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000072	211214,00				15		
25.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,0324	300,00				10		
25.4	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	0,9036	--				--		

26	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		0,9	6442,00	--	5798	--	5798	--	6262
		СП - 8%				--	--	--	--		464	
27	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0009	2390326,08	211130,46	2151	190	1637	357	2709
		НР - 99%; СП - 8%				360448,00	41488,10	324	37		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	4,347	263,00				1143		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	120	0,108	4019,00				434		
28	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1	1712,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	1480,70	927,60	1481	928	--	821	2486
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	553	276		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	1	--				--		
30	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.		1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
31	Прайс	Отвод SDR11 д=63 с закладным нагревателем	шт		1	3482,00	--	3482	--	3482	--	3761
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
32	Прайс	Муфта SDR11 д=63 с закладным нагревателем	шт		1	1250,00	--	1250	--	1250	--	1350
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
33	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,004	767781,05	221489,23	3071	886	41	2526	6045
		НР - 99%; СП - 8%				535920,00	101896,28	2144	408		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00072	34153,00				25		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00008	211214,00				17		
33.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	4,016	--				--		
34	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,004	-487450,80	-72343,98	-1950	-290	-46	-1706	-3949
		НР - 99%; СП - 8%				-403535,00	-27378,78	-1614	-110		-292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00072	34153,00				25		
34.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00008	211214,00				17		
34.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	4,016	--				--		

35	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1		547,27	16,05	547	16	28	307	922
		НР - 61%; СП - 8%					503,70	--	504	--		68	
36	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		1		25444,42	24038,68	25444	24038	10	5277	33179
		НР - 91%; СП - 8%					1395,84	4403,24	1396	4403		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05		0,05	198,00				10		
36.2	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	0,55		0,55	--				--		
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		0,5		190,58	5,35	95	2	44	34	139
		НР - 69%; СП - 8%					97,40	0,58	49	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018		0,00009	439993,00				40		
38	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	м2		0,5		546,71	4,42	273	2	253	12	309
		НР - 69%; СП - 8%					36,34	0,87	18	--		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052		0,00026	847688,00				220		
							Установкап/э шарового крана д=63 мм в подземном исполнении. Ковер (на выход из земли)						
39	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1		1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3437
		НР - 99%; СП - 8%					1455,20	43,62	1455	44		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04		0,04	446,00				18		
39.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008		0,0008	165361,00				132		
40	Прайс	Шаровый кран SDR11 ПЭ100 д=63 с удлинителем ключа для шарового крана	шт		1		40089,00	--	40089	--	40089	--	43296
		СП - 8%					--	--	--	--		3207	
41	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		2		880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%					--	--	--	--		141	
42	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.		1		8632,13	687,30	8632	687	4832	3370	12962
		НР - 99%; СП - 8%					3112,88	290,80	3113	291		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,52		0,52	1301,00				677		
42.2	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0005		0,0005	783426,00				392		
42.3	261-302-0233	Ковер	шт.	1		1	404,00				404		
42.4	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1		1	567,00				567		

42.5	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,04	--				--		
42.6	261-102-0104	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,0035	0,0035	--				--		
42.7	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	6	6	--				--		
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство	м3		0,07	35780,40	1132,38	2505	79	2329	104	2818
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	96	18		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0714	18799,00				1342		
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,0015	375391,79	106791,07	563	160		448	1092
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	403	50		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,027	300,00				8		
44.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,515	--				--		
45	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		0,05	1631,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
46	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00015	501157,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
47	241-101-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м		0,8	513,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Проволока медная. Прокладка в траншее	км кабеля		0,0002	31095,00	21317,40	6	4	--	2	9
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	2	1		1	
49	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км		0,0002	17212,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
50	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		1,515	2352,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
51	241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%				--	--	--	--		191	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		0,6	904,18	19,87	543	12	348	171	771
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	182	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000096	178205,00				17		

52.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000144	53822,00				8		
52.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,44	223,00				321		
53	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1		3896,10	1040,04	390	104	198	122	553
		НР - 93%; СП - 8%				871,26	444,38	87	44		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,11	1301,00				143		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					355334	70601	222864	61886	470553
		Стоимость монтажных работ	тенге					61879	19696	--	34646	
		Материалы	тенге					3147				
		Всего заработная плата	тенге					28				
		Накладные расходы	тенге						1721			
		Сметная прибыль	тенге					1050				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4533				
		Сметная заработная плата	тенге									1
		Стоимость общестроительных работ	тенге						1721			
		Материалы	тенге					352187				
		Всего заработная плата	тенге					8137				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						79850			
		Накладные расходы	тенге					214698				
		Сметная прибыль	тенге					76661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					34310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					463158				
		Сметная заработная плата	тенге									52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					467691	79850			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						81571			
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод высокого давления										
		Опора под трубопровод										
54	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5		2853,20	--	1427	--	--	1027	2650
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	1427	--		196	
55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,006		2739,19	1775,04	16	11		10	28
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	6	5		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0069	6876,00				47		
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,04		36348,54	1132,38	1454	45	1354	60	1635
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	55	11		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0714	18799,00				1342		
57	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,01282		30469,80	13379,22	391	172	120	102	532
		НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	99	49		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

57.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000064	587428,00				38		
57.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000051	647579,00				33		
57.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,024999	295,00				7		
57.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000025	439300,00				11		
58	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м		1,4	2793,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 5%				--	--	--	--		313	
59	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,004	501157,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
60	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т		0,00016	398198,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		0,5	190,58	5,35	95	2	44	34	139
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	49	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00009	439993,00				40		
62	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	м2		0,5	546,71	4,42	273	2	253	12	308
		НР - 69%; СП - 8%				36,34	0,87	18	--		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,00026	847688,00				220		
		Монтаж ГРПШ										
63	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	установка		1	31854,62	1069,78	31855	1070	15284	15533	51179
		НР - 98%; СП - 8%				15500,80	348,95	15501	349		3791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	0,59	1301,00				768		
63.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	1,85	398,00				736		
63.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	1,33	2710,00				3604		
63.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2127,00				4318		
63.5	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0,005	--				--		
63.6	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	1	--				--		
64	Прайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03бм-2У1	шт		1	401786,00	--	401786	--	--	--	401786
						--	--	--	--		--	
		Подставка под ГРПШ										
65	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,52	2853,20	--	1484	--	--	1068	2756
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	1484	--		204	

66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство	м3		0,306	37977,48	1132,38	11621	347	10854	457	13044
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	421	81		966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,31212	18799,00				5868		
67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,07948	114570,41	7295,63	9106	580	711	5418	15686
		НР - 69%; СП - 8%				98329,60	461,11	7815	37		1162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000397	647579,00				257		
67.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001113	219538,00				244		
67.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000154	439300,00				68		
68	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,07948	186742,58	13797,08	14842	1096	317	9522	26313
		НР - 69%; СП - 8%				168960,00	4673,50	13429	371		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001423	206112,00				293		
69	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05914	814349,00	--	48161	--	48161	--	52014
		СП - 8%				--	--	--	--		3853	
70	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02351	814349,00	--	19145	--	19145	--	20677
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		2,3	190,60	5,36	438	12	202	155	640
		НР - 69%; СП - 8%				97,41	0,58	224	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000414	439993,00				182		
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,3	162,84	3,80	375	9	235	91	503
		НР - 69%; СП - 8%				56,91	0,58	131	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000414	508438,00				210		
		Ограждение ГРПШ										
73	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		11	4615,04	1132,72	50765	12460	14835	33422	90922
		НР - 118%; СП - 8%				2133,68	441,28	23470	4854		6735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	0,1518	23816,00				3615		
74	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	939,26	33,59	939	34	42	1025	2121

		НР - 118%; СП - 8%				864,07	4,94	864	5		157		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
74.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207992,00				42			
74.2	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--				--			
75	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м		10,5	3008,00	--	31584	--	31584	--		34111
		СП - 8%				--	--	--	--		2527		
76	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,052	479274,00	--	24922	--	24922	--		26916
		СП - 8%				--	--	--	--		1994		
77	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,13894	438170,00	--	60879	--	60879	--		65749
		СП - 8%				--	--	--	--		4870		
78	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,0104	450467,00	--	4685	--	4685	--		5060
		СП - 8%				--	--	--	--		375		
79	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2		16,3	936,00	--	15257	--	15257	--		16478
		СП - 8%				--	--	--	--		1221		
80	251-102-0406 РСНБ РК 2015	Предупреждающая табличка	шт.		2	819,00	--	1638	--	1638	--		1769
		СП - 8%				--	--	--	--		131		
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		8,85	95,28	2,67	843	24	389	299		1233
		НР - 69%; СП - 8%				48,70	0,30	431	3		91		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,001593	439993,00				701			
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		8,85	162,84	3,80	1441	34	904	351		1935
		НР - 69%; СП - 8%				56,91	0,58	504	5		143		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
82.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001593	508438,00				810			
		Указательный знак на трассе											
83	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,56	2853,20	--	7304	--	--	5259		13568
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	7304	--		1005		
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,05	14516,34	1775,04	726	89	590	81		872
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	47	40		65		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
84.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0575	6876,00				395			
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство	м3		0,1	36348,54	1132,38	3635	113	3384	149		4087
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	138	26		303		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

85.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,102	18799,00				1917			
86	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,011	30469,80	13379,22	335	147	103	88	457	
		НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	85	42		34		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
86.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000055	587428,00				32			
86.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000044	647579,00				28			
86.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,02145	295,00				6			
86.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000021	439300,00				9			
87	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м		2,1	2590,00	--	5439	--	5439	--	5874	
		СП - 8%				--	--	--	--		435		
88	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00074	501157,00	--	371	--	371	--	401	
		СП - 8%				--	--	--	--		30		
89	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т		0,00015	309548,00	--	46	--	46	--	50	
		СП - 8%				--	--	--	--		4		
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2		0,5	190,58	5,35	95	2	44	34	139	
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	49	--		10		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
90.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00009	439993,00				40			
91	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	м2		0,5	546,71	4,42	273	2	253	12	308	
		НР - 69%; СП - 8%				36,34	0,87	18	--		23		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
91.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,00026	847688,00				220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					740737	16254	248606	73569	868397	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					74041	5880	--	33081		
	Материалы		тенге					268024					
	Всего заработная плата		тенге					17347					
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						42153				
		Накладные расходы	тенге					218106					
		Сметная прибыль	тенге					43892					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					26376					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					356074					
		Сметная заработная плата	тенге										29
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						42153				
	Материалы		тенге					24624					
	Всего заработная плата		тенге					1202					
		Накладные расходы	тенге						21927				
		Сметная прибыль	тенге					15130					
								3181					

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				42935					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
	Сметная заработная плата	тенге					21927				
Стоимость сантехнических работ		тенге				28521					
Материалы		тенге				11950					
Всего заработная плата		тенге					15850				
	Накладные расходы	тенге				15533					
	Сметная прибыль	тенге				3524					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				47578					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	тенге					15850				
Стоимость прочих работ		тенге				401786					
Стоимость материалов и конструкций		тенге				401786					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				401786					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				868397					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
	Сметная заработная плата	тенге					79930				
	ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**									1338950
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				135455					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					86855				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					25576				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						873254			
	- Накладные расходы	тенге							151923		
	- Сметная прибыль	тенге							69422		

Итого по акту: (без оборудования)	401 786	**937 164,00**
Временные здания и сооружения - 2,9%		**27 177,76**
Итого:		**964 341,76**
Непредвиденные затраты - 2%		**19 286,84**
Итого:		**983 628,59**
Итого с оборудованием		**1 385 414,59**
Итого с понижающим коэф. К=0,970032768		**1 343 897,55**
Н Д С - 12%		**161 267,71**
ВСЕГО:		**1 505 165,26**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"**
БИН 070540003470

Нуртазиев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "TN stroy"**
БИН 100240019523

Калиев А.К.

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой, расположенному по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай (1 очередь)

Полная сметная стоимость 1 505 165,26

Лимит финансирования на 2022 г. 1 505 165,26

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, 116
БИН 070540003470

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	1 505 165,26	в т.ч. НДС	161 267,71
б) за отчетный месяц	1 505 165,26	в т.ч. НДС	161 267,71

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	15.06.2022						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее зааактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления к Дому чабана и Здания столовой, расположенному по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай (1 очередь)		1 505 165,26					0,00	1 505 165,26	1 505 165,26	1 505 165,26

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"

Нуртазиев М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "TN Stroy"

Калиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.А.