Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

7. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	423 399 160,69									
В отчётном месяце:	404 294 678,75									
в т.ч.:										
СМР	17 996 000	**16 067 857**							**1 928 143**	**17 996 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор _____ Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт _____ Б.Тайманов
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____ А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №7
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-3	**Отопления и вентиляция**	**1 074,466**	**0,000**	**0,000**	**1 074,466**
Р3	Отопление выше0	233,082			233,082
Р4	Отопление ниже 0	804,849			804,849
Р5	Тепловой узел	36,535			36,535
4-1	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**	**16,753**	**0,000**	**0,000**	**16,753**
Р3	Кабельная линия	16,753			16,753
7-1-1	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**10 036,688**	**0,000**	**0,000**	**10 036,688**
Р1	Демонтажные работы	84,013			84,013
Р5	Покрытия ТИП4	4 358,341			4 358,341
Р6	Покрытия ТИП5	0,000			
Р7	МАФ	1 251,472			1 251,472
Р8	Озеленение	4 342,862			4 342,862
	ИТОГО	**11 127,907**	**0,000**	**0,000**	**11 127,907**
	Временные здания и сооружения -1,2%	133,535			133,535
	ИТОГО	**11 261,442**	**0,000**	**0,000**	**11 261,442**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	152,029			152,029
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			4 465,598	4 465,598
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**11 413,471**	**0,000**	**4 465,598**	**15 879,069**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**228,269**			**228,269**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11 641,741**	**0,000**	**4 465,598**	**16 107,339**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1.0500514	**12 224,426**	**0,000**	**4 689,107**	**16 913,534**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**12 224,426**	**0,000**	**4 689,107**	**16 913,534**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**11 613,205**	**0,00000**	**4 454,652**	**16 067,857**
	НДС 12%			1 928,143	1 928,143
	ВСЕГО с НДС	**11 613,205**	**0,00000**	**6 382,795**	**17 996,000**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№7. Акт выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 3. Отопление выше 0,000										
22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		-60	1955,13	19,99	-117308	-1199	-88974	-19537	-147792
		НР - 72%; СП - 8%				444,31	7,93	-26659	-476		-10948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-305-0204	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	-60	-1481,00				88860		
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.		0,6666667	2387,51	92,09	1592	61	173	977	2775
		НР - 72%; СП - 8%				2021,25	14,96	1348	10		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	1E-04	0,02324	206112,00				4790		
27.2	261-301-0303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,332	31711,00				10528		
27.3	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,001	0,1826	165361,00				30195		
30	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		1,262	66272,04	--	83635	--	2264	58587	153600
		НР - 72%; СП - 8%				64478,00	--	81371	--		11378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	14,8916	134,00				1995		
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отоплени я, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		1262	96,43	1,17	121695	1477	530	86175	224500
		НР - 72%; СП - 8%				94,84	--	119688	--		16630	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2Е-04	0,2524	568,00				143			
31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5Е-04	0,631	483,00				305			
31.3	261-107-0370	Вода	м3	0,01	12,62	--				--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					89614	339	-86007	126203	233082	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					175748	-466	--	17266		
		Всего заработная плата	тенге					89614					
		Накладные расходы	тенге						175282				
		Сметная прибыль	тенге					126203					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					17266					
		Сдача и испытание	тенге					2399686					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7379					
		Сметная заработная плата	тенге									862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						175282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					233082					
		Сметная заработная плата	тенге									862	
									175282				

РАЗДЕЛ 4. Отопление ниже 0,000

45	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	124		1241,54	75,94	153951	9417	7437	101131	275489	
		НР - 72%; СП - 8%				1105,62	27,12	137097	3363		20407		
59	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	357		590,30	29,30	210737	10460	54485	106777	342915	
		НР - 72%; СП - 8%				408,38	7,03	145792	2510		25401		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
59.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	5Е-04	0,168861	132012,00				22292			
59.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1Е-04	0,044982	139312,00				6267			
59.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	107,1	223,00				23883			
62	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,365		66272,04	--	24189	--	655	16945	44425	
		НР - 72%; СП - 8%				64478,00	--	23534	--		3291		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
62.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	4,307	134,00				577			

63	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,218		68508,80	--	14935	--	879	10120	27060
		НР - 72%; СП - 8%				64478,00	--	14056	--		2004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	5,777	134,00				774		
64	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 м м. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,098		71623,77	--	7019	--	700	4550	12494
		НР - 72%; СП - 8%				64478,00	--	6319	--		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,606	134,00				617		
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр ом до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172		96,43	1,17	16586	201	73	11745	30597
		НР - 72%; СП - 8%				94,84	--	16312	--		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2E-04	0,0344	568,00				20		
18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5E-04	0,086	483,00				42		
18.3	261-107-0370	Вода	м3	0,01	1,72	--				--		
66	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диамет ром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40,4		96,43	1,17	38958	473	170	27587	71869
		НР - 72%; СП - 8%				94,84	--	38315	--		5324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2E-04	0,0808	568,00				46		
66.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5E-04	0,202	483,00				98		
66.3	261-107-0370	Вода	м3	0,038	15,352	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					466375	20551	64399	278855	804849
		Стоимость общестроительных работ	тенге					381425	5873	--	59618	
		Материалы	тенге					466375				
		Накладные расходы	тенге					64399				
		Сметная прибыль	тенге					278855				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					59618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					804849				
		Сметная заработная плата	тенге									717
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						387298			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					804849				
		Сметная заработная плата	тенге									717
									387298			

РАЗДЕЛ 5. Тепловой узел

86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3		96,70	2,67	290	8	132	109	431
		НР - 72%; СП - 8%				50,12	0,30	150	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9E-05	0,00027	439993,00				119		
87	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3		109,91	3,44	330	10	254	48	409
		НР - 72%; СП - 8%				22,00	0,45	66	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,27	897,00				242		
88	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,2		79535,53	1301,72	15907	261	10382	3876	21366
		НР - 72%; СП - 8%				26320,00	598,40	5264	120		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,2064	34710,00				7164		
88.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,0078	356123,00				2778		
88.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	4E-05	0,000008	1589156,00				13		
89	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6		590,30	29,30	3542	176	916	1795	5763
		НР - 72%; СП - 8%				408,38	7,03	2450	42		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	5E-04	0,002838	132012,00				375		
89.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1E-04	0,000756	139312,00				105		
89.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,8	223,00				401		
90	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006		419709,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
91	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4		537,00	--	3437	--	3437	--	3712
		СП - 8%				--	--	--	--		275	

92	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006		71623,77	--	430	--	43	279	765
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64478,00	--	387	--		57	
92.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,282	134,00				38		
93	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001		68508,80	--	69	--	5	46	125
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64478,00	--	64	--		9	
93.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	0,0265	134,00				4		
94	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7		96,43	1,17	675	8	3	478	1245
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				94,84	--	664	--		92	
94.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2E-04	0,0014	568,00				1		
94.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5E-04	0,0035	483,00				2		
94.3	261-107-0370	Вода	м3	0,038	0,266	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					27198	463	17690	6631	36535
		Стоимость общестроительных работ	тенге					9045	164	--	2706	
		Материалы	тенге					27198				
		Сдача и испытание	тенге					17690				
		Накладные расходы	тенге					569				
		Сметная прибыль	тенге					6631				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					2706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					36535				
		Сметная заработная плата	тенге									45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						9209			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					682280				
		Сметная заработная плата	тенге									45
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						9209			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1074466
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					566218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						21353			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						5571			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							-3918		
		- Накладные расходы	тенге								411689	
		- Сметная прибыль	тенге								79590	
		Электроснабжение										

		РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия										
28	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1917,42	--	11505	--	5940	4007	16753
					927,52	--	5565	--		1241	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								16753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5940		
		- Накладные расходы	тенге							4007	
		- Сметная прибыль	тенге							1241	
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
6	У86-010202-0104 0	**Перенос турника** *НР - 3910 тенге; СП - 7100 тенге* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов	комплект	3	3978,00	1026,00	11934	3078	--	7038	20490
					2952,00	328,80	8856	986		1518	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,85 / 6,93	1496,00		8856				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1 / 3							
7	У86-010204-0302 0	**Перенос лаз** *НР - 10084 тенге; СП - 7405 тенге* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 04. Работа на отвале 05. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	шт.	1	7636,20	645,60	7636	646	--	6050	14781
					6990,60	151,80	6991	152		1095	

		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Монтаж конструкции в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	10,21	6,126	1496,00		6991				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,17							
8	**У86-010104-0402 0**	**Перенос алтыбакан** *НР - 8695 тенге; СП - 11592 тенге*	**комплект**	**1**		**5977,80** **5811,60**	**166,20** **42,60**	**5978** **5812**	**167** **43**	**--**	**5217** **896**	**12091**
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	7,88	4,728	1496,00		5812				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05							
9	**Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**7**		**3325,95** **1113,75**	**2212,20** **1000,12**	**23282** **7796**	**15486** **7001**	**--**	**10654** **2715**	**36651**
		Состав работ: 1. Частичное откапывание стойки опоры 2. Извлечение стойки опоры из котлована 3. Засыпка котлована										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,81	5,67	1375,00		7796				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	3,36							
9.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,44	3,08		4741,00		14602			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	3,08		2137,00		6582			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,28		3154,00		883			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,28		1496,00		419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**48830**	**19377**	**--**	**28959**	**84013**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**29455**	**8182**	**--**	**6224**	
		Всего заработная плата	тенге					**48830**				
		Накладные расходы	тенге						**37637**			
		Сметная прибыль	тенге					**28959**				
								6224				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84013					
		Сметная заработная плата	тенге					37637				1116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				84013					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге					37637				1116
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие ТИП-4										
31	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные то лщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**		**309,706272**	**4237,21**	**25,89**	**1312291**	**8018**	**1076657**	**165919**	**1596466**
		НР - 72%; СП - 8%				**734,94**	**9,13**	**227616**	**2828**		**118257**	
		Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий			0,33							
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	185,2043507	1229,00		227616				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,889208259							
31.3	87 С	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,154853136		3046,00		472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,154853136		1496,00		232			
31.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	0,898148189		12,00		11			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,734355123		3154,00		5470			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,734355123		1496,00		2595			
31.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	17,6532575		117,00		2065			
31.7	274782 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	7Е-05	0,021679439	513158,00				11125		
31.8	**295788 С**	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	**кг**	**1,02**	**315,9003974**	**3373,00**				**1065532**		
32	**ПЛ ТОО"Резиновое покрытие"**	**Полиуретановое покрытие на основе резиновой крошки с толщ.18 мм**	**м2**		**702,000883**	**3642,86**	**--**	**2557291**	**--**	**2557291**	**--**	**2761874**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**204583**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**3869581**	**8018**	**3633948**	**165919**	**4358341**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**227616**	**2828**	**--**	**322840**	
		Материалы	тенге					**3869581**				
		Всего заработная плата	тенге					**3633948**				
		Накладные расходы	тенге						**230443**			
		Сметная прибыль	тенге					**165919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**322840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4358341**				
		Сметная заработная плата	тенге									**135**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						**230443**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4358341**				
												135

		Сметная заработная плата	тенге						230443			
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы										
37	**У86-010302-0301 0**	**Конструкции скамеек с металлически м каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразд елением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки** *НР - 5628 тенге; СП - 4487 тенге* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**шт.**	**16**		**50462,00** **6417,00**	**203,00** **57,00**	**807392** **102672**	**3248** **912**	**701472**	**90048** **71792**	**969232**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	77,28	1496,00		102672				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,64							
38	**У86-010303-0204 0**	**Конструкции урн металлические, пост авляемые в готовом виде, с подразделением по типор азмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 97 тенге; СП - 2613 тенге* Состав работ: 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов	**шт.**	**8**		**32570,00** **115,00**	**32,00** **8,00**	**260560** **920**	**256** **64**	**259384**	**776** **20904**	**282240**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	0,88	1496,00		920				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					**1067952**	**3504**	**960856**	**90824**	**1251472**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**103592**	**976**	--	**92696**	
		Материалы	тенге					**1067952**				
		Всего заработная плата	тенге					**960856**				
									104568			

		Накладные расходы	тенге					90824				
		Сметная прибыль	тенге					92696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1251472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						104568			79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1251472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						104568			79

РАЗДЕЛ 8. Озеленение

		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ										
39	**Е11-470101-0103**	**Участок для озеленения. Разбив ка участка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка границ дорожек и площадок бороздками, разметка точек посадки деревьев и кустарников	**м2**	**6804,7**	**98,26** **98,26**	**--** **--**	**668630** **668630**	**--** **--**	**--**	**481413** **92003**	**1242047**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0741 504,2283	1326,00		668630				
40	**Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив	**м2**	**6804**	**304,59** **64,52**	**180,57** **40,99**	**2072430** **438994**	**1228598** **278896**	**404838**	**516881** **207145**	**2796456**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525 357,21	1229,00		438994				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274 186,4296							
40.3	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274 186,4296		6590,00		1228571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274 186,4296		1496,00		278899			
40.4	**244576 С**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02 136,08**	**2870,00**				**390550**		
40.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 680,4	21,00				14288		
		ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ,ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ									
41	**Е11-470104-0109**	**Деревья-саженцы. Подготовка станда ртных посадочных мест вручную. Добавление растител ьной земли до 75%** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке	**яма**	**34**	**3009,94** **2420,88**	**--** **--**	**102338** **82310**	**--** **--**	**20028**	**59263** **12928**	**174529**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,31 78,54	1048,00		82310				

41.2	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,354**	**12,036**	**858,00**				**10327**		
41.3	**244573 С**	**Перегной**	**м3**	**0,118**	**4,012**	**2418,00**				**9701**		
42	**Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Ра змер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**34**		**1516,30**	**177,93**	**51554**	**6049**	**3746**	**31056**	**89218**
		НР - 72%; СП - 8%				**1228,22**	**40,39**	**41759**	**1373**		**6609**	
		Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,821	27,914	1496,00		41759				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,918							
42.3	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,918		6590,00		6050			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,918		1496,00		1373			
42.4	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**0,51**	**6931,00**				**3535**		
42.5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	2Е-05	0,000578	240103,00				139		
42.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	3,4	21,00				71		
43	**С1254-102-3201**	**Саженцы лиственных пород деревьев б ыстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, б ерёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, и ва плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку)с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОС Т 24909-81**	**шт.**	**34**		**1106,00**	**--**	**37604**	**--**	**37604**	**--**	**40612**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3008**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					**2932556**	**1234647**	**466216**	**1088613**	**4342862**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**1231693**	**280269**	**--**	**321693**	
		Материалы	тенге					**2932556**				
		Всего заработная плата	тенге					**428611**				
		Местные материалы	тенге						**1511962**			
		Накладные расходы	тенге					**37604**				
		Сметная прибыль	тенге					**1088613**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**321693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4342862**				
		Сметная заработная плата	тенге						**1511962**			**1155**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					**4342862**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						**1511962**			**1155**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**10036688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	тенге				1592356				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1265546			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					292255			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5061020		
- Накладные расходы	тенге							1374315	
- Сметная прибыль	тенге							743453	

ШКОЛА №10

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ИТОГО		**11 127 907**	-
Временные здания и сооружения -1,2%	**Тенге**	**11 127 907**	
ИТОГО		133 535	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	Тенге	**11 261 442**	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		152 029	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		4 465 598	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	**15 879 069**	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	228 269	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		**16 107 339**	-
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		16 913 534	
НДС 12%		16 067 857	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	1 928 143	
		17 996 000	

ЗАКАЗЧИК:
Директор _____ Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Б.Тайманов
ТОО "НұрӘлем-Құрылыс"

Автор проекта: _____ А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"