Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "СтройинвестОйл"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Базилевс-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канализации по ул.Сауран на участке от ул.Рыскулова до ул.№31"**

(наименование, адрес)

Объект **Коллектор ливневой канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **07.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.06.2017	01.06.2017	30.06.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	тенге за 1 тонну	4565,200	302,11	1379206
			Накладные расходы			*11,38*	*51944*
			Сметная прибыль			*22,38*	*102163*
2	2	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км/Лишний грунт/	тенге за 1 тонну	870,620	302,11	263026
			Накладные расходы			*11,38*	*9906*
			Сметная прибыль			*22,38*	*19483*
3	3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,700	1546,44	130984
			Накладные расходы			*58,24*	*4933*
			Сметная прибыль			*114,55*	*9703*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050204-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,464	170031,55	78871
			Накладные расходы			*6403,79*	*2970*
			Сметная прибыль			*12594,93*	*5842*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,350	486,34	1143
			Накладные расходы			*18,32*	*43*
			Сметная прибыль			*36,03*	*85*
6	6	41-020101-1044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/мусор на свалку/. Расстояние перевозки 43,6 км	т	2,350	1844,36	4334
			Накладные расходы			*69,46*	*163*
			Сметная прибыль			*136,62*	*321*
			Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2				
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,839	230,14	27580
			Накладные расходы			*74,08*	*8878*
			Сметная прибыль			*17,05*	*2043*
8	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 т. 100 мм	м3	26,873	20914,06	562019
			Накладные расходы			*1427,98*	*38374*
			Сметная прибыль			*1549,19*	*41631*
9	9	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания	м3	65,367	26132,19	1708183
			Накладные расходы			*3263,66*	*213336*
			Сметная прибыль			*1935,72*	*126532*
10	10	11-230401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	363,150	4383,29	1591791
			Накладные расходы			*1200,46*	*435947*
			Сметная прибыль			*324,69*	*117910*
11	11	23-011202-1004 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	482,747	40604,96	19601941
			Накладные расходы			*1529,28*	*738256*
			Сметная прибыль			*3007,78*	*1451996*
12	12	11-230501-0107 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	484,200	5459,03	2643260
			Накладные расходы			*659,33*	*319247*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*404,37*	*195797*
13	13	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	4,000	33362,24	133449
			Накладные расходы			*11571,90*	*46288*
			Сметная прибыль			*2471,28*	*9885*
			Раздел: Колодцы дождевой канализации, Д1500=5шт				
14	14	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,990	48976,69	342347
			Накладные расходы			*10017,24*	*70020*
			Сметная прибыль			*3627,90*	*25359*
15	15	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5,000	20438,20	102191
			Накладные расходы			*769,75*	*3849*
			Сметная прибыль			*1513,94*	*7570*
16	16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,000	17149,17	85746
			Накладные расходы			*645,88*	*3229*
			Сметная прибыль			*1270,31*	*6352*
17	17	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4,000	13227,66	52911
			Накладные расходы			*498,19*	*1993*
			Сметная прибыль			*979,83*	*3919*
18	18	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	5,000	6973,91	34870
			Накладные расходы			*262,65*	*1313*
			Сметная прибыль			*516,59*	*2583*
19	19	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5,000	3653,06	18265
			Накладные расходы			*137,58*	*688*
			Сметная прибыль			*270,60*	*1353*
20	20	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 3ПП15-2	шт.	5,000	22668,80	113344
			Накладные расходы			*853,76*	*4269*
			Сметная прибыль			*1679,17*	*8396*
21	21	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	5,000	8226,12	41131
			Накладные расходы			*309,82*	*1549*
			Сметная прибыль			*609,34*	*3047*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	60,000	636,16	38170
			Накладные расходы			*23,96*	*1438*
			Сметная прибыль			*47,12*	*2827*
23	23	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) I ОСТ 3634-99	комплект	5,000	14942,33	74712
			Накладные расходы			*562,76*	*2814*
			Сметная прибыль			*1106,84*	*5534*
24	24	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка горловин/стены криволинейного очертания/	м3 кладки	0,340	32603,71	11085
			Накладные расходы			*4389,06*	*1492*
			Сметная прибыль			*2415,09*	*821*
			Раздел: Колодцы дождевой канализации, Д2000=9шт				
25	25	11-230601-0108 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	27,460	48004,71	1318209
			Накладные расходы			*8747,54*	*240207*
			Сметная прибыль			*3555,90*	*97645*
26	26	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	9,000	30160,67	271446
			Накладные расходы			*1135,92*	*10223*
			Сметная прибыль			*2234,12*	*20107*
27	27	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	18,000	27717,09	498908
			Накладные расходы			*1043,89*	*18790*
			Сметная прибыль			*2053,12*	*36956*
28	28	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	6,000	20295,08	121770
			Накладные расходы			*764,36*	*4586*
			Сметная прибыль			*1503,34*	*9020*
29	29	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	9,000	6973,91	62765
			Накладные расходы			*262,65*	*2364*
			Сметная прибыль			*516,59*	*4649*
30	30	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,000	3653,06	21918
			Накладные расходы			*137,58*	*825*
			Сметная прибыль			*270,60*	*1624*

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО "СтройинвестОйл"
Субподрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канал по ул.Сауран на участке от ул.Рыскулова до ул.№31

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2017 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СМР 04-17	06.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**37 189 495**									
Всего с начала года	**37 189 495**									
В том числе за отчетный месяц	**37 189 495**	33 204 906							**3 984 589**	37 189 495

Генподрядчик_____

Субподрядчик_____

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП10-1	шт.	9,000	8226,12	74035
			Накладные расходы			*309,82*	*2788*
			Сметная прибыль			*609,34*	*5484*
32	32	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2/3ПП20-3/	шт.	9,000	34977,68	314799
			Накладные расходы			*1317,34*	*11856*
			Сметная прибыль			*2590,94*	*23318*
33	33	21-040302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	4,000	49810,58	199242
			Накладные расходы			*1875,98*	*7504*
			Сметная прибыль			*3689,67*	*14759*
34	34	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5,000	14942,33	74712
			Накладные расходы			*562,76*	*2814*
			Сметная прибыль			*1106,84*	*5534*
35	35	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	17800,24	71201
			Накладные расходы			*670,40*	*2682*
			Сметная прибыль			*1318,54*	*5274*
36	36	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка горловин/стены криволинейного очертания/	м3 кладки	0,450	32603,71	14672
			Накладные расходы			*4389,06*	*1975*
			Сметная прибыль			*2415,09*	*1087*
37	37	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,480	3761,90	46948
			Накладные расходы			*1222,58*	*15258*
			Сметная прибыль			*278,66*	*3478*
38	38	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	18,720	385,59	7218
			Накладные расходы			*98,68*	*1847*
			Сметная прибыль			*28,56*	*535*
39	39	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	53,664	586,54	31476
			Накладные расходы			*22,09*	*1185*
			Сметная прибыль			*43,45*	*2332*
40	40	41-020101-1044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/мусор на свалку/. Расстояние перевозки 43,6 км	т	53,664	1844,36	98976

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*69,46*	*3728*
			Сметная прибыль			*136,62*	*7332*
41	41	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	124,800	658,43	82173
			Накладные расходы			*72,17*	*9006*
			Сметная прибыль			*48,77*	*6087*
42	42	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам (до 15см)	м2 основания	124,800	137,20	17122
			Накладные расходы			*11,05*	*1379*
			Сметная прибыль			*10,16*	*1268*
43	43	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,100	86199,86	8606
			Накладные расходы			*3663,47*	*366*
			Сметная прибыль			*6385,17*	*637*
44	44	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,800	1301,90	162477
			Накладные расходы			*83,55*	*10428*
			Сметная прибыль			*96,44*	*12035*
45	45	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до 6см)	м2 покрытия	124,800	574,37	71681
			Накладные расходы			*21,86*	*2728*
			Сметная прибыль			*42,55*	*5310*
46	46	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,800	1418,85	177073
			Накладные расходы			*88,05*	*10988*
			Сметная прибыль			*105,10*	*13117*
47	47	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубы ПВХ, диаметр 200 мм.	км трубопровода	0,035	408639,42	14302
			Накладные расходы			*137996,50*	*4830*
			Сметная прибыль			*30269,59*	*1059*
48	48	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметр 1,5 м. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,900	21846,24	63354
			Накладные расходы			*7360,91*	*21347*
			Сметная прибыль			*1618,24*	*4693*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	41-310101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ. Погрузка	т	0,251	641,70	161
			Накладные расходы			*24,17*	*6*
			Сметная прибыль			*47,53*	*12*
50	50	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	7,250	486,34	3526
			Накладные расходы			*18,32*	*133*
			Сметная прибыль			*36,03*	*261*
51	51	41-020101-1044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/мусор на свалку/. Расстояние перевозки 43,6 км	т	7,501	1844,36	13835
			Накладные расходы			*69,46*	*521*
			Сметная прибыль			*136,62*	*1025*
			ИТОГО:				32883165
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2353303**
			Сметная прибыль				**2435790**
			Итого с временными		**1,3 %**	**427481,00**	**33310646**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,57 %**	**1189190,00**	**34499836**
			Итого с НДС		**12 %**	**4139980,00**	**38639816**
			Коммерчаская скидка 15%				**32 843 844**

Генподрядчик

Субподрядчик

Заказчик **ТОО "СтройинвестОйл"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Базилевс-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Развитие системы ливневой канализации в г.Астане.Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Сауран на участке от ул. Рыскулова до ул. №31"**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция подачи ливневых вод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 07.06.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.06.2017	01.06.2017	30.06.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	181,000	228,44	41347
			Накладные расходы			*49,08*	*8884*
			Сметная прибыль			*16,92*	*3063*
2	2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/мокрый/	м3 грунта	3071,400	198,06	608316
			Накладные расходы			*44,04*	*135263*
			Сметная прибыль			*14,67*	*45060*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/мокрый/	м3 грунта	361,400	6309,27	2280169
			Накладные расходы			*2319,42*	*838238*
			Сметная прибыль			*467,35*	*168901*
4	4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/вытесненный/	тенге за 1 тонну	365,620	302,11	110459
			Накладные расходы			*11,38*	*4160*
			Сметная прибыль			*22,38*	*8182*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	181,000	24,13	4368
			Накладные расходы			*5,57*	*1008*
			Сметная прибыль			*1,79*	*324*
6	6	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3089,650	34,08	105288
			Накладные расходы			*6,29*	*19433*
			Сметная прибыль			*2,52*	*7799*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	343,300	1426,88	489846
			Накладные расходы			*524,55*	*180078*
			Сметная прибыль			*105,69*	*36285*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3089,650	230,14	711060
			Накладные расходы			*74,08*	*228882*
			Сметная прибыль			*17,05*	*52671*
			ИТОГО:				**4350854**
			В том числе :				**1415944**
			Накладные расходы				**322285**
			Сметная прибыль				
			Итого с временными		1,3 %	56561,00	4407415
			Итого с зимними удорожаниями		3,57 %	157345,00	4564760

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**547771,00**	**5112531**
			Коммерческая скидка 15%				**4 345 651**

Генподрядчик

Субподрядчик