Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №1-085-19	11.09.2019	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за октябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за октябрь 2022г.	375 841 141,00	22 010 054,46							2 641 206,54	24 651 261,00
Удержание аванса 30%	112 752 342,30	6 603 016,34							792 361,96	7 395 378,30
Сумма к оплате	263 088 798,70	15 407 038,13							1 848 844,58	17 255 882,70

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Арынов А.А.** **БИН 050140007564**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Оспанов К.** **ИИН 710223300744**

аттестат KZ90VJE00045040

должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС-9 до ТМ-11 ТК6 (ТМ-9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-2-2 Общестроительные работы.КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		6225,3309	246,73	237,94	1535976	1481255	3113	251454	1930424	
				м3		8,29	47,81	51608	297633		142994		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		192,53601	2282,28	0	439421	0	0	316383	816269	
				м3		2282,28	0	439421	0		60464		
3	3	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы		192,53601	126,72	122,45	24398	23576	0	4002	30672	
				м3		4,27	24,6	822	4736		2272		
4	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		56156,33625	59		3313224				3578282	
				т·км							265058		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									6355647	
			Раздел: 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК9-1 - ТК11-20 /20шт/										
			Раздел: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /20шт/										
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков										
			ИТОГО:					5313019	1504831	3113	571839	6355647	
								491851	302369		470788		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		66099				6421745	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,6 %		231183				6652928	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133059				6785987	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 107 388	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9										
			НДС			12 %		732 887				6 840 275	
			Итого с НДС										

Заказчик: _____ Арынов А.А.

Авторский надзор: _____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Оспанов К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС-9 до ТМ-11 ТК6 (ТМ-9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 2-2-1 ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	20	Е11-240101-0214 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	0,615	5222252,46	2281062,31	3211685	1402853	118418	2032132	5663322	
						2748640	589015,71	1690414	362245		419505		
2	46	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	1,16316	821622		955678		955678		1032132	Казахстан
											76454		
3	55	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1156,78	97,8	2,71	113133	3135	50794	41098	166570	
						51,18	0,31	59204	359		12339		
4	56	Е11-130301-1421 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	1156,78	220,9	7	255533	8097	195426	36620	315525	
						44,96	0,92	52009	1064		23372		
			Итого по разделу: 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									7177549	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
5	62	Е11-240101-0506 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 600 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С (122,72кг/м)	км	0,967	5278775,62	2412815,62	5104576	2333193	0	3335671	9115467	
						2865960	618387,91	2771383	597981		675220		
6	63	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	119,14924	745		88766				95868	
											7101		
7	64	С3411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	595,7462	100		59575				64341	
											4766		
8	65	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	119,14924	745		88766				95868	
											7101		
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									9371542	
			ИТОГО:					9877712	3747279	1320316	5445521	16549093	
								4573010	961649		1225858		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		172111					
			Итого с временными									16721203	
			Зимние удорожания			3,6 %		601963					
			Итого с зимними удорожаниями									17323166	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		346463					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17669629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									**15 902 666**	
			НДС			**12 %**		**1 908 320**					
			Итого с НДС									**17 810 986**	

Заказчик: Арынов А.А.

Авторский надзор: Алиакпаров К.А.

Подрядчик: Жұмағалиев Е.К.

Технический надзор объекта: Оспанов К.