Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №1-085-19	**11.09.2019**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за октябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за октябрь 2022г.	464 796 115,00	79 424 083,93							9 530 890,07	88 954 974,00
Удержание аванса 30%	139 438 834,50	23 827 225,18							2 859 267,02	26 686 492,20
Сумма к оплате	325 357 280,50	55 596 858,75							6 671 623,05	62 268 481,80

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Арынов А.А.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Оспанов К.** **ИИН 710223300744**
аттестат KZ90VJE00045040
должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматынижстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана ТМ-11", 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС (ТМ-11)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-6-1 Включаемые виды работ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ										
1	1	Е11-240101-0213 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,066	4838783,17	2264335,47	319360	149446	9520	196876	557535	
						2430200	582895,49	160393	38471		41299		
2	2	Е11-240101-0413 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3218	3822049,33	1525403,38	1229935	490875	37923	862951	2260318	
						2178800	529924,96	701137	170530		167431		
3	3	519-201-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	шт.	3	14635657		43906971		43906971		43906971	
			Отпускная цена			14635657		43906971					
			Сметная стоимость оборудования					*43906971*					
4	4	Е11-240106-0109 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка	комплект	3	71540,02	28438,58	214620	85316	4690	147908	391530	
						41538	8262,56	124614	24788		29002		
5	5	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	71,84	1631		117171		117171		126545	Казахстан
											9374		
6	6	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	61,08	2183		133338		133338		144005	Казахстан
											10667		
7	7	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	29,92	3008		89999		89999		97199	Казахстан
											7200		
8	8	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	415	4251		1764165		1764165		1905298	Казахстан
											141133		
9	9	Е11-390201-0202	Швы сварные трубопроводов. Контроль ультразвуковой на месте монтажа	м шва	893,68	9720,33	429,76	8686820	384066	17096	5795965	15641408	
						9271,44	127,89	8285658	114292		1158623		
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	712,8	917,8	20,38	654208	14527	412255	213535	937162	
						319,06	3,06	227426	2181		69419		
11	11	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,48	7666,75	1837,1	49681	11905	31310	11130	65676	
						997,9	849,04	6466	5502		4865		
12	12	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	39	4751,42	2346,58	185305	91516	45641	86590	293647	
						1234,55	647,03	48147	25234		21752		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		33,696	44667		1505099		1505099		1625507	Казахстан
				м3							120408		
14	14	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		0,624	1004567,67	19546,17	626850	12196	574131	41327	721631	
				1т		64940	7838,89	40523	4891		53454		
15	15	Е11-240101-0505 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 500 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С (102,99кг/м)		0,387	2842358,84	1394294,84	1099993	539592	0	693810	1937306	
				км		1448064	362833,94	560401	140417		143504		
16	16	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Демонтаж.Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		673,0	14232,5	1145,3	9578508	770790	0	* 6970531	17872962	
				м3 изоляции		13087,2	540,91	8807718	364034		1323923		
			Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ									**88484701**	
			ИТОГО:					**70162023**	**2550229**	**4742338**	**15020623**	**88484700**	
								18962484	**890340**	**43906971**	**3302054**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**43906971**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**463608**					
			Итого с временными									**88948308**	
			Зимние удорожания			**3,6 %**		**1621488**					
			Итого с зимними удорожаниями									**90569796**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**933256**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**91503052**	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									**82 352 747**	
			НДС			**12 %**		**9 882 330**					
			Итого с НДС									**92 235 076**	

Заказчик: _____ Арынов А.А.

Авторский надзор: _____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Оспанов К.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС-9 до ТМ-11 ТК6 (ТМ-9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-1 ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ТМ11										
7	27	С1241-103-0206	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,0мм	м	-37	76269		-2821953		-2821953	-225756	-3047709	
			Итого по разделу: 2. ТМ11									**-3 047 709**	
			ИТОГО:					**-3 047 709**	**0**	**-3 047 709**			
								0	**0**		**-3 047 709**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**-31 696**					
			Итого с временными									**-3 079 405**	
			Зимние удорожания			**3,6 %**		**-110 859**					
			Итого с зимними удорожаниями									**-3 190 264**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-63 805**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-3 254 069**	
			Итого со скидкой подрядчика к=0,9									**-2 928 662**	
			НДС			**12 %**		**-351 439**					
			Итого с НДС									**-3 280 102**	

Заказчик: _____ Арынов А.А.

Авторский надзор: _____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Остранов К.