Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»
Подрядчик: ТОО «Танр»
Технический надзор: ТОО «TN Строй»

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №179

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№33	23.08.2022			ТОО	19

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	на монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области	68 462 013,00	30 778 987,50	62 519 673,00	31 480 338,00					3 693 478,50	34 472 466,00
										10 341 739,80
Погашение аванса 30%									2 585 434,95	24 130 726,20
Всего к оплате		21 545 291,25								

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

_____ **Кожабергенова Ш.С**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «TN Строй»

_____ **Бургамбаев А.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Танр»

_____ **Абдуллаев Б.Э.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Таир»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «TN Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Exselect»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 23.08.2022 года**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь месяц 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водоснабжения и канализации											
	РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой											
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2268,1296	242,34	242,34	549659	549658	--	98424	699930
						--	60,27	--	136700		51847	
2	2	411-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	72580,1472	83,00	--	6024152	--		--	6506084
						--	--	--	--		481932	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	68,043888	2332,15	--	158689	--	--	114256	294780
						2332,15	--	158689	--		21836	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1837,184976	46,83	46,83	86035	86036	--	18625	113032
						--	14,08	--	25868		8373	
5	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	204,131664	1205,26	--	246031	--	--	177143	457028
						1205,26	--	246031	--		33854	
6	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1837,184976	246,46	117,45	452785	215777	--	241414	749735
						129,01	53,50	237008	98289		55536	
7	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2041,31664	115,51	97,84	235791	199722	6329	57951	317241
						14,57	24,86	29740	50747		23499	
8	10	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	225	1829,79	38,97	411704	8768	303112	74662	525275
						443,66	17,21	99824	3872		38909	
			Прокладка трубопроводов									
9	15	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,75	1489950,70	1084988,81	2607414	1898730	--	1185608	4096463
						404961,89	279371,58	708683	488900		303442	
			Колодцы водопроводные Д.1500- 17 шт									
10	82	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5	34541,85	13360,35	172709	66802	27347	106204	301226
						15711,97	5743,40	78560	28717		22313	
11	83	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33285,00	--	99855	--	99855	--	107843
						--	--	--	--		7988	
12	84	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	16398,00	--	114786	--	114786	--	123969
						--	--	--	--		9183	
13	85	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	23786,00	--	237860	--	237860	--	256889
						--	--	--	--		19029	
14	86	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	34910,00	--	244370	--	244370	--	263920
						--	--	--	--		19550	
15	87	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3209,00	--	22463	--	22463	--	24260
						--	--	--	--		1797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14837678				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
			Сметная заработная плата	тенге					2391628			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
			Земляные работы									
16	140	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2185,36461	242,34	242,34	529601	529601	–	94833	674388
						--	60,27	--	131712		49955	
17	141	411-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	69931,66752	83,00	--	5804328	–		–	6268674
						--	--	–	--		464346	
18	142	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,5609383	2332,15	--	152898	–	–	110087	284023
						2332,15	--	152898	–		21039	
19	145	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1748,291688	46,83	46,83	81872	81873	–	17723	107563
						--	14,08	--	24616		7968	
20	146	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	194,254632	1205,26	--	234127	–	–	168571	434914
						1205,26	–	234127	–		32216	
21	147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1748,291688	246,46	117,45	430877	205337	–	229733	713459
						129,01	53,50	225540	93534		52849	
22	148	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	225	1829,79	38,97	411704	8768	303112	74662	525275
						443,66	17,21	99824	3872		38909	
			Прокладка трубопроводов									
23	157	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,43	2045161,35	1535164,02	879419	660121	–	446251	1431724
						509997,33	538278,66	219299	231460		106054	
24	158	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	434,3	13224,00	--	5743183	–	5743183	–	6202638

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		459455	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				16642660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	тенге					1416882			
			ИТОГО:	тенге								31480338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2490223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4511193			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1318287			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7102415		
			- Перевозка грузов	тенге				11828480				
			- Накладные расходы	тенге							3216147	
			- Сметная прибыль	тенге							2331879	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		31 480 338						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		283 323						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		31 763 661						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		635 273						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		32 398 934						
			НДС на 2022 год 12%			3 887 872						
			Итого с НДС:	Тенге		36 286 806						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,95000000014)			34 472 466						
			Всего:	Тенге		34 472 466						

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Туркестан»

Кожабергенова Ш.С.

Подрядчик:
Начальник участка
ТОО «Таир»

Баймагамбетов.Д.Б.

Эксперт по техническому надзору ТОО «TN Строй»

Бургамбаев А.К.