Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области",
Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма
приказа и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 № 420

Наименование объекта "Строительство линий электроснабжения села Аккыстау Исатайского района Атырауской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		63	23.09.21г						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
				ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20___г.	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"	9300000,00	8303571,43							996428,57	9300000,00
Итого к оплате	**9 300 000,00**	**Девять миллионов триста тысяч тенге 00 тиын.**								

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель _____ **Назаров Е.А.**

Подрядчик
ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____ **Кобландыкызы М.**

ТОО "Музтау"

Технадзор _____ **Жаниязаков Е.А.**

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Атырау Құрылыс 2050."**

Договор **№ 63от 23.09.2021 года**

Наименование объекта: **"Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Стоимость работ на 2021 г.	Выполнено	Процентное соотношение (%)
				декабрь 2021г	
1	"Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"	29 730 821,12	9 300 000,00	9 300 000	31%

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____Нургалиев А.С.

Подрядчик

ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____Кобландыкызы М.

ТОО "Музтау"

Технадзор _____Мухиденов М.

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области",
Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050"
Наименование объекта Строительство линии электроснабжения с Аккистау Исатайского района Атырауской облсти.
Договор подряда (контракт) №63 от 23.09.2021г

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Строительство КЛ-0,4 кВ									
100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	339,39	1678,60	--	569700,05	--	--	410184,04	1058274,82
		НР - 72%; СП - 8%			1678,60	--	569700,05	--		78390,73	
101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	339,39	875,77	--	297228,26	--	--	214004,35	552131,21
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	297228,26	--		40898,61	
102	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1257	529,79	448,85	665946,66	564205,08	--	221203,00	958121,63
		НР - 72%; СП - 8%			80,94	163,47	101741,58	205484,81		70971,97	
103	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,279	1550,00	--	149232,45	--	149232,45	--	161171,05
		СП - 8%			--	--	--	--		11938,60	
104	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	56	378,43	172,96	21191,89	9685,61	2441,00	8732,48	32318,32
		НР - 72%; СП - 8%			161,88	54,70	9065,28	3063,17		2393,95	
105	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1201	433,30	227,83	520388,67	273620,11	52350,69	204560,76	782945,39
		НР - 72%; СП - 8%			161,88	74,68	194417,88	89694,28		57995,95	
106	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	71	481,63	219,82	34195,88	15607,01	3264,22	14549,70	52645,22
		НР - 72%; СП - 8%			215,84	68,78	15324,64	4883,28		3899,65	
107	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,0197	27948,01	18957,91	28498,59	19331,38	--	9846,54	41412,74
		НР - 72%; СП - 8%			8990,10	4421,45	9167,20	4508,55		3067,61	
108	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Осторожно кабель"ЛЭС-150	м	851,9	32,00	--	27260,80	--	27260,80	--	29441,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2180,86	

110	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,73542	1738382,00	--	1278440,89	--	1278440,89	--	1380716,16
		СП - 8%;			--	--	--	--		102275,27	
111	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5306	2279795,00	--	1209683,85	--	1209683,85	--	1306458,56
		СП - 8%;			--	--	--	--		96774,71	
112	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05712	1334601,00	--	76232,41	--	76232,41	--	82331,00
		СП - 8%;			--	--	--	--		6098,59	
		Муфты									
113	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	15	8727,77	89,95	130916,61	1349,25	8157,36	87769,01	236180,47
		НР - 72%; СП - 8%;			8094,00	32,76	121410,00	491,40		17494,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								6679950,85
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение КТПНГ									
130	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	88	6994,96	463,44	615556,88	40782,72	337350,16	180102,70	859312,35
		НР - 72%; СП - 8%;			2698,00	144,53	237424,00	12718,64		63652,77	
131	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	26	666,77	542,97	17335,92	14117,25	--	7475,94	26796,81
		НР - 72%; СП - 8%;			123,80	275,56	3218,67	7164,59		1984,95	
132	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8	40448,33	1153,44	72806,99	2076,19	60773,02	9503,89	88895,75
		НР - 91%; СП - 8%;			5532,10	270,03	9957,78	486,05		6584,87	
133	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороныячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	88	555,00	--	48840,00	--	48840,00	--	52747,20
		СП - 8%;			--	--	--	--		3907,20	
134	2301-0201-0951 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные изкоррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	80	6923,00	--	553840,00	--	553840,00	--	598147,20
		СП - 8%;			--	--	--	--		44307,20	

						--	--	--	--		44307,20	
135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,754	240293,00	--	181180,92	--	181180,92	--	195675,40
		СП=8%			--	--	--	--		14494,47	
136	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01608	256388,00	--	4122,72	--	4122,72	--	4452,54
		СП=8%			--	--	--	--		329,82	
137	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,079	220430,00	--	17413,97	--	17413,97	--	18807,09
		СП=8%			--	--	--	--		1393,12	
138	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	2265,00	--	4530,00	--	4530,00	--	4892,40
		СП=8%			--	--	--	--		362,40	
139	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	88	912,01	1,04	80256,45	91,09	12175,15	54428,61	145459,86
		НР=96% СП=8%			772,62	0,52	67990,21	45,55		10774,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								1995186,60

Всего стоимость работ	8675137
временные здания и сооружения 2,4%	208203
итого	8883341
зимнее удорожание 1,71%	151905
итого	9035246
непредвиденные работы и затраты 2%	180705
итого	9215951
итого с понижающим коэффициентом генподрядчика к=0,900999999206	8303571
НДС 12%	996429
Итого	9300000

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____Нургалиев А.С.

ТОО "СпецСтрой Согласование

Авторский надзор _____Биманов А.А.

Подрядчик:

ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____Кобландыкызы М.

ТОО "Музтау"

Технадзор _____Мухиденов М.