форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ "

ДОГОВОР: №115 от 15.06.2022 года

Наименование объекта: - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 г.
от 25.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района	9 990 290,74	2 856 898,80							342 827,86	3 199 726,66
Всего по стройке	9 990 290,74	2 856 898,80							342 827,86	3 199 726,66

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Абдакимов Т. К.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ "

_____ **Досмагамбет Ш.Қ**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Жанагасыр, Наурыз н/п Енбек с/о Турбат Казыгуртского района

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 25 август 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ "

ДОГОВОР: №115 от 15.06.2022 года
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газоснабжения улицы Жанагасыр									
		Узел выхода сигнального провода на поверхность - 12 шт./ГСН-8/									
1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	**км**	**0,006**	**297096,15**	**74581,99**	**1783**	**447**	**1**	**1448**	**3490**
		НР - 99%; СП - 8%			**222478,00**	**21375,19**	**1335**	**128**		**258**	
2	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм**	**м**	**6**	**-87,31**	**-1,30**	**-524**	**-8**	**-2**	**-504**	**-1110**
		НР - 98%; СП - 8%			**-85,67**	**--**	**-514**	**--**		**-82**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**2301-0501-1504 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,06**	**217,00**	**--**	**1315**	**--**	**1315**	**--**	**1420**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105**	
4	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,72**	**8564,76**	**996,96**	**6167**	**718**	**3214**	**2375**	**9225**
		НР - 94%; СП - 8%			**3103,62**	**405,30**	**2235**	**292**		**683**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F150 под ковер**	**м3**	**0,06**	**24286,77**	**1010,05**	**1457**	**61**	**1133**	**259**	**1853**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	263	22		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка**	т	0,050184	902007,64	1328,64	45266	67	32858	11257	61044
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	12341	29		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,004944	271312,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,04524	262672,00	--	11883	--	11883	--	12834
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка**	1т	0,029568	902007,64	1328,64	26671	39	19361	6632	35967
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7271	17		2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,1096296	1037550,09	513822,74	113746	56331	2051	71277	199825
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	55364	16633		14802	
11	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера с крышкой**	т	0,101064	340191,00	--	34381	--	34381	--	37131
		СП - 8%			--	--	--	--		2750	
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,006612	308407,00	--	2039	--	2039	--	2202
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
13	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,03348	759,00	--	25	--	25	--	27
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
14	2113-0814-3401 РСНБ РК 2015	**Шплинты ГОСТ 397-79**	кг	1,92	196,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
15	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	48	148,62	0,82	7134	40	--	4909	13006
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	7094	20		963	
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,001968	633858,00	--	1247	--	1247	--	1347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
17	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плита асбестоцементная . Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м2	0,24	560,70	203,94	135	49	5	73	224
		НР - 72%; СП - 8%			337,75	82,35	81	20		17	
18	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,006024	59851,00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
19	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,4239544	8564,76	996,96	20761	2416	10822	7995	31057
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	7523	982		2300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	м2 покрытия	24,239544	4601,27	303,06	111533	7346	90723	15010	136666
		НР - 94%; СП - 8%			555,46	103,29	13464	2504		10123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Испытание и контроль									
21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	14	683,30	20,60	9566	288	542	5329	16087
		НР - 61%; СП - 8%			624,00	--	8736	--		1192	
22	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,328	943360,30	796353,80	309422	261205	2720	84166	425075
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	45497	46994		31487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка ГРПШ /5+1 шт/									
23	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	6	15425,26	1022,06	92552	6132	--	86597	193481
		НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	86419	1945		14332	
24	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,21	2651,60	--	557	--	--	401	1035
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	557	--		77	
25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,21	799,15	--	168	--	--	121	312
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	168	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,21	26555,85	1760,25	5577	370	4160	1029	7134
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	1047	83		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,0264	45808,74	9255,82	1209	245	366	452	1794
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	598	57		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,027456	497904,00	--	13670	--	13670	--	14764
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	1,4	96,23	2,44	135	3	69	44	193
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	63	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	0,09	192,45	4,87	17	--	9	6	24
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	1,49	159,22	3,44	237	5	153	55	315
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	79	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	593,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	1	1603,57	82,47	1604	83	169	1379	3222
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	1352	41		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	8310,00	--	8310	--	8310	--	8975
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
35	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	680,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	232,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Обвязка ГРПШ-6 к подземной сети-5шт.									
37	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	2651,60	--	2784	--	--	2005	5172
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	2784	--		383	
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,05	799,15	--	839	--	--	604	1559
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	839	--		115	
39	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	1,05	26933,25	1760,25	28280	1848	21195	5143	36097
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	5237	414		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,132	45808,74	9255,82	6047	1222	1836	2259	8970
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	2989	284		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13728	497904,00	--	68352	--	68352	--	73820
		СП - 8%			--	--	--	--		5468	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	7	96,23	2,44	674	17	340	220	965
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	317	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	0,45	192,45	4,87	87	2	44	28	124
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	41	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	7,45	159,22	3,44	1186	26	766	275	1578
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	394	4		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	390,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
46	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	593,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
47	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	1061,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	5	1603,57	82,47	8018	413	843	6895	16106
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	6762	203		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8310,00	--	41550	--	41550	--	44874
		СП - 8%			--	--	--	--		3324	
50	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	680,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
51	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	232,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
52	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 4 мм - 33,7 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	392,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		Газоснабжения улицы Наурыз									
		Узел выхода сигнального провода на поверхность - 7шт./ГСН-8/									
53	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0035	297096,15	74581,99	1040	261	--	845	2036
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	779	75		151	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	3,5	-87,31	-1,30	-306	-5	-1	-294	-648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	--	-300	--		-48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,535	217,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
56	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,42	8564,76	996,96	3597	418	1875	1385	5381
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	1304	170		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F150 под ковер	м3	0,035	24286,77	1010,05	850	35	662	151	1081
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	153	13		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,029274	902007,64	1328,64	26405	39	19167	6566	35609
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7199	17		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,002884	271312,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02639	262672,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,017248	902007,64	1328,64	15558	23	11293	3869	20981
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4242	10		1554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0639506	1037550,09	513822,74	66352	32859	1197	41578	116564
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	32296	9702		8634	
63	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,058954	340191,00	--	20056	--	20056	--	21660
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
64	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,003857	308407,00	--	1190	--	1190	--	1285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
65	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром резьбы от 8мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,01953	759,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
66	2113-0814-3401 РСНБ РК 2015	**Шплинты ГОСТ 397-79**	кг	1,12	196,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
67	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	28	148,62	0,82	4161	22	--	2863	7586
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	4138	11		562	
68	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,001148	633858,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
69	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плита асбестоцементная . Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м2	0,14	560,70	203,94	78	29	2	42	130
		НР - 72%; СП - 8%			337,75	82,35	47	12		10	
70	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,003514	59851,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
71	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,4139734	8564,76	996,96	12110	1410	6312	4664	18116
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	4388	573		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	м2 покрытия	14,139734	4601,27	303,06	65061	4285	52922	8756	79722
		НР - 94%; СП - 8%			555,46	103,29	7854	1460		5905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=6м2									
73	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,48	2911,93	1247,23	1398	599	--	1139	2740
		НР - 108%; СП - 8%			1664,70	532,87	799	256		203	
74	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	1,8	366,53	255,73	660	460	--	324	1063
		НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	199	101		79	
75	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/30/ см. Устройство**	м2 основания или покрытия	6	136,21	111,35	817	668	1	361	1272
		НР - 108%; СП - 8%			24,71	31,00	148	186		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	6	655,17	177,98	3931	1068	2863	347	4620
		НР - 108%; СП - 8%			--	53,49	--	321		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	2,28	1345,00	--	3067	--	3067	--	3312
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
78	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6	1374,43	126,00	8247	756	7219	495	9442
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,04	272	186		699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6	1473,72	126,23	8842	758	7812	496	10085
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	272	187		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=12м2									
80	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	3,6	366,53	255,73	1320	921	--	649	2126
		НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	399	202		157	
81	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	3,6	1223,51	1078,39	4405	3882	4	1506	6384
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	243,16	519	875		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4,392	1345,00	--	5907	--	5907	--	6380
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
		Испытание и контроль									
83	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	16	683,30	20,60	10933	330	619	6090	18385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			624,00	--	9984	--		1362	
84	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,366	943360,30	796353,80	345270	291466	3036	93917	474322
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	50768	52438		35135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка ГРПШ -4 шт.									
85	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	4	15425,26	1022,06	61701	4088	--	57732	128987
		НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	57613	1297		9555	
		Обвязка ГРПШ-6 кподземной сети-4шт.									
86	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,84	2651,60	--	2227	--	--	1604	4137
		НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	2227	--		306	
87	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,84	799,15	--	671	--	--	483	1247
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	671	--		92	
88	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий**	м3	0,84	26933,25	1760,25	22624	1478	16956	4114	28877
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	4190	331		2139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,1056	45808,74	9255,82	4837	977	1469	1807	7175
		НР - 69%; СП - 8%			22645,70	2151,74	2391	227		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,109824	497904,00	--	54682	--	54682	--	59057
		СП - 8%			--	--	--	--		4375	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**	м2	5,6	96,23	2,44	539	14	272	176	772
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	253	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза**	м2	0,36	192,45	4,87	69	2	34	23	99
		НР - 69%; СП - 8%			90,50	0,54	33	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	5,96	159,22	3,44	949	20	614	220	1262
		НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	315	3		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	390,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
95	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	593,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
96	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	--	1061,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
97	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	4	1603,57	82,47	6414	330	674	5516	12885
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	5410	162		954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8310,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
99	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	680,00	--	5440	--	5440	--	5875
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
100	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 3,2 мм - 26,9 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 173 78-2001)	шт.	4	232,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
101	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические при варные из углеродистой и низколегированной стали,н аружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 4 мм - 33,7 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	392,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		Защита ГРПШ от проводов ВЛ -1шт./ГСН-12/									
102	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниев ручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,6	1117,46	--	1788	--	--	1287	3321
		НР - 72%; СП - 8%			1117,46	--	1788	--		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,02	799,15	--	815	--	--	587	1514
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	815	--		112	
104	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=Бетон кл.В7,5,F150,W4,сульфатостойкий	м3	0,58	22360,81	1168,75	12969	678	9077	3068	17320
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	3214	157		1283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06885	107464,18	7610,81	7399	524	581	4363	12703
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	6294	29		941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06885	553075,00	--	38079	--	38079	--	41125
		СП - 8%			--	--	--	--		3046	
107	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	614,00	--	921	--	921	--	995
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
108	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,99665	908,31	1,05	1814	2	267	1237	3295
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1545	1		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1684,98	190,25	20220	2283	3800	10717	33412
		НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	14137	748		2475	
110	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04524	262672,00	--	11883	--	11883	--	12834
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
111	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	6	258,78	17,79	1553	107	189	925	2676
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	1257	28		198	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТРК 2591-2014	т	0,00534	228894,00	--	1222	--	1222	--	1320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2703999**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				497957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					690152			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140455			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						728248		
		- Накладные расходы	Тенге							587347	
		- Сметная прибыль	Тенге							200292	
		Всего прямые затраты									**2 703 999,00**
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									**2 703 999,00**
		Временные здания и сооружения 2,9%									**78 415,97**
		Итого									**2 782 414,97**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									**25 319,98**
		Итого в базовых ценах СМР									**2 807 734,95**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**56 154,70**
		Итого									**2 863 889,65**
		Итого в базовых ценах Оборудование									**-**
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									**2 863 889,65**
		Итого									**2 863 889,65**
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**3 007 187,23**
		Итого с понижающим К-0,9500									**2 856 898,80**
		Стоимость строительства									**2 856 898,80**
		НДС 12%									**342 827,86**
		Стоимость строительства									**3 199 726,66**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Технадзор:

Эксперт технадзор

ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

_____**Шакуов С**