Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме 113
Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений,
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 457 195 763,68** тенге
Лимит финансирования на 2022г **775 193 798,99** тенге

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

Адрес: 090002, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **118 676 246,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **118 676 246,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		5	10.02.2022						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за октябрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	775 193 798,99	232 558 139,70	35 602 873,80	196 955 265,90	0,00	118 676 246,00	0,00	83 073 372,20	118 676 246,00
	Итого	**тенге**	**775 193 798,99**	**232 558 139,70**	**35 602 873,80**	**196 955 265,90**	**0,00**	**118 676 246,00**	**0,00**	**83 073 372,20**	**118 676 246,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д.Бекмагамбетов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **Бейсенов М.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е.Садвакасов**

И.о.Директора Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Т.Тұрсұнқұлұлы**

Заказчик **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК"**

Подрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК**

Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

Стройка **Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области**

Объект **Подводящий канал Кушум, ремонт плотины**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2022г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1											
Подводящий канал Кушум											
РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ГР-220)											
11	**1101-0207-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**458**	**617,12**	**489,88**	**282640**	**224366**	**--**	**96043**	**408978**
		НР - 72%; СП - 8%			**127,24**	**164,02**	**58274**	**75119**		**30295**	
		ИТОГО ПО ЛС 2-1:	**Тенге**								**408978**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**58274**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**224366**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**75119**			
		- Накладные расходы	Тенге							**96043**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**30295**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2											
Ремонт плотины											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)											
		Устройство временной оградительной дамбы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	10983	140,92	136,14	1547679	1495278	2600	267871	1960794
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	29,34	49801	322241		145244	
14	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	19220,25	77,00	--	1479959	--		--	1598356
		СП - 8%			--	--	--	--		118397	
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10983	19,06	19,06	209297	209297	--	56634	287205
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	78658		21274	
16	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(3 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	10983	97,80	97,80	1074169	1074169	--	283860	1466672
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	394250		108642	
17	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	10983	5,74	5,74	63055	63055	--	14346	83593
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,81	--	19925		6192	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	10983	86,88	68,19	954199	748885	107633	190345	1236107
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	15,18	97681	166687		91563	
19	3205-0101-0111 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива,75 кВт	маш.-ч	216	1889,00	1889,00	408024	408024		--	440666
		СП - 8%			--	262,00	--	56592		32642	
РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)											
32	1142-0102-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж сущ.монолитного бетона	м3 конструкции	762	1455,64	385,14	1109198	293480	--	647010	1896705
		НР - 68%; СП - 8%			1070,50	178,17	815718	135768		140497	
33	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	тенге за 1 тонну	1905	484,00	--	922020	--		--	995782
		СП - 8%			--	--	--	--		73762	
34	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	1905	77,00	--	146685	--		--	158420
		СП - 8%			--	--	--	--		11735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1142-0103-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж разрушенных ж/бетонных сооружений -плит на оросительных и осушительных системах.	м3 конструкции	740	8106,55	5267,39	5998850	3897866	--	2391906	9062017
		НР - 68%; СП - 8%			2839,17	1914,22	2100984	1416525		671260	
36	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	тенге за 1 тонну	1850	484,00	--	895400	--		--	967032
		СП - 8%			--	--	--	--		71632	
37	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1850	756,00	--	1398600	--		--	1510488
		СП - 8%			--	--	--	--		111888	
38	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015 К=0,8	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски(Демонтаж)	м3	683,5	1110,77	182,74	759211	124904	--	460356	1317132
		НР - 68%; СП - 8%			928,03	62,45	634307	42687		97565	
39	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.29 Кэм=0,99	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,99	м3 грунта	2762	269,77	250,09	745114	690748	872	190455	1010414
		НР - 72%; СП - 8%			19,37	76,40	53494	211027		74845	
40	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	4971,6	77,00	--	382813	--		--	413438
		СП - 8%			--	--	--	--		30625	
		ПЛИТЫ ПКу									
49	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	840	74843,52	--	62868557	--	62868557	--	67898041
		СП - 8%			--	--	--	--		5029485	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,18064	221440,00	--	3140161	--	3140161	--	3391374
		СП - 8%			--	--	--	--		251213	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	**Тенге**								95694236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3751985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9005707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2844359			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66119823		
		- Перевозка грузов	Тенге				5225477				
		- Накладные расходы	Тенге							4502783	
		- Сметная прибыль	Тенге							7088461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											96103214
		ИТОГО ПО АКТУ№1:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3810259				
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					9230073			
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					2919478			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						66119823		
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				5225477				
		- Перевозка грузов	**Тенге**							4598826	
		- Накладные расходы	**Тенге**							7118756	
		- Сметная прибыль	**Тенге**								
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						105 960 934			
								105 960 934			
		Итого по Акту						12 715 312			
		НДС (12 %)						118 676 246			
		Итого с НДС									

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ Д.Бекматамбетов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ Бейсенов М.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е.Садвакасов
На основании письма ЗКФ от 17.10.2022г №18-17-22/570 и

Начальник отдела анализа
и реализации проектов РГП
на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ Токтарбек Е.К.
На основании письма ЗКФ №18-17-22/570 от 17.10.22г.

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Р.Хусаинов

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ И.Абдуллаев

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Курылыс "
_____ Жалиев Н.