Наименование объекта: "Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган, Акжанского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме 113
Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений,
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 457 195 763,68** тенге
Лимит финансирования на 2022г **775 193 798,99** тенге

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК

Адрес: 090002, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **262 757 529,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **144 081 283,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		5	10.02.2022						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за октябрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган, Акжанского района Западно-Казахстанской области	тенге	775 193 798,99	196 955 265,90	43 224 384,90	153 730 881,00	118 676 246,00	144 081 283,00	0,00	100 856 898,10	262 757 529,00
	Итого	**тенге**	**775 193 798,99**	**196 955 265,90**	**43 224 384,90**	**153 730 881,00**	**118 676 246,00**	**144 081 283,00**	**0,00**	**100 856 898,10**	**262 757 529,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д.Бекмагамбетов**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е.Сапаркасов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **Бейсенов М.**

И.о.Директора Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Турсункулулы Т.**

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК"**

Подрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК**

Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

Стройка **Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области**

Объект **Подводящий канал Кушум, ремонт плотины**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2022г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы по мехочистке (гр-220)											
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (срезка)	м3 грунта	4172,5	57,21	57,21	238703	238703	--	49825	311610
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,59	--	69202		23082	
2	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (20) м.Группа грунтов 1	м3 грунта	4172,5	35,82	35,82	149457	149457	--	35307	199545
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,75	--	49038		14781	
3	1101-0107-1313 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	4172,5	31,27	31,27	130464	130464	--	30820	174187
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,26	--	42806		12903	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9757,8	159,83	152,08	1559571	1484013	--	309954	2019087
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	36,37	75558	354933		149562	
5	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м.Группа грунтов 2	м3 грунта	9757,8	40,97	40,97	399754	399754	--	94436	533725
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	131161		39535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	9757,8	33,98	33,98	331542	331542	--	78322	442653
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,15	--	108781		32789	
7	1101-0108-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.153 Кзтр=1,02, Кэм=1,02, Кмр=1,02	Грунт 2-й группы.Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м3/ч.В выемках и карьерах,засоренных пнями,корнями,топляками,деревьями,болотной и водяной растительностью,валунами,камнями,вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены,при общей продолжительности остановок 5-10%,применен коэффициент к затратам труда - 1,02,кнормам эксплуатации машин - 1,02,к расходу материалов - 1,02	м3 грунта	33381,7	448,54	367,82	14973016	12278521	--	4865108	21425173
		НР - 72%; СП - 8%			80,72	121,70	2694494	4062600		1587050	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3958,7	213,28	204,39	844331	809114	1249	177715	1103810
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	53,77	33968	212859		81764	
9	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	6927,725	77,00	--	533435	--		--	576110
		СП - 8%			--	--	--	--		42675	
		ИТОГО ПО ЛС 2-1:	Тенге								26785900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2804020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15821569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5031380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1249		
		- Перевозка грузов	Тенге				533435				
		- Накладные расходы	Тенге							5641487	
		- Сметная прибыль	Тенге							1984141	
		Локальная смета 2-2									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)									
		Устройство временной оградительной дамбы									
13	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	25627	140,92	136,14	3611252	3488983	6066	625031	4575186
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	29,34	116203	751896		338903	
14	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	44847,25	77,00	--	3453238	--		--	3729497
		СП - 8%			--	--	--	--		276259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	25627	19,06	19,06	488360	488360	--	132145	670146
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	183535		49640	
16	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(3 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	25627	97,80	97,80	2506395	2506395	--	662340	3422234
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	919916		253499	
17	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	25627	5,74	5,74	147129	147129	--	33473	195051
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,81	--	46491		14448	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	25627	86,88	68,19	2226464	1747397	251146	444137	2884249
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	15,18	227921	388936		213648	
19	3205-0101-0111 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива,75 кВт	маш.-ч	504	1889,00	1889,00	952056	952056		--	1028220
		СП - 8%			--	262,00	--	132048		76164	
РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)											
41	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	100	137,47	137,47	13747	13747	--	3633	18770
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,46	--	5046		1390	
42	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	100	140,96	140,96	14096	14096	--	3208	18687
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,55	--	4455		1384	
43	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м2	20136	67,73	--	1363811	--	--	981944	2533416
		НР - 72%; СП - 8%			67,73	--	1363811	--		187660	
44	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения/ТПС/.Устройство	м3 бетона	100	4992,29	299,60	499229	29960	367076	104044	651535
		НР - 91%; СП - 8%			1021,93	121,42	102193	12142		48262	
46	2108-0102-0712 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,0 мм	м2	18250	767,00	--	13997750	--	13997750	--	15117570
		СП - 8%			--	--	--	--		1119820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛИТЫ ПКу									
57	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	50,5	36955,05	572,91	1866230	28932	1685413	113125	2137704
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	151885	14476		158348	
58	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	1,41	28191,23	10038,92	39750	14155	1038	26328	71364
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	24557	4376		5286	
		РАЗДЕЛ 4. Крепление верхового откоса плотины с ПК-14 по ПК-16+84 (гр-49)									
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86788	221440,00	--	413623	--	413623	--	446713
		СП - 8%			--	--	--	--		33090	
		РАЗДЕЛ 5. Крепление откоса правого берега водохранилища с ПК-16+84 по ПК-30+82 (гр-51)									
96	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов (ПКУ) и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	564	70777,00	--	39918228	--	39918228	--	43111686
		СП - 8%			--	--	--	--		3193458	
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,32294	221440,00	--	2950232	--	2950232	--	3186250
		СП - 8%			--	--	--	--		236019	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	**Тенге**								83798278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1986570				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9431210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2463316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59590572		
		- Перевозка грузов	Тенге				3453238				
		- Накладные расходы	Тенге							3129408	
		- Сметная прибыль	Тенге							6207278	
											110584178
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4790590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25252779			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7494696			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59591821		
		- Перевозка грузов	Тенге				3986673				
		- Накладные расходы	Тенге							8770895	
		- Сметная прибыль	Тенге							8191419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 3,44%						3 804 096			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						2 287 765			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						128 644 002			
		Итого по Акту						128 644 002			
		НДС (12 %)						15 437 280			
		Итого с НДС						144 081 283			

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д.Бекмагамбетов**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по производству
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Е.Садвакасов**

Технадзор:
ТОО "СК Қорған Эксперт"
_____ **Абдуллаев И.**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **Бейсенов М.**

Начальник отдела анализа
и реализации проектов РГП
на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Токтарбек Е.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Құрылыс "
_____ **Жаныев Н.**

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГПР РК
_____ **Р.Хусаинов**