Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганда"

Подрядчик ТОО "NARD Building Service"

Договор №105 от 23.08.2013 г

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство жилого дома №1.
(корректировка)

Наименование обьекта: Блок-секция №2

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 28.11.2013 по 29.11.2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	√119,45	26,45	24,88	3159	2972	0,01	1
					1,57	6,84	188	817	0,02	3
2.	E0101-163-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	√ 72,31	291,60	--	21085	--	1,94	141
					291,60	--	21085	--	--	--
3.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	м3	√841,20	39,05	37,17	32845	31270	0,01	11
					1,84	10,81	1544	9094	0,04	31
4.	E010333-A1-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км	т	√1472,10	19,70	19,70	29000	29000	--	--
					--	3,94	--	5800	0,08	122
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	√841,20	3,08	2,66	2587	2238	0,00	2
					0,39	0,93	328	782	0,00	3
6.	E0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами в резерв	м3	√ 191,76	7,91	7,91	1517	1517	--	--
					--	2,57	--	492	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-9	При перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 30 м	м3	191,76	12,45	12,45	2387	2387	--	--
					--	4,04	--	775	0,02	3
		Итого по разделу: Земляные работы								92581
ИТОГО:							92580	69381		155
							23145	17760		164

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43227
Всего накладных расходов:	43227
Итого с накладными	135807

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	143955
Итого с временными, 1,1 %	145539
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	148508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	149090
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	150545
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	336250
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6725
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	342975
Налог на добавленную стоимость, 12 %	41157
Итого с НДС	384132

Принял: И.о.заместителя начальника

ГУ «Отдела строительства г.Караганда» Кушенов Ж.А.

Заведующий сектором планово-сметной ,договорной

работы и государственных закупок Пак Г.Я.

Эксперт ТОО «Build concalting company» Рахтаев К.

Сдал: Директор ТОО «NARD Building Service» Аймаков Н.А.

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Караганды»

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство кредитного жилого дома ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок-секция №2

Договор № 1 от 30.01.2014 г.

АКТ № 27
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны 13-й этаж

Колонна Км-1 /8 шт/

1	E0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25 м3	3,58	12253,95	990,15	43869	3545	8331	11,65	42		
				1842,12	374,04	6595	1339	105	1,83	7		

Колонна Км-2 /2 шт/

2	E0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25 м3	0,896	12253,95	990,15	10980	887	2085	11,65	10		
				1842,12	374,04	1651	335	105	1,83	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонна Км-3 /4 шт/								
3	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,8	12253,95	990,15	34311	2772	6516	11,65	33
				1842,12	374,04	5158	1047	105	1,83	5
		м3								
		Колонна Км-3-э /2 шт/								
4	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,4	12253,95	990,15	17156	1386	3258	11,65	16
				1842,12	374,04	2579	524	105	1,83	3
		м3								
		Колонна Км-4 /4 шт/								
5	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,8	12253,95	990,15	34311	2772	6516	11,65	33
				1842,12	374,04	5158	1047	105	1,83	5
		м3								
		Колонна Км-4-э /2 шт/								
6	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,8	12253,95	990,15	34311	2772	6516	11,65	33
				1842,12	374,04	5158	1047	105	1,83	5
		м3								
		Колонна Км-5 /1 шт/								
7	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,7	12253,95	990,15	8578	693	1629	11,65	8
				1842,12	374,04	1289	262	105	1,83	1
		м3								
		Колонна Км-5-э /1 шт/								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных	0,7	12253,95	990,15	8578	693	1629	11,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		1842,12	374,04	1289	262	105	1,83	1
		м3								
		Колонна Км-6 /2 шт/								
9	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных	1,4	12253,95	990,15	17156	1386	3258	11,65	16
	т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		1842,12	374,04	2579	524	105	1,83	3
		м3								
		Колонна Км-7 /2 шт/								
10	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных	0,896	12253,95	990,15	10980	887	2085	11,65	10
	т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		1842,12	374,04	1651	335	105	1,83	2
		м3								
		Армирование колонн								
11	С12041-95	-Каркасы и сетки	0,2654138	66000	-	17517	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-117	-Каркасы и сетки	0,49107	62100	-	30495	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-118	-Каркасы и сетки	0,5213013	59900	-	31226	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-119	-Каркасы и сетки	1,10248	59100	-	65157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Диафрагмы								
		Диафрагма ДЖм-1 /1 шт/								
15	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	4,7	11454,99 / 1819,44	341,75 / 129,11	53838 / 8551	1606 / 607	9616 / 105	10,98 / 0,63	52 / 3
		м3								
		Диафрагма ДЖм-2 /1 шт/								
16	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,68	11454,99 / 1819,44	341,75 / 129,11	19244 / 3057	574 / 217	3437 / 105	10,98 / 0,63	18 / 1
		м3								
		Диафрагма ДЖм-3 /1 шт/								
17	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,68	11454,99 / 1819,44	341,75 / 129,11	19244 / 3057	574 / 217	3437 / 105	10,98 / 0,63	18 / 1
		м3								
		Диафрагма ДЖм-4 /1 шт/								
18	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,18	11454,99 / 1819,44	341,75 / 129,11	24972 / 3966	745 / 281	4460 / 105	10,98 / 0,63	24 / 1
		м3								
		Диафрагма ДЖм-5 /1 шт/								
19	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных	2,18	11454,99	341,75	24972	745	4460	10,98	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		1819,44	129,11	3966	281	105	0,63	1
		м3								
		Армирование диафрагм								
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0122075	50600	-	618	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,366295	53000	-	19414	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5343056	52400	-	27998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0438125	50900	-	2230	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02597	48300	-	1254	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Монолитные ж/бетонные стенки лифта								
25	Е0106-17-3 т.ч.	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до	10,33	13353,74	442,42	137944	4570	30513	15,68	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.7, п-3.2 К=1,12	3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		2646	167,13	27333	1726	105	0,82	8
		м3								
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0633838	50600	-	3207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0547469	47400	-	2595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,49808	53000	-	26398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8370344	52400	-	43861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0629963	50900	-	3207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2231875	70437,87	304,24	15721	68	2294	58	13
				9675	114,75	2159	26	105	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			791340	26678			521
			Тенге			85197	10078			49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			791340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95274	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275176	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			299332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			944861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			944861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110280	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
32	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 36 до 55 м из бетона кл. В25	201,39	12356,42	241,1	2488459	48555	323000	9,03	1818
				1436,4	91,08	289277	18343	105	0,44	90
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,53193	50600	-	26916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 1,2791213	53000	-	67793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 20,8349163	52400	-	1091750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,1971025	51000	-	112052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3799437	50900 -	- -	19339 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,1204338	48300 -	- -	102417 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1416075	45800 -	- -	6486 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,408	66000 -	- -	26928 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,13141	64400 -	- -	137263 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,4462	93997,62 33075	304,24 114,75	41942 14758	136 51	15550 105	198 0,56	88 -
43	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,241328	70437,87 9675	304,24 114,75	16999 2335	73 28	2481 105	58 0,56	14 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4138343	48764			1920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--- 306370	--- 18422			--- 90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4138343	-	-		-
		Материалы -	Тенге			711923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1590943	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1480343	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			341031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4748136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	375946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4748136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	375946	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4929683	75442			2441
			---- Тенге			--- 391566	--- 28499			--- 139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4929683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			816880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1866120	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1779676	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322245	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5692997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2801
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	486226	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5692997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2801
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	486226	-		-
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				55755620				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				5873035				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				23022				
		Выслуга лет 1%				57556				
		Итого:				5953613				
		В текущих ценах 2014 г. к=2,3896				14226754				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				14511289				
		НДС 12%				1741355				
		Итого по акту:				**16252644**				

Принял:

Заведующий сектором планово-сметной, договорной работы и государственным закупкам — Пак Г.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО «Build concalting company» — Артыкбаев И.Т.

Сдал:

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство кредитного жилого дома №1.
Наименование объекта Блок-секция №2
Договор №1 от 30.01.2014 г.

Форма 2В

АКТ № 55
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 июля 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
		6 этаж										
1	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	35,2	1525,31	372,83	53691	13124	30467	3,72	131		
		м3		594,00	139,50	20909	4910	118	0,68	24		
2	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	32,4	4761,63	--	154277	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06										
3	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	4	4887,22	378,22	19549	1513	17685	24,05	96		
		м3		4279,50	141,75	17118	567	100	0,69	3		
4	24 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 75	4	4761,63	--	19047	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	33,8	1525,31	372,83	51555	12602	29255	3,72	126
		м3		594,00	139,50	20077	4715	118	0,68	23
6	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм	4,5	1525,31	372,83	6864	1678	3895	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2673	628	118	0,68	3
7	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм при высоте этажа свыше 4 м	0,5	1415,82	288,09	708	144	400	3,56	2
		м3		569,25	108,00	285	54	118	0,53	--
8	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм	1,3	1525,31	372,83	1983	485	1125	3,72	5
		м3		594,00	139,50	772	181	118	0,68	1
9	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм при высоте этажа свыше 4 м	0,24	1415,82	288,09	340	69	192	3,56	1
		м3		569,25	108,00	137	26	118	0,53	--
10	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	35,9	4761,63	--	170942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
11	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	77,5	103,91	66,43	8053	5149	5175	0,15	11
		шт		23,85	23,85	1848	1848	140	0,11	8
12	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,78	23200,00	--	64496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2	Монтаж металлических перемычек	0,8	5257,75	2020,02	4206	1616	2162	15,51	12
		т		2499,75	502,43	2000	402	90	1,79	1
14	С12021-120	Стоимость металлических перемычек	0,8	101700,00	--	81360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,1	21,80	0,05	721	2	174	0,03	1
		м2		5,81	0,02	192	1	90	--	--
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	33,1	40,72	0,04	1348	1	248	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-12-1	Армирование электрониш	м2	8,32	--	275	--	90	--	--
			0,11	8679,65	422,15	955	46	1092	56,40	6
18	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	8257,50	157,50	908	17	118	0,77	--
			0,008	54600,00	--	437	--	--	--	--
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,19	8679,65	422,15	1649	80	1887	56,40	11
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8257,50	157,50	1569	30	118	0,77	--
			0,09	65000,00	--	5850	--	--	--	--
21	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,1	50800,00	--	5080	--	--	--	--
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	--	--	--	--	--	--	--
			1,43	175710,10	1826,10	251265	2611	17599	42,70	61
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	8100,00	690,75	11583	988	140	3,37	5
			64,5	40,72	0,04	2626	3	483	0,04	3
24	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	8,32	--	537	--	90	--	--
			93,5	125,15	0,62	11702	58	7622	0,43	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2	68,85	0,23	6437	22	118	--	--
			Тенге			918704	39180			525
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87321	14389			69
		Материалы -	Тенге			833138				
			Тенге			249516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				99308			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			355632				
		Местные материалы -	Тенге			105105				
		Накладные расходы -	Тенге			117298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				116903			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85566				
		Материалы -	Тенге			590				
		Всего заработная плата -	Тенге				2402			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81360				
		Накладные расходы -	Тенге			2162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5264				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1100453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				119629			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
25	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм	26,3	1525,31	372,83	40116	9805	22763	3,72	98
		м3		594,00	139,50	15622	3669	118	0,68	18
26	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков перегородочных	24,2	5101,74	--	123462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:15000:1,12:2,428:1,02:1,06								
27	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пескобетонных блоков толщиной 120 мм	25,2	1525,31	372,83	38438	9395	21811	3,72	94
		м3		594,00	139,50	14969	3515	118	0,68	17
28	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	23,1	5101,74	--	117850	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-12-1	Армирование перегородок (3Вр1)	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,04	72779,65	422,15	2911	17	397	56,40	2
			т	8257,50	157,50	330	6	118	0,77	--
30	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1)								
			0,015	59479,65	422,15	892	6	149	56,40	1
			т	8257,50	157,50	124	2	118	0,77	--
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,37	175710,10	1826,10	65013	676	4554	42,70	16
			т	8100,00	690,75	2997	256	140	3,37	1
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных элементов эмалью за два раза								
			16,2	40,72	0,04	660	1	121	0,04	1
			м2	8,32	--	135	--	90	--	--
33	Е0126-31-1	Теплоизоляция примыканий пенобетонных перегородок к стенам и перекрытиям из минеральной ваты								
			0,6	2139,46	330,46	1284	198	1160	10,58	6
			м3	1809,00	123,75	1085	74	100	0,60	--
34	С11031-25	Вата минеральная								
			0,6	2530,00	--	1518	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-43-1	Обертывание утеплителя пленкой								
			40	320,02	1,27	12801	51	9737	1,42	57
			м2	270,00	0,47	10800	19	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404944	20149			274
			Тенге			46062	7542			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			404944				
		Материалы -	Тенге			68937				
		Всего заработная плата -	Тенге				53604			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242830				
		Местные материалы -	Тенге			26965				
		Накладные расходы -	Тенге			60692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				62708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			493575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				62708			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
36	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Облицовка стен фасада кирпичом облицовочным	57,19	1686,30	34,37	96439	1966	13623	1,21	69
		м2		189,00	12,87	10809	736	118	0,06	4
37	Е0115-5-5 прим.	Облицовка наружних стен из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	10,9	1925,58	32,76	20989	357	18683	8,40	92
		м3		1620,00	12,38	17658	135	105	0,06	1
38	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	10,9	115,14	7,14	1255	78	1267	0,66	7
		м3		108,00	2,70	1177	29	105	0,01	--
39	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	9,9	5101,74	--	50507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			169191	2401			168
			Тенге			29644	900			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169191				
		Материалы -	Тенге			77646				
		Всего заработная плата -	Тенге				30545			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50507				
		Местные материалы -	Тенге			8992				
		Накладные расходы -	Тенге			33573				17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5036			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35580			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Балкон								
40	Е0115-5-5 прим.	Кладка ограждении балконов из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м3 более 6	8	1925.58	32,76	15405	262	13712	8,40	67
		м3		1620.00	12,38	12960	99	105	0,06	--
41	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	8	115,14	7,14	921	57	930	0,66	5
		м3		108.00	2,70	864	22	105	0,01	--
42	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	6	5101.74	--	30610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46936	319			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13824	121			1
		Материалы -	Тенге			46936				
		Всего заработная плата -	Тенге			178				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13945			
		Местные материалы -	Тенге			30610				
		Накладные расходы -	Тенге			2004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14642				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2196			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			65273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16141				
		РАЗДЕЛ 5.Чердак								
43	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм м3	57,6	1525,31 594,00	372,83 139,50	87858 34214	21475 8035	49855 118	3,72 0,68	214 39
44	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых м3	60	4761,63 --	-- --	285698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
45	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 30 м до 50 м м3	18,8	5065,53 4457,81	378,22 141,75	95232 83807	7111 2665	86472 100	25,05 0,69	471 13
46	24 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 75 м3	14	4761,63 --	-- --	66663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,65	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	114212 5265	1187 449	8000 140	42,70 3,37	28 2
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Облицовка стен фасада кирпичом облицовочным м2	211,4	1686,30 189,00	34,37 12,87	356484 39955	7266 2721	50357 118	1,21 0,06	256 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			1006146 163241	37038 13870			969 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1006146				
		Материалы -	Тенге			400203				
		Всего заработная плата -	Тенге				177111			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352360				
		Местные материалы -	Тенге			53303				
		Накладные расходы -	Тенге			194683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1272878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1134
		Сметная заработная плата -	Тенге				206313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1272878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1134
		Сметная заработная плата -	Тенге				206313			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2545920	99087			2008
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340092	36821			178
		Материалы -	Тенге			2460354				
		Всего заработная плата -	Тенге			796479				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				374512			
		Местные материалы -	Тенге			1031941				
		Накладные расходы -	Тенге			196370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			420887				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				63133			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172874				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3054116				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2383
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				437645			
		Материалы -	Тенге			85566				
		Всего заработная плата -	Тенге			590				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2402			
		Накладные расходы -	Тенге			81360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2162				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				324			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5264				
			Тенге			92991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2726			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3147107				2398
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				440371			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3181725				

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	3246632
С зимними удорожаниями к=1,0204	12987
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	32466
Выслуга лет 1%	3292085
Итого:	8419179
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	8587562
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	1030507
НДС 12%	**9618070**
Итого по акту:	

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Артыкбаев И.Т.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Договор №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 ноября 2016 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм м3	107,371	1525,31	372,83	163774	40031	92933	3,72	399
				594,00	139,50	63778	14978	118	0,68	73
2	1 Прайс лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых м3	113,591	4761,63	--	540878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
3	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 30 м до 50 м м3	48,598	5065,53	378,22	246175	18381	223530	25,05	1217
				4457,81	141,75	216641	6889	100	0,69	34
4	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных на работе с лесов и высоте свыше 50 м до 60 м м3	28,785	5600,47	378,22	161210	10887	147797	28,06	808
				4992,75	141,75	143716	4080	100	0,69	20
5	24 Прайс лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 75 м3	77,383	4761,63	--	368469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	135,432	1525,31	372,83	206576	50493	117220	3,72	504
		м3		594,00	139,50	80447	18893	118	0,68	92
7	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм	18,2368	1525,31	372,83	27817	6799	15784	3,72	68
		м3		594,00	139,50	10833	2544	118	0,68	12
8	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм при высоте этажа свыше 4 м	2,0224	1415,82	288,09	2863	583	1616	3,56	7
		м3		569,25	108,00	1151	218	118	0,53	1
9	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм	5,516	1525,31	372,83	8414	2057	4774	3,72	21
		м3		594,00	139,50	3277	769	118	0,68	4
10	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм при высоте этажа свыше 4 м	0,98	1415,82	288,09	1388	282	783	3,56	3
		м3		569,25	108,00	558	106	118	0,53	1
11	1 Прайс лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	154,2144	4761,63	--	734311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
12	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	348,48	103,91	66,43	36210	23151	23271	0,15	52
		шт		23,85	23,85	8311	8311	140	0,11	37
13	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,824	23200,00	--	204717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических перемычек	2,44016	5257,75	2020,02	12830	4929	6593	15,51	38
		т		2499,75	502,43	6100	1226	90	1,79	4
15	С12021-120	Стоимость металлических перемычек	2,44016	101700,00	--	248164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,0476	21,80	0,05	2246	5	541	0,03	3
		м2		5,81	0,02	599	2	90	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	103,0476	40,72	0,04	4196	4	772	0,04	4
		м2		8,32	--	857	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-12-1	Армирование электрониш	0,08	8679,65	422,15	694	34	794	56,40	5
		т		8257,50	157,50	661	13	118	0,77	--
19	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,027	54600,00	--	1474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,05816	50800,00	--	2955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,61416	8679,65	422,15	5331	259	6098	56,40	35
		т		8257,50	157,50	5071	97	118	0,77	--
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,284	65000,00	--	18460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,333	50800,00	--	16916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,41544	175710,10	1826,10	775837	8063	54341	42,70	189
		т		8100,00	690,75	35765	3050	140	3,37	15
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	199,296	40,72	0,04	8115	8	1492	0,04	8
		м2		8,32	--	1658	--	90	--	--
26	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	289,24	125,15	0,62	36199	179	23577	0,43	126
		м2		68,85	0,23	19914	67	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=9,76	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	119,84	269,89	--	32344	--	14478	0,64	77
		м2		102,38	--	12270	--	118	--	--
28	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=10,39	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	26,496	287,31	--	7613	--	3408	0,69	18
		м2		108,99	--	2888	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3876174	166146			3581
			Тенге			614494	61243			293
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3615180				
		Материалы -	Тенге			811501				
		Всего заработная плата -	Тенге				668411			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1683463				
		Местные материалы -	Тенге			350606				
		Накладные расходы -	Тенге			733210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4609294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4199
		Сметная заработная плата -	Тенге				778393			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			260994				
		Материалы -	Тенге			1801				
		Всего заработная плата -	Тенге				7326			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248164				
		Накладные расходы -	Тенге			6593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16055				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			283642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4892937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4244
		Сметная заработная плата -	Тенге				786708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
29	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм								
		м3	105,266	1525,31	372,83	160563	39246	91111	3,72	392
				594,00	139,50	62528	14685	118	0,68	72
30	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков перегородочных								
		м3	97,373	5101,74	--	496772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Цена:15000:1,12:2,428:1,02:1,06								
31	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пескобетонных блоков толщиной 120 мм								
		м3	62,512	1525,31	372,83	95350	23306	54106	3,72	233
				594,00	139,50	37132	8720	118	0,68	43
32	2 Прайс лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных								
		м3	57,51104	5064,20	--	291247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-12-1	Армирование перегородок (3Вр1)								
		т	0,19624	72779,65	422,15	14282	83	1949	56,40	11
				8257,50	157,50	1620	31	118	0,77	--
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1)								
		т	0,06128	59479,65	422,15	3645	26	608	56,40	3
				8257,50	157,50	506	10	118	0,77	--
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	1,4472	175710,10	1826,10	254288	2643	17811	42,70	62
				8100,00	690,75	11722	1000	140	3,37	5
36	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных элементов эмалью за два раза								
		м2	64,949	40,72	0,04	2645	3	486	0,04	3
				8,32	--	540	--	90	--	--
37	Е0115-253-1	Оклейка примыканий кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям синтетической сеткой								
		м2	86,9632	386,97	0,22	33652	19	14329	0,86	75
				156,83	0,09	13638	8	105	--	--
38	Е0126-31-1	Теплоизоляция примыканий пенобетонных перегородок к стенам и перекрытиям из минеральной ваты								
		м3	2,41816	2139,46	330,46	5174	799	4674	10,58	26
				1809,00	123,75	4374	299	100	0,60	1
39	С11031-25	Вата минеральная								
		м3	2,48408	2530,00	--	6285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-43-1	Обертывание утеплителя пленкой								
			160,568	320,02	1,27	51385	204	39086	1,42	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		270,00	0,47	43353	75	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1415288	66329			1032
			Тенге			175416	24828			121
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1415288				
		Материалы -	Тенге			291391				
		Всего заработная плата -	Тенге				200243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			794304				
		Местные материалы -	Тенге			87849				
		Накладные расходы -	Тенге			224159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1737814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				233867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1737814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				233867			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 прим.	Облицовка стен фасада кирпичом облицовочным	322,2744	1686,30	34,37	543451	11077	76768	1,21	390
		м2		189,00	12,87	60910	4148	118	0,06	20
42	Е0115-5-5 прим.	Облицовка наружних стен из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1м2 более 6	77,88	1925,58	32,76	149964	2551	133486	8,40	654
		м3		1620,00	12,38	126166	964	105	0,06	5
43	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит приоблицовке стен	77,88	115,14	7,14	8967	556	9052	0,66	51
		м3		108,00	2,70	8411	210	105	0,01	1
44	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	71,6496	5101,74	--	365538	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1067920	14184			1096
			Тенге			195487	5322			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1067920				
	Материалы -		Тенге			437916				
	Всего заработная плата -		Тенге				200809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365538				
	Местные материалы -		Тенге			54796				
		Накладные расходы -	Тенге			219307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1364461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1231
		Сметная заработная плата -	Тенге				233705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1364461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1231
		Сметная заработная плата -	Тенге				233705			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Балконы								
45	Е0115-5-5 прим.	Кладка ограждении балконов из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м3 более 6	17,68	1925,58	32,76	34044	579	30304	8,40	149
		м3		1620,00	12,38	28642	219	105	0,06	1
46	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	17,68	115,14	7,14	2036	126	2055	0,66	12
		м3		108,00	2,70	1909	48	105	0,01	--
47	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	23,8848	5101,74	--	121854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических ограждений балконов	2,2919	14215,47	5475,87	32580	12550	14639	31,79	73
		т		5544,00	1552,87	12706	3559	90	5,46	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12021-267	Стоимость металлических ограждений балконов	1,97032	133700,00	--	263432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	101,371	40,72	0,04	4128	4	759	0,04	4
		м2		8,32	--	843	--	90	--	--
51	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических стремянок	2,0625404	14215,47	5475,87	29320	11294	13174	31,79	66
		т		5544,00	1552,87	11435	3203	90	5,46	11
52	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	2,0625404	133700,00	--	275762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-53-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлоконструкций крышки люка	1,113662	16095,26	1133,15	17925	1262	14613	90,31	101
		т		14181,75	398,25	15794	444	90	1,95	2
54	С12021-237	Стоимость металлоконструкций крышки люка	1,113662	154400,00	--	171949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	142,929106	40,72	0,04	5820	6	1070	0,04	6
		м2		8,32	--	1189	--	90	--	--
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02728	175710,10	1826,10	4793	50	336	42,70	1
		т		8100,00	690,75	221	19	140	3,37	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2276	40,72	0,04	50	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
58	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (5Вр1)	2,237	49879,65	422,15	111581	944	22213	56,40	126
		т		8257,50	157,50	18472	352	118	0,77	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1075273	26816			537
			Тенге			91222	7843			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284305				
	Материалы -		Тенге			105025				
	Всего заработная плата -		Тенге				51925			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121854				
	Местные материалы -		Тенге			4430				
		Накладные расходы -	Тенге			56746				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				60436			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			790968				
	Материалы -		Тенге			14784				
	Всего заработная плата -		Тенге				47140			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			711143				
		Накладные расходы -	Тенге			42426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50004				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			883398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				53504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1244912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				113940			
		РАЗДЕЛ 5.Окна								
59	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проемадо 3 м2	78,455	447,28	20.21	35092	1586	20904	1,29	101
		м2		215,16	6,88	16880	540	120	0,03	3
60	С12061-190 С11011-936	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, сфурнитурой /тройное остекление/	78,455,	12216,00	--	958406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	4,3955	348,93	18,88	1534	83	937	1,02	4
		м2		171,01	6,57	752	29	120	0,03	--
62	С12061-189 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /ОК-5/ /тройное остекление/	4,3955	8236,00	--	36201	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	90,7968	346,04	18,87	31420	1713	15562	0,82	74
		м2		136,44	6,39	12388	580	120	0,03	3
64	С12061-186 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, споворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками/ОК-1,ОК-2,ОК-6/ /тройное остекление/	90,7968	11916,00	--	1081935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	40,975	472,81	19,00	19373	779	11010	1,30	53
		м2		217,73	6,18	8921	253	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12061-182 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-3,ОК-4/ /тройное остекление/	40,975	7934,00	--	325096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2489056	4161			233
			Тенге			38942	1402			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2489056				
		Материалы -	Тенге			44316				
		Всего заработная плата -	Тенге				40344			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2401638				
		Накладные расходы -	Тенге			48413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2689718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				47606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2689718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				47606			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9923712	277635			6478
			Тенге			1115560	100638			476
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8871750				
		Материалы -	Тенге			1690148				
		Всего заработная плата -	Тенге				1161732			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5366797				
		Местные материалы -	Тенге			497680				
		Накладные расходы -	Тенге			1281835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10762800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7288
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354007			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1051962				
		Материалы -	Тенге			16585				
		Всего заработная плата -	Тенге				54466			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			959307				
		Накладные расходы -	Тенге			49019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66059				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1167040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				61819			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11929840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7620
		Сметная заработная плата -	Тенге				1415826			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	12061068
С зимними удорожаниями к=1,0204	12307114
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	49228
Выслуга лет 1%	123071
Итого:	12479414
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	31914852
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	32553149
НДС 12%	3906378
Итого по акту:	**36459527**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 46
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0118-6-2 прим.	Установка стальных панельных радиаторов 1кВт	334,511	144,17 100,35	19,17 7,19	48227 33569	6412 2405	46047 128	0,61 0,04	204 12
2	С131204-614 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 шт	30	3174,00 --	-- --	95220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 шт	61	3755,00 --	-- --	229055 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С131204-616 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 шт	51	4334,00 --	-- --	221034 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С131204-617 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 шт	48	4801,00 --	-- --	230448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С131204-618 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	20	5269,00	--	105380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	31	5718,00	--	177258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С131204-620 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	6119,00	--	18357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С131204-621 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	6753,00	--	13506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С131204-625 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	9002,00	--	18004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С131204-566 Изм. и доп. вып.17 прим.	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	6	3172,00	--	19032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С131204-566 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	4	3172,00	--	12688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С131204-567 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	4	3431,00	--	13724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С131204-568 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	3791,00	--	7582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С131204-576 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	6022,00	--	6022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	17	935,75	20,80	15908	354	3009	0,73	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		130,50	7,79	2219	132	128	0,04	1
17	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	24	801,76	15,99	19242	384	3751	0,66	16
		м		116,10	5,99	2786	144	128	0,03	1
18	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	129	623,70	14,12	80457	1821	17443	0,55	71
		м		100,35	5,29	12945	682	128	0,03	3
19	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	108	472,48	3,96	51028	428	7422	0,30	32
		м		52,20	1,49	5638	161	128	0,01	1
20	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	233	422,48	3,96	98438	923	16013	0,30	69
		м		52,20	1,49	12163	347	128	0,01	2
21	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	257	343,48	3,96	88274	1018	17662	0,30	76
		м		52,20	1,49	13415	383	128	0,01	2
22	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	152	264,48	3,96	40201	602	10446	0,30	45
		м		52,20	1,49	7934	226	128	0,01	1
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	879	10,99	–	9660	–	12028	0,05	44
		м		10,69	–	9397	–	128	–	–
24	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	41	11,13	–	456	–	561	0,05	2
		м		10,69	–	438	–	128	–	–
25	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим.	Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб наружным диам. 20 мм	5906	434,97	12,19	2568933	71994	2245754	1,64	9686
		м		292,50	4,57	1727505	26990	128	0,02	132
26	1 прайс лист "Feza Plast"/г.Караганда/ 2013г.	Трубы композитные Дн 20 мм	5906	68,36	–	403754	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:201:1,12:2,428:1,06:1,02								
27	Е0118-22-5 прим.	Установка термостатов	224	28,81	--	6452	--	6645	0,12	28
		комплект		23,18	--	5191	--	128	--	--
28	2 прайс.лист "Данфосс"/г.Алматы / 2013г.	Корпус клапана для термостата радиаторного RA-N д 15мм фирмы "Данфосс"	224	1240,48	--	277869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:15,49.Ф6:2,428:1,06:1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4876209	83935			10285
			Тенге			1833200	31471			154
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4876209				
	Материалы -		Тенге			1110090				
	Всего заработная плата -		Тенге				1864672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1848932				
	Местные материалы -		Тенге			52				
	Сдача и испытание -		Тенге			1316				
		Накладные расходы -	Тенге			2386780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7698768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11632
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7698768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11632
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222689			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4876209	83935			10285
			Тенге			1833200	31471			154
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4876209				
	Материалы -		Тенге			1110090				
	Всего заработная плата -		Тенге				1864672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1848932				
	Местные материалы -		Тенге			52				
	Сдача и испытание -		Тенге			1316				
		Накладные расходы -	Тенге			2386780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7698768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11632
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222689			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7698768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11632
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222689			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	7783454
С зимними удорожаниями к=1,0204	7942237
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	31769
Выслуга лет 1%	79422
Итого:	8053428
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	20595837
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	21007754
НДС 12%	2520930
Итого по акту:	**23528685**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 47

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
		Щит распределительный встроенного исполнения ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 размером 275х320х120 мм,в том числе								
1	25 прайс-лист IEK/г.Москва/ 2013г.	Корпус щита распределительного встроенного исполнения ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 размером 275х320х120 мм	96	1591,52	--	152786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:817,74.Ф7:2,428:1,02								
2	12 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В16А	96	70,30	--	6749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
		Электроустановочные изделия								
3	Е0169-5-1 примен.	Сверление отверстий в стенах из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм	1875	8,62	0,02	16163	38	14513	0,05	103
		отверст		8,60	--	16125	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0169-5-3 к=2 примен.	Сверление отверстий в стенах из пеноблоков электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	1875	19,80	--	37125	--	33413	0,13	237
		отверст		19,80	--	37125	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212823	38			340
			Тенге			53250	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			159535				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			159535				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53288				
Всего заработная плата -			Тенге				53250			
		Накладные расходы -	Тенге			47925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6073				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			107285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				60439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			266821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				60439			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			212823	38			340
			Тенге			53250	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			159535				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			159535				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53288				
Всего заработная плата -			Тенге				53250			
		Накладные расходы -	Тенге			47925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6073				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			107285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				60439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			266821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				60439			
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				269756				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				275259				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1101				
		Выслуга лет 1%				2753				
		Итого:				279113				
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				713803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				728079				
		НДС 12%				87369				
		Итого по акту:				**815448**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

АКТ № 48

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 мая 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка								
1	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	2500	298,23	4,07	745571	10164	358706	0,74	1850
		м2		135,68	0,97	339200	2425	105	0,05	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			745571	10164			1850
			Тенге			339200	2425			129
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			745571				
		Материалы -	Тенге			70827				
		Всего заработная плата -	Тенге				341625			
		Местные материалы -	Тенге			325380				
		Накладные расходы -	Тенге			358706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1170533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2159
		Сметная заработная плата -	Тенге				395431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1170533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2159
		Сметная заработная плата -	Тенге				395431			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			745571	10164			1850
			Тенге			339200	2425			129
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			745571				
		Материалы -	Тенге			70827				
		Всего заработная плата -	Тенге				341625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			325380				
		Накладные расходы -	Тенге			358706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1170533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2159
		Сметная заработная плата -	Тенге				395431			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1170533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2159
		Сметная заработная плата -	Тенге				395431			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	1183409
С зимними удорожаниями к=1,0204	1207550
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4830
Выслуга лет 1%	12076
Итого:	1224456
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	3131424
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	3194053
НДС 12%	383286
Итого по акту:	**3577339**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 58

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 5 июля 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип пола 60 по серии 2.144-1								
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	4378,3	206,54	9,95	904307	43564	301254	0,36	1559
				52,20	3,74	228547	16375	123	0,02	80
2	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм								
		м2	4378,3	63,09	1,34	276209	5867	9478	0,01	39
				1,26	0,50	5517	2189	123	--	11
		Тип пола 345 по серии 2.244-1,вып.6								
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	444,94	206,54	9,95	91899	4427	30615	0,36	158
				52,20	3,74	23226	1664	123	0,02	8
4	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	444,94	340,45	18,42	151479	8196	50820	0,42	185
				85,95	6,91	38243	3075	123	0,03	15
5	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
		м2	444,94	232,19	9,05	103310	4027	29690	0,25	112
				50,85	3,40	22625	1513	123	0,02	7
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	444,94	206,54	9,95	91899	4427	30615	0,36	158
				52,20	3,74	23226	1664	123	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	444,94	917,44	11,72	408206	5215	96359	1,06	472
				171,68	4,39	76387	1953	123	0,02	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2027311	75723			2682
			Тенге			417771	28433			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2027311				
		Материалы -	Тенге			468895				
		Всего заработная плата -	Тенге				446203			
		Местные материалы -	Тенге			1064922				
		Накладные расходы -	Тенге			548830				274
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				82325			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			154568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2730709				3095
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				528528			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2730709				3095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				528528			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
8	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	8735	298,23	4,07	2605023	35511	1253320	0,74	6464
				135,68	0,97	1185165	8473	105	0,05	452
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2605023	35511			6464
			Тенге			1185165	8473			452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2605023				
		Материалы -	Тенге			247470				
		Всего заработная плата -	Тенге				1193638			
		Местные материалы -	Тенге			1136878				
		Накладные расходы -	Тенге			1253320				627
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				187998			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			231501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4089844				7542
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1381636			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4089844				7542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1381636			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4632334	111234			9146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1602936	36906			590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4632334				
		Материалы -	Тенге			716365				
		Всего заработная плата -	Тенге				1639841			
		Местные материалы -	Тенге			2201800				
		Накладные расходы -	Тенге			1802150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6820553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1910164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6820553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1910164			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	6895579
С зимними удорожаниями к=1,0204	7036249
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	28145
Выслуга лет 1%	70362
Итого:	7134756
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	18246426
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	18611354
НДС 12%	2233363
Итого по акту:	**20844717**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №2
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ №63

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 24 июля 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Двери								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	210,7279	330,85	32,08	69719	6760	71912	1,49	314
		м2		272,25	12,13	57371	2556	120	0,06	12
2	С12022-2	Двери металлические утепленные	196,3185	8904,76	--	1748170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12022-1	Двери металлические	14,4094	11952,38	--	172227	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-57-9	Гермитизация дверных наружных коробок монтажной пеной	635,1	83,02	52,19	52726	33146	44937	0,18	117
		м		30,83	19,71	19580	12518	140	0,10	61
5	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	52,925	530,00	--	28050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	747,114	634,99	31,85	474410	23796	181854	1,15	859
		м2		190,80	12,04	142549	8995	120	0,06	44
7	Е0107-57-9	Гермитизация дверных наружных коробок монтажной пеной	492,2	83,02	52,19	40862	25688	34826	0,18	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		30,83	19,71	15175	9701	140	0,10	47
8	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	41,0166667	530,00	--	21739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 внутренние	131,04	3900,00	--	511056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	257,04	3640,00	--	935626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами	45,264	3640,00	--	164761	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	68,04	4010,00	--	272840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	288,12	4250,00	--	1224510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	66	2980,00	--	196680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	48	1500,00	--	72000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	396	1380,00	--	546480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6548096	89390			1381
			Тенге			234675	33770			165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4627700				
		Материалы -	Тенге			313653				
		Всего заработная плата -	Тенге				268445			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3989982				
		Накладные расходы -	Тенге			333529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5258902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1712
		Сметная заработная плата -	Тенге				318475			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1920396				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1920396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115224				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2035620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7294522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1712
		Сметная заработная плата -	Тенге				318475			
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
19	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	50	-346,04	-18,87	-17302	-944	-8570	-0,82	-41
		м2		-136,44	-6,39	-6822	-320	120	-0,03	-2
20	С12061-186 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками /ОК-1,ОК-2,ОК-6/ /тройное остекление/	50	-11916,00	--	-595800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	435,7356	233,47	5,58	101730	2431	50286	0,59	255
		м2		94,05	2,12	40981	924	120	0,01	4
22	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	318,6	2030,00	--	646758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135386	1488			215
			Тенге			34159	604			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135386				
		Материалы -	Тенге			38766				
		Всего заработная плата -	Тенге				34763			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50958				
		Местные материалы -	Тенге			10015				
		Накладные расходы -	Тенге			41716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41021			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип пола 340 по серии 2.244-1,вып.6								
23	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	535,5	917,44	11,72	491290	6276	115971	1,06	568
		м2		171,68	4,39	91935	2351	123	0,02	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			491290	6276			568
			Тенге			91935	2351			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491290				
		Материалы -	Тенге			339753				
		Всего заработная плата -	Тенге				94285			
		Местные материалы -	Тенге			53326				
		Накладные расходы -	Тенге			115971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			643696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				111681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			643696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				111681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
24	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	446,58	244,25	3,39	109078	1512	57732	0,68	304
		м2		122,40	0,72	54661	322	105	0,05	23
25	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	3479,88	305,13	4,07	1061810	14147	512456	0,75	2610
		м2		139,28	0,97	484678	3375	105	0,05	180
26	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	3,9	298,23	4,07	1163	16	560	0,74	3
		м2		135,68	0,97	529	4	105	0,05	--
27	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	481,728	616,66	6,33	297062	3049	159402	1,79	862
		м2		312,75	2,39	150660	1151	105	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1469113	18724			3779
			Тенге			690529	4852			208
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1469113				
	Материалы -		Тенге			104353				
	Всего заработная плата -		Тенге				695381			
	Местные материалы -		Тенге			655506				
		Накладные расходы -	Тенге			730150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2331218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4352
		Сметная заработная плата -	Тенге				804903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2331218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4352
		Сметная заработная плата -	Тенге				804903			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8643884	115878			5941
			Тенге			1051297	41578			388
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6723488				
	Материалы -		Тенге			796526				
	Всего заработная плата -		Тенге				1092875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4040940				
	Местные материалы -		Тенге			718847				
		Накладные расходы -	Тенге			1221366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8421545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276080			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1920396				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1920396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115224				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2035620				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10457165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6940
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276080			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	10572194
С зимними удорожаниями к=1,0204	10787867
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	43151
Выслуга лет 1%	107879
Итого:	10938897
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	27975134
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	28534637
НДС 12%	3424156
Итого по акту:	**31958794**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.