Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «Изомир»

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ затрат за **август** 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 45 от 22.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы	из них		сто-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"	42 127 443,00	**36 719 874,00**	0	0	0	0	0	0	**4 406 384,88**	**41 126 258,88**
Всего к оплате		**36 719 874,00**							**4 406 384,88**	**41 126 258,88**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ , АД и ЖИ акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

Бектабанов Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО «Изомир»
БИН 100340007781

Мухамедгалиева Р.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, 7 микрорайон, дом № 13** — **050140010019**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 22.06.2022г

Номер документа	Дата составления
36	15.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"	Август 2022г		Работа	1	41 126 258,88	41 126 258,88	4 406 384,88
				Итого	1	x	41 126 258,88	4 406 384,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мухамедгалиева Р. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2022

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Изомир»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт трубной части и конвекторных секций котла
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 22.06.2022 (согласно сметы 02-01-02)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.08.2022	01.08.2022	31.08.2022

Акт приемки выполненных работ № 3

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Замена экранных труб, конвективных пакетов и трубопроводов										
1	3	Ц13-060103-0401	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования	т	15,3017	108578,74	25153,98	1661439	384899	307025	653523	2500159	
						63360	6655,81	969516	101833		185197		
2	4	СПРАЙС-ЛИСТ	Конвективные секции водогрейных котлов типа ПТВМ из труб дм. 28 мм	т	15,3017	1702228,33		26046987		26046987		28130746	
											2083759		
3	7	Ц13-060103-0501	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 30 Гкал/ч. Монтаж оборудования	т	0,295	493148,72	35135,87	145479	10365	2346	82151	245840	
						450060	6461,58	132768	1906		18210		
4	15	С1241-108-0238	Камера конвекторной части труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 251х11.0 мм	м	4,148	40545		168181		168181		181635	
											13454		
			Итого по разделу: 1. Замена экранных труб, конвективных пакетов и трубопроводов									31058380	
			Раздел: 2. Линейная часть										
5	31	ПРАЙС-ЛИСТ	Преобразователь частоты VLT HVAC Drive FC 102 (на дымосос) FC-102P75KT4E20H2XG	шт	1	1790162		1790162				1790162	
										1790162			
			Отпускная цена			1790162		1790162					
			Сметная стоимость оборудования					*1790162*					
			Итого по разделу: 2. Линейная часть									1790162	
			ИТОГО:					29812248	395264	26524539	735674	33848542	
								1102284	103739	1790162	2300620		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1790162			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого СМР		31 058 380,00
Временные здания и сооружения 2,48%	2,48%	770 248,00
Итого		31 828 628,00
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%	700 229,82
Итого		32 528 857,82
Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%	650 577,16
Стоимость оборудования		1 790 162,00
Итого		34 969 596,97
Итого в текущих ценах 2022года. К=1,0500514	1,0500514	36 719 874,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12 %					4 406 384,58					
			Итого с НДС					41 126 258,58					

Заказчик

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ , АД и ЖИ акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

Бектабанов Г.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой""

Мендекинов Р.Р.

Подрядчик

Руководитель ТОО «Изомир»
БИН 100340000778

Мухамедгалиева Р.Б.