Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, 7 микрорайон, дом № 13** — **050140010019**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 22.06.2022г

Номер документа	Дата составления
38	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"	Август 2022г		Работа	1	58 306 093,44	58 306 093,44	6 247 081,44
				Итого	1	x	58 306 093,44	6 247 081,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Бектабаев Т. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «Изомир»

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ затрат за **август** 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 45 от 22.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы	из них		сто-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"	94 186 455,00	**52 059 012,00**	0	0	0	0	0	0	**6 247 081,44**	**58 306 093,44**
									6 247 081,44	**58 306 093,44**
Всего к оплате		**52 059 012,00**								

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ , АД и ЖИ акимата Житикаринского района"

БИН 050140010019

Бектабанов Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

Мухамедгалиева Р.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житкаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Изомир»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житкаракоммунэнерго"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт трубной части и конвекторных секций котла
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 22.06.2022 (согласно сметы 02-01-02)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.08.2022	01.08.2022	31.08.2022

Акт приемки выполненных работ № 4

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Замена экранных труб, конвективных пакетов и трубопроводов										
1	5	Ц13-060101-1102	Горелка газомазутная, масса до 0,6 т. Монтаж оборудования	т	0,768	233156,89	111050,4	179064	85287	1703	74032	273344	
						119889	38137,94	92075	29290		20248		
2	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Горелка газомазутная.аэродинамическое сопротивление 0.9кПа Graza-530 м3/ч, GMазут-470м3/ч ГМГР-6	компл	6	6395291		38371746		38371746	3069740	41441486	
3	7	Ц13-060103-0501	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магистралопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 30 Гкал/ч. Монтаж оборудования	т	3,238	493148,72	35135,87	1596816	113770	25751	901712	2698410	
						450060	6461,58	1457294	20923		199882		
4	13	С1241-108-0238	Камера верхних блоков котла труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 251х11.0 мм	м	22,78	40545		923615		923615	73889	997504	
5	14	С1241-108-0238	Камера нижних блоков котла труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 251х11.0 мм	м	22,78	40545		923615		923615	73889	997504	
			Итого по разделу: 1. Замена экранных труб, конвективных пакетов и трубопроводов									46408248	
			Раздел: 2. Линейная часть										
			Раздел: 3. Кабели										
			ИТОГО:					41994856	199057	40246430	975744	46408248	
								1549369	50213		3437648		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого СМР		46 408 248,00
Временные здания и сооружения 2,48%	2,48%	1 150 925,00
Итого		47 559 173,00
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) робот в зимнее время 2,2%	2,20%	1 046 301,81
Итого		48 605 474,81
Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%	972 109,50
Стоимость оборудования		-
Итого		49 577 584,30
Итого в текущих ценах 2022года. К=1,0500514	1,0500514	52 059 012,00
НДС 12 %		6 247 081,44
Итого с НДС		58 306 093,44

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата Житикаринского района"
БИН 030140010019
_____ Бектабанов Г.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой""
_____ Мендекенов Р.Р.

Подрядчик

Руководитель ТОО «Изомир»
БИН 100340007781
_____ Мухамедгалиева Р.Б.