Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140010019
100340007781

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, 7 микрорайон, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 22.06.2022г

Номер документа	Дата составления
55	29.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение СМР. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"			Работа	1	56 005 070,24	56 005 070,24	6 000 543,24
				Итого	1	x	56 005 070,24	6 000 543,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Бектобаев Б. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «Изомир»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ затрат за **сентябрь** 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 45 от 22.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы	из них		сто-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"	144 190 982,00	**50 004 527,00**	0	0	0	0	0	0	**6 000 543,24**	**56 005 070,24**
Всего к оплате		**50 004 527,00**							**6 000 543,24**	**56 005 070,24**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ , АД и ЖИ акимата Житикаринского района"

БИН 050140010019

_____ Бектабанов Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО «Изомир»

БИН 100340007781

_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО «Изомир»

Стройка: "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"

Договор подряда (контракт) № 45 от 22.06.2022

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за сентябрь 2022г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№5	11 315 607,00	1 357 872,84	12 673 479,84
2	Акт№6	38 688 920,00	4 642 670,40	43 331 590,40
	ИТОГО	**50 004 527,00**	**6 000 543,24**	**56 005 070,24**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ , АД и ЖИ акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

Бектабанов Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО «Изомир»
БИН 100340007781

Мухамедгалиева Р.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Изомир»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикарякоммунэнерго"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт обмуровки котла ПТВМ-30 №4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 22.06.2022 (согласно сметы 02-01-01)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2022	01.09.2022	30.09.2022

Акт приемки выполненных работ № 5

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-450601-0402	Обмуровка жаростойким бетоном. Прокладка оберточной бумаги	м2 поверхности	251,65	194,58	6,72	48966	1691	0	38273	94218
						187,86	2,25	47275	566		6979	
2	2	С1261-107-0414	Бумага мешочная Б-78 ГОСТ 2228-81	т	0,035075	187278		6569		6569		7095
											526	
3	3	Е11-450601-0301 Изм. и доп. вып. 6	Экраны. Обмуровка жаростойким бетоном. Толщина слоя до 40 мм	м3 бетона	5,63	111772,98	23595,33	629282	132842	149310	334544	1040932
						61657,2	12619,89	347130	71050		77106	
4	4	С1216-101-1001	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	т	1,689	27471		46399		46399		58111
											3712	
5	5	С1261-106-0116	Заполнитель шамотный	т	8,2761	53597		443574		443574		479060
											35486	
6	6	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0767	376300		28862		28862		31171
											2309	
7	7	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	503,2936508	2172		1093154		1093154		1180686
											87452	
8	8	Е11-450601-0602 Изм. и доп. вып. 5	Котлы. Обмуровка поверхности плитами теплоизоляционными	м3	20,2	41823,12	14305,56	844827	288972	60058	480425	1434272
						24544,4	5184,85	495797	104734		106020	
	8.1	261-106-0113	Материал рулонный нуллитокремнеземистый марки МКРР-130 ГОСТ 23619-79	т	0,404	148658				60057,83		
9	9	С1234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м3	20,2	15744		318029		318029		343471
											25442	
10	10	Е11-450601-1002	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности раствором магнезиальным	м2 покрываемой поверхности	251,65	2151,86	343,46	541516	86432	0	387630	1003478
						1808,4	117,04	455084	29453		74332	
11	11	С1261-106-0122	Магнезит каустический ГОСТ 1216-87	т	0,906	31194		28262		28262		30523
											2261	
12	12	С1261-107-0935	Магний хлористый ГОСТ 7759-73	т	1,359	794730		1080038		1080038		1166441
											86403	
13	13	С1217-501-0103	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 5-65		2,416	352351		851280		851280		919382

				т							68102	
14	14	Е11-260301-0703 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными		251,65	918,06	9,96	231030	2506	86794	105575	366773
			м2 поверхности покрытия изоляции			563,2	4,5	141729	1132		27168	
	14.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,119	132012				15713,45		
	14.2	261-105-0635	Клей фенолполиниилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0604	1176898				71079,93		
15	15	С1261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005		30,198	3867		116776		116776		126118
				10 м2							9342	
16	16	Е11-450601-0501 Изм. и доп. вып. 6	Экраны. Обмуровка теплоизоляционным бетоном. Толщина слоя до 70 мм		2,8	114484,27	22845,12	320556	63967	196748	74866	427056
				м3 бетона		21372	12050,27	59842	33741		31634	
	16.1	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	44,044	2701				118962,84		
	16.2	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,182	402152				73191,66		
17	17	С1216-101-0801	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91		0,588	237643		139734		139734		150913
				т							11179	
18	18	С1261-106-0118	Крошка диатомитовая обожженная марки Д-500		1,218	11975		14586		14586		15753
				т							1167	
19	19	С1261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013		0,28	465677		130390		130390		140821
				т							10431	
20	20	Е11-450601-0702	Поды топок. Набивка хромитовой огнеупорной массой		0,2	101110,52	47741,82	20222	9548	0	11029	33751
				м3 набивки		53368,7	15561,75	10674	3112		2500	
21	21	С1261-106-0106	Смеси хромитовые марки СХ		0,66	17497		11548		11548		13472
				т							924	
22	22	С1217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81		0,05	269010		13450		13450		14526
				т							1076	
23	23	Е11-061501-0203	Бетоны. Приготовление		8,16	4318,09	1506,19	35236	12290	69	26071	66211
				м3		2803,5	707,4	22877	5772		4904	
24	24	Е11-450601-0401 Изм. и доп. вып. 5	Обмуровка жаростойким бетоном. Прокладка фанеры при обмуровке		20	673,08	42,84	13462	857	9696	2550	17293
				м2 поверхности		145,44	13,94	2909	279		1281	
	24.1	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,026	372923				9696		
25	25	Е11-450601-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены экранированные и неэкранированные. Обмуровка кирпичом		1,5	47260,83	17441,07	70891	26162	20957	26883	105596
				м3 кладки		15848,16	6554,54	23772	9832		7822	
	25.1	261-106-0149	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 ГОСТ 6137-97	т	0,195	96447				18807,17		
26	26	С1261-101-0309	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96		3,0039	90042		270477		270477		292115
				т							21638	
27	27	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		70	849,92	47	59494	3290	17318	37609	104871
			м2 вертикальной проекции			555,52	22,19	38886	1553		7768	
	27.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0259	556351				14409,49		
28	28	Е11-460501-0803 Изм. и доп. вып. 4	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж		0,35	934779,74	5073,81	327173	1776	287242	32336	388270
			т металлоконструкций			109013,1	974,35	38155	341		28761	
	28.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35	818975				286641,25		
29	29	Е11-460501-0803 Изм. и доп. вып. 4	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Демонтаж		0,35	68959,53	3551,67	24136	1243	0	19430	47051
			т металлоконструкций			65407,86	682,04	22893	239		3485	
	29.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		818975						
			ИТОГО:					7759919	631576	5421320	1580221	10087351
								1707023	261804		747210	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Итого СМР 10 087 351

Временные здания и сооружения 2,48% 2,48% 250 166

Итого		10 337 517
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%	227 425
Итого		10 564 942
Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%	211 299
Стоимость оборудования		-
Итого		10 776 241
Итого в текущих ценах 2022года, К=1,0500514	1,0500514	11 315 607,00
НДС 12 %		1 357 872,84
Итого с НДС		12 673 479,84

Заказчик

Руководитель ГУ "ОЖХ, ПТ, АД и ЖК акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

_____ Бектабанов Г.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой""

_____ Мондекинов Р.Р.

Подрядчик

Руководитель ТОО «Изомир»
БИН 100540007781

_____ Мухамедгалиева Р.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Изомир»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Капитальный ремонт водогрейного котла НТВМ-30 № 4 Центральной городской котельной ГКП "Житикаракоммунэнерго"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт трубной части и конвекторных секций котла

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 22.06.2022 (согласно сметы 02-01-02)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2022	01.09.2022	30.09.2022

Акт приемки выполненных работ № 6

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Замена экранных труб, конвективных пакетов и трубопроводов									
1	1	Ц13-060103-0301	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал/ч). Монтаж оборудования	т	14,5698	68205,22	18771,41	993736	273496	370799	259961	1353993
						23984	5265,89	349442	76723		100296	
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ	Экранные трубы всех зон топки дм. 60 мм	т	14,5698	1319740		19228348		19228348		20766616
											1538268	
3	7	Ц13-060103-0501	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 30 Гкал/ч. Монтаж оборудования	т	3,3408	493148,72	35135,87	1647511	117382	26569	930340	2784079
						450060	6461,58	1503560	21587		206228	
4	8	С1241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	10	9122		91220		91220		98518
											7298	
5	9	С1241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	68	994		67592		67592		72999
											5407	
6	10	С1241-108-0118	Мазутопроводная труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50х2,5 мм	м	30	2184		65520		65520		70762
											5242	
7	11	С1241-102-0103	Воздушная труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	100	468		46800		46800		50544
											3744	
8	12	С1241-108-0237	Питательная труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х 11,0 мм	м	40	33679		1347160		1347160		1454933
											107773	
9	16	Ц13-060103-0501	Запорная арматура для котлов теплопроизводительностью 30 Гкал/ч. Монтаж	т	1,8422	493148,72	35135,87	908479	64728	14651	513012	1535210
						450060	6461,58	829101	11904		113719	

10	17	С1242-301-0901	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16бр ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	23148		162036		162036		174999
											12963	
11	18	С1242-301-0903	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16бр ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	32412		32412		32412		35005
											2593	
12	19	С1242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9л,15кч19л ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3052		18312		18312		19777
											1465	
13	20	С1242-103-0606	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с972нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	656258		1312516		1312516		1417517
											105001	
14	21	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	24	4835		116040		116040		125323
											9283	
15	22	С1241-112-0236	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х11,0 мм	шт.	9	35061		315549		315549		340793
											25244	
16	23	Ц13-060103-0803	Котлы горизонтальной и П-образной компоновок, работающие на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 30 Гкал/ч. Испытание гидравлическое	комплект	1	212839,19	75094,87	212839	75095	7919	91977	328201
						129825	20957,02	129825	20957		24385	
17	24	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	658	179,2	0	117914	0	0	71927	205028
						179,2	0	117914	0		15187	
18	25	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр 83 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	64	179,2	0	11469	0	0	6996	19942
						179,2	0	11469	0		1477	
19	26	Ц13-390101-0308	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 80 мкм (V3)	стык	33	364,06	64,26	12014	2121	0	6035	19493
						299,8	0	9893	0		1444	
20	27	Ц13-390101-0312	Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 80 мкм (V3)	стык	3	547,62	97,92	1643	294	0	823	2663
						449,7	0	1349	0		197	
21	28	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	944,73	25,92	2834	78	160	1584	4771
						865,5	0	2596	0		353	
22	29	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	33	754,99	21,6	24915	713	1353	13938	41961
						692,4	0	22849	0		3108	
			Итого по разделу: 1. Замена экранных труб, конвективных пакетов и трубопроводов									30924127
			Раздел: 2. Линейная часть									
23	30	Ц13-230503-0402	Преобразователь частоты. Монтаж оборудования	шт.	1	40483,9	4463,9	40484	4463	1772	22002	67485
						34248	1820,5	34248	1820		4999	
24	32	Ц13-100701-0304 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1	7584,82	2,21	7585	2	88	4572	13130
						7495	0	7495	0		973	
25	33	ПРАЙС-ЛИСТ	Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-250Ф-СТ20 однолуч. (вода, 25 атм) вщ. Электронный блок US-800-11-P-RS485-A	шт	1	1013857,14		1013857				1013857
										1013857		
			Отпускная цена			1013857		1013857				

			Сметная стоимость оборудования					*1013857*				
26	34	Ц13-340113-0101	Анализатор дымовых газов показывающий. Монтаж оборудования	комплект	1	64512 64512	0 0	64512 64512	0 0	0	39352 8309	112978
27	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Комбинированный анализатор дымовых газов КАДГ-2	шт	1	1705817		1705817		1705817		1705817
			Отпускная цена			1705817		1705817				
			Сметная стоимость оборудования					*1705817*				
28	36	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15604,82 8829,11	5960,79 2281,21	15605 8829	5961 2281	815	6777 1791	24173
29	37	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до + 425°С. PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
30	38	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031
			Итого по разделу: 2. Линейная часть									3005502
			Раздел: 3. Кабели									
31	39	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	600	490,54 234,85	197,67 61,56	294324 134910	118602 36936	40812	123729 33444	451497
32	40	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1.5 (ок)-1	км	0,2	289818		57964		57964	4637	62601
33	41	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСВПВэ-5е 2х2х0.52	м	400	199,11		79644		79644	6372	86016
			Итого по разделу: 3. Кабели									600114
			Раздел: 4. Демонтажные работы									
34	47	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	36,7453	117		4299			344	4643
35	48	С3412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	367,453	98		36010			2881	38891
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы									43534
			ИТОГО:					38204059 3327992	662935 172208	23853150 2719674	2093825 2366193	34663278
			В том числе :							2719674		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

Итого СМР		31 943 604
Временные здания и сооружения 2,48%	2,48%	792 201
Итого		32 735 805
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%	720 188
Итого		33 455 993
Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%	669 120
Стоимость оборудования		2 719 674
Итого		36 844 787
Итого в текущих ценах 2022года, К=1,0500514	1,0500514	38 688 920,00
НДС 12 %		4 642 670,40
Итого с НДС		43 331 590,40

Заказчик

Подрядчик

Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ , АД и ЖИ акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

_____ Бектабанов Г.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Жаксылыков Р.Б.

Руководитель ТОО «Изомир»
БИН 100340002738

_____ Мухамедгалиева Р.Б.