Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганда"

Подрядчик ТОО "NARD Building Service"

Договор №105 от 23.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство жилого дома №1.
(корректировка)

Наименование обьекта: Блок-секция №1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 28.11.2013 по 29.11.2013г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	91,59	26,45	24,88	2423	2279	0,01	1
					1,57	6,84	144	627	0,02	2
2.	E0101-163-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	59,87	291,60	--	17458	--	1,94	116
					291,60	--	17458	--	--	--
3.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах	м3	703,80	39,05	37,17	27480	26162	0,01	9
					1,84	10,81	1292	7609	0,04	26
4.	E010333-A1-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км	Т	1231,66	19,70	19,70	24264	24264	--	--
					--	3,94	--	4853	0,08	102
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	703,80	3,08	2,66	2164	1873	0,00	2
					0,39	0,93	274	655	0,00	2
6.	E0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами в резерв	м3	151,46	7,91	7,91	1198	1198	--	--
					--	2,57	--	389	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-9	При перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 30 м	м3	151,46	12,45	12,45	1886	1886	--	--
					--	4,04	--	612	0,02	3
		Итого по разделу: Земляные работы								76872
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	м3	298,57	6184,48	4739,98	1846499	1415214	4,47	1335
					787,50	822,24	235124	245496	2,35	702
9.	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	м3	4,92	4996,65	3623,02	24584	17825	3,67	18
					643,50	617,58	3166	3038	1,75	9
10.	С143014-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	м	3272,00	1760,00	--	5758720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143014-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12м, периметром сторон до 1200 мм /СТ РК 939-92/	м	54,00	1820,00	--	98280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	415,00	400,95	187,20	166394	77688	1,21	502
					213,75	69,75	88706	28946	0,34	141
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	303,49	78,00	--	23672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	303,49	259,00	--	78604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								7996753
		ИТОГО:					8073626	1568388		1983
							346164	292225		988
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						730982		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	730982
Итого с накладными	8804608
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	528276
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9332884
Итого с временными, 1,1 %	9435546
Итого с зимними удорожаниями, 2,04 %	9628031
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9665773
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9760128
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	21799718
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	435994
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22235712
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2668285
Итого с НДС	24903997

Принял:И.о.заместителя начальника

ГУ «Отдела строительства г.Караганда» Кушенов Ж.А.

Заведующий сектором планово-сметной ,договорной

работы и государственных закупок Пак Г.Я.

Эксперт ТОО «Build concalting company» Рахтаев К.

Сдал:Директор ТОО «NARD Building Service» Аймаков Н.А.

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Караганды»

Подрядчик: ТОО «NARD Building Service»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство кредитного жилого дома ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок-секция №1.

Договор № 1 от 30.01.2014 г.

АКТ № 26
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны 12-й этаж

Колонна Км-1 /8 шт/

1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	3,58	12253,95	990,15	43869	3545	8331	11,65	42		
				1842,12	374,04	6595	1339	105	1,83	7		
		м3										

Колонна Км-2 /2 шт/

2	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,896	12253,95	990,15	10980	887	2085	11,65	10		
				1842,12	374,04	1651	335	105	1,83	2		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колонна Км-3 /5 шт/								
3	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	3,5	12253,95	990,15	42889	3466	8144	11,65	41
				1842,12	374,04	6447	1309	105	1,83	6
		м3								
		Колонна Км-3-э /3 шт/								
4	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,1	12253,95	990,15	25733	2079	4887	11,65	24
				1842,12	374,04	3868	785	105	1,83	4
		м3								
		Колонна Км-4 /2 шт/								
5	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,4	12253,95	990,15	17156	1386	3258	11,65	16
				1842,12	374,04	2579	524	105	1,83	3
		м3								
		Колонна Км-5 /3 шт/								
6	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,1	12253,95	990,15	25733	2079	4887	11,65	24
				1842,12	374,04	3868	785	105	1,83	4
		м3								
		Колонна Км-5-э /1 шт/								
7	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,7	12253,95	990,15	8578	693	1629	11,65	8
				1842,12	374,04	1289	262	105	1,83	1
		м3								
		Колонна Км-6 /2 шт/								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных	0,896	12253,95	990,15	10980	887	2085	11,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25		1842,12	374,04	1651	335	105	1,83	2
		м3								
		Колонна Км-7 /1 шт/								
9	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,7	12253,95 / 1842,12	990,15 / 374,04	8578 / 1289	693 / 262	1629 / 105	11,65 / 1,83	8 / 1
		м3								
		Колонна Км-7-э /1 шт/								
10	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	0,7	12253,95 / 1842,12	990,15 / 374,04	8578 / 1289	693 / 262	1629 / 105	11,65 / 1,83	8 / 1
		м3								
		Армирование колонн								
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0487475	69000 / -	- / -	3364 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1736963	66000 / -	- / -	11464 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1673325	64400 / -	- / -	10776 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
14	С12041-117	-Каркасы и сетки	0,382285	62100	-	23740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,410635	59900	-	24597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,545245	59100	-	32224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Диафрагмы								
		Диафрагма ДЖм-1 /1 шт/								
17	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона класса В25 м3	3,588	11325,03	341,75	40634	1226	6851	10,19	37
				1689,48	129,11	6062	463	105	0,63	2
		Диафрагма ДЖм-2 /1 шт/								
18	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25 м3	1,68	11454,99	341,75	19244	574	3437	10,98	18
				1819,44	129,11	3057	217	105	0,63	1
		Диафрагма ДЖм-3 /1 шт/								
19	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	1,68	11454,99	341,75	19244	574	3437	10,98	18
				1819,44	129,11	3057	217	105	0,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Диафрагма ДЖм-4 /1 шт/								
20	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,18	11454,99 / 1819,44	341,75 / 129,11	24972 / 3966	745 / 281	4460 / 105	10,98 / 0,63	24 / 1
		м3								
		Диафрагма ДЖм-5 /1 шт/								
21	Е0106-17-4 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм на высоте от 36 до 55 м из бетона класса В25	2,18	11454,99 / 1819,44	341,75 / 129,11	24972 / 3966	745 / 281	4460 / 105	10,98 / 0,63	24 / 1
		м3								
		Армирование диафрагм								
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101338	-50600 / -	- / -	-513 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,334225	53000 / -	- / -	17714 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4890594	52400 / -	- / -	25627 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0117606	50900 / -	- / -	599 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Монолитные ж/бетонные стенки лифта								
26	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона класса В25	10,33	13164,74 / 2457	442,42 / 167,13	135992 / 25381	4570 / 1726	28463 / 105	14,56 / 0,82	150 / 8
		м3								
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0566588	50600 / -	- / -	2867 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0430369	47400 / -	- / -	2040 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4472025	53000 / -	- / -	23702 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7797788	52400 / -	- / -	40860 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
31	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,050395	50900 / -	- / -	2565 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
32	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0006563	93997,62	304,24	62	-	23	198	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		33075	114,75	22	-	105	0,56	-
33	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,19845	70437,87	304,24	13978	60	2040	58	12
		1т		9675	114,75	1920	23	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			703796	24904			476
			Тенге			77958	9408			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			703796	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87366	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221625	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			280868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			843262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101126	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
34	E0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.2 К=1,12	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 36 до 55 м из бетона кл. В25	103,5	12356,42	241,1	1278889	24954	165999	9,03	934
				1436,4	91,08	148667	9427	105	0,44	46
		м3								
35	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,8977569	52400	-	518642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9569488	51000	-	48804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,272115	50900 -	- -	13851 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,5941244	48300 -	- -	28696 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0303475	45800 -	- -	1390 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3430788	66000 -	- -	22643 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,86292	64400 -	- -	55572 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,242325	93997,62 33075	304,24 114,75	22778 8015	74 28	8445 105	198 0,56	48 -
43	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0937703	70437,87 9675	304,24 114,75	6605 907	29 11	964 105	58 0,56	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1997871	25056			988
			Тенге			157590	9465			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1997871	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			364837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			689599	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			760790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2303676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193366	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2303676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193366	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2701668	49960			1464
			----			---	---			---
			Тенге			235548	18873			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2701668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			463278	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	254421	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			911224	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1041658	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			267142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3146938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	294492	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3146938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	294492	-		-
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				3181554				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				3246458				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				12726				
		Выслуга лет 1%				31816				
		Итого:				3291000				
		В текущих ценах 2014 г. к=2,3896				7864173				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				8021457				
		НДС 12%				962575				
		Итого по акту:				**8984031**				

Принял:

Заведующий сектором планово-сметной, договорной работы и государственным закупкам — Пак Т.Я.

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО «Build concalting company» — Артыкбаев И.Т.

Сдал:

Начальник участка ТОО «NARD Building Service» — Уртенбеков Ж.

NARD Building Service

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки г.Караганда, м-рн "Панель Центр". Строительство кредитного жилого дома №1.
Наименование объекта Блок-секция №1
Договор №1 от 30.01.2014 г.

АКТ № 54

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 июля 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		5 этаж								
1	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	34,7	1525,31	372,83	52928	12937	30034	3,72	129
		м3		594,00	139,50	20612	4841	118	0,68	24
2	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	32	4761,63	--	152372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
3	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен	5,6687	4173,97	378,22	23661	2144	21020	20,04	114
		м3		3566,25	141,75	20216	804	100	0,69	4
4	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,15	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	5	4708,91	378,22	23545	1891	21215	23,05	115
		м3		4101,19	141,75	20506	709	100	0,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	24 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 75	10,6	4761,63	--	50473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	67	103,91	66,43	6962	4451	4474	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1598	1598	140	0,11	7
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,1	23200,00	--	25520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2	Монтаж металлических перемычек	0,6	5257,75	2020,02	3155	1212	1621	15,51	9
		т		2499,75	502,43	1500	301	90	1,79	1
9	С12021-120	Стоимость металлических перемычек	0,6	101700,00	--	61020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	21,80	0,05	545	1	131	0,03	1
		м2		5,81	0,02	145	1	90	--	--
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	25	40,72	0,04	1018	1	187	0,04	1
		м2		8,32	--	208	--	90	--	--
12	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	40	1525,31	372,83	61012	14913	34621	3,72	149
		м3		594,00	139,50	23760	5580	118	0,68	27
13	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм	6,38	1525,31	372,83	9731	2379	5522	3,72	24
		м3		594,00	139,50	3790	890	118	0,68	4
14	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм	1,5	1525,31	372,83	2288	559	1298	3,72	6
		м3		594,00	139,50	891	209	118	0,68	1
15	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	45,7	4761,63	--	217606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1	8679,65	422,15	868	42	993	56,40	6
		т		8257,50	157,50	826	16	118	0,77	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1	65000,00	--	6500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1	50800,00	--	5080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1	175710,10	1826,10	175710	1826	12307	42,70	43
		т		8100,00	690,75	8100	691	140	3,37	3
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	89,7	40,72	0,04	3652	4	672	0,04	4
		м2		8,32	--	746	--	90	--	--
21	Е0108-12-1	Армирование электрониш	0,02	8679,65	422,15	174	8	199	56,40	1
		т		8257,50	157,50	165	3	118	0,77	--
22	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02	54600,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01	50800,00	--	508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	118,6	125,15	0,62	14843	74	9668	0,43	51
		м2		68,85	0,23	8166	27	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			900264	42443			662
			Тенге			111228	15669			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836089				
		Материалы -	Тенге			181826				
		Всего заработная плата -	Тенге				125096			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			433632				
		Местные материалы -	Тенге			69672				
		Накладные расходы -	Тенге			142340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				146447			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64175				
		Материалы -	Тенге			443				
		Всего заработная плата -	Тенге				1801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61020				
		Накладные расходы -	Тенге			1621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3948				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1106878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							809
		Сметная заработная плата -	Тенге				148492			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
25	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм	30,8	1525,31	372,83	46980	11483	26658	3,72	115
		м3		594,00	139,50	18295	4297	118	0,68	21
26	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков перегородочных	28,4	5101,74	--	144889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:15000:1,12:2,428:1,02:1,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пескобетонных блоков толщиной 120 мм	19,2	1525,31	372,83	29286	7158	16618	3,72	71
		м3		594,00	139,50	11405	2678	118	0,68	13
28	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	17,6	5101,74	--	89791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-12-1	Армирование перегородок (3Вр1)	0,05	72779,65	422,15	3639	21	496	56,40	3
		т		8257,50	157,50	413	8	118	0,77	--
30	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1)	0,03	59479,65	422,15	1784	13	298	56,40	2
		т		8257,50	157,50	248	5	118	0,77	--
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4	175710,10	1826,10	70284	730	4923	42,70	17
		т		8100,00	690,75	3240	276	140	3,37	1
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных элементов эмалью за два раза	16,25	40,72	0,04	662	1	122	0,04	1
		м2		8,32	--	135	--	90	--	--
33	Е0126-31-1	Теплоизоляция примыканий пенобетонных перегородок к стенам и перекрытиям из минеральной ваты	0,6	2139,46	330,46	1284	198	1160	10,58	6
		м3		1809,00	123,75	1085	74	100	0,60	--
34	С11031-25	Вата минеральная	0,6	2530,00	--	1518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-43-1	Обертывание утеплителя пленкой	37	320,02	1,27	11841	47	9007	1,42	53
		м2		270,00	0,47	9990	17	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			401957	19652			267
			Тенге			44811	7356			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			401957				
		Материалы -	Тенге			75116				
		Всего заработная плата -	Тенге				52167			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236198				
		Местные материалы -	Тенге			26180				
		Накладные расходы -	Тенге			59282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8892			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				61059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			488913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				61059			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
36	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Облицовка стен фасада кирпичом облицовочным	85,18	1686,30	34,37	143639	2928	20290	1,21	103
		м2		189,00	12,87	16099	1096	118	0,06	5
37	Е0115-5-5 прим.	Облицовка наружних стен из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	12,97	1925,58	32,76	24975	425	22231	8,40	109
		м3		1620,00	12,38	21011	161	105	0,06	1
38	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	12,97	115,14	7,14	1493	93	1508	0,66	9
		м3		108,00	2,70	1401	35	105	0,01	--
39	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	11,7	5101,74	--	59690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			229798	3445			221
			Тенге			38511	1292			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229798				
	Материалы -		Тенге			115576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				39803			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59690				
	Местные материалы -		Тенге			12575				
		Накладные расходы -	Тенге			44029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				46407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			290256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				46407			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
		Балконы								
40	Е0115-5-5 прим.	Кладка ограждении балконов из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м3 более 6	8	1925,58	32,76	15405	262	13712	8,40	67
		м3		1620,00	12,38	12960	99	105	0,06	--
41	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	8	115,14	7,14	921	57	930	0,66	5
		м3		108,00	2,70	864	22	105	0,01	--
42	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	6	5101,74	--	30610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46936	319			72
			Тенге			13824	121			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			178				
		Всего заработная плата -	Тенге				13945			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30610				
		Местные материалы -	Тенге			2004				
		Накладные расходы -	Тенге			14642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			65273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16141			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1578954	65859			1222
			Тенге			208375	24437			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1514780				
		Материалы -	Тенге			372696				
		Всего заработная плата -	Тенге				231010			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			760131				
		Местные материалы -	Тенге			110432				
		Накладные расходы -	Тенге			260292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1881576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1460
		Сметная заработная плата -	Тенге				270054			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64175				
		Материалы -	Тенге			443				
		Всего заработная плата -	Тенге				1801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61020				
		Накладные расходы -	Тенге			1621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3948				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1951320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1471
		Сметная заработная плата -	Тенге				272099			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	1972785
С зимними удорожаниями к=1,0204	2013029
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8052
Выслуга лет 1%	20130
Итого:	2041212
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	5220195
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	5324599
НДС 12%	638952
Итого по акту:	**5963551**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Артыкбаев И.Т.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №1
Договор №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 ноября 2016 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е0126-30-1 т.ч. п-1.13 К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 30 м до 50 м	54,2042	5065,53	378,22	274573	20501	249316	25,05	1358		
		м3		4457,81	141,75	241632	7683	100	0,69	37		
2	24 Прайс.лист ГК "МАМЫР"	Стоимость теплоизоляционных плит MISOT, марка 75	54,2042	4761,63	--	258100	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06										
3	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	190	103,91	66,43	19743	12622	12688	0,15	28		
		шт		23,85	23,85	4532	4531	140	0,11	20		
4	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	6,4026	23200,00	--	148540	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических перемычек	1,0177	5257,75	2020,02	5351	2056	2750	15,51	16		
		т		2499,75	502,43	2544	511	90	1,79	2		
6	С12021-120	Стоимость металлических перемычек	1,0177	101700,00	--	103500	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,0965	21,80	0,05	1070	2	258	0,03	1
		м2		5,81	0,02	285	1	90	--	--
8	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	49,0965	40,72	0,04	1999	2	368	0,04	2
		м2		8,32	--	408	--	90	--	--
9	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	67,3627	1525,31	372,83	102749	25115	58304	3,72	251
		м3		594,00	139,50	40013	9397	118	0,68	46
10	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм	9,7627	1525,31	372,83	14891	3640	8450	3,72	36
		м3		594,00	139,50	5799	1362	118	0,68	7
11	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 300 мм при высоте этажа свыше 4 м	3,0451	1415,82	288,09	4311	877	2434	3,56	11
		м3		569,25	108,00	1733	329	118	0,53	2
12	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм	2,6781	1525,31	372,83	4085	998	2318	3,72	10
		м3		594,00	139,50	1591	374	118	0,68	2
13	Е0108-22-2	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 200 мм при высоте этажа свыше 4 м	1,5608	1415,82	288,09	2210	450	1247	3,56	6
		м3		569,25	108,00	888	169	118	0,53	1
14	1 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	70,7774	4761,63	--	337016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:14000:1,12:2,428:1,02:1,06								
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4764	8679,65	422,15	4135	201	4731	56,40	27
		т		8257,50	157,50	3934	75	118	0,77	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,143	65000,00	--	9295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,159	50800,00	--	8077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	40 Тех.ч.табл.4,п.4.10	Доплата за оцинкование сетки								
		т	1,2384	30424,00	--	37677	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	1,997	175710,10	1826,10	350893	3647	24577	42,70	85
				8100,00	690,75	16176	1379	140	3,37	7
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	82,1364	40,72	0,04	3344	3	615	0,04	3
				8,32	--	683	--	90	--	--
21	Е0108-12-1	Армирование электрониш								
		т	0,041	8679,65	422,15	356	17	407	56,40	2
				8257,50	157,50	339	6	118	0,77	--
22	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
		т	0,0135	54600,00	--	737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,0328	50800,00	--	1666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки								
		м2	183	125,15	0,62	22903	113	14917	0,43	79
				68,85	0,23	12600	42	118	--	--
25	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=8,28	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять								
		м2	68,8	228,97	--	15753	--	7051	0,55	38
				86,86	--	5976	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=8,91	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	18,48	246,39	--	4553	--	2038	0,59	11
		м2		93,47	--	1727	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1737528	70246			1964
			Тенге			340861	25860			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1628677				
		Материалы -	Тенге			374276				
		Всего заработная плата -	Тенге				363666			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			652568				
		Местные материалы -	Тенге			195326				
		Накладные расходы -	Тенге			389719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2139499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				422123			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108851				
		Материалы -	Тенге			751				
		Всего заработная плата -	Тенге				3055			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103500				
		Накладные расходы -	Тенге			2750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6696				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2257796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2284
		Сметная заработная плата -	Тенге				425591			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
27	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 120 мм	51,802	1525,31	372,83	79014	19313	44836	3,72	193
		м3		594,00	139,50	30770	7226	118	0,68	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пенобетонных блоков перегородочных м3	47,65784	5101,74	--	243138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Цена:15000:1,12:2,428:1,02:1,06								
29	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пескобетонных блоков толщиной 120 мм м3	38,1197	1525,31	372,83	58144	14212	32994	3,72	142
				594,00	139,50	22643	5318	118	0,68	26
30	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных м3	35,070124	5064,20	--	177602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Армирование перегородок (3Вр1) т	0,01	72779,65	422,15	728	4	99	56,40	1
				8257,50	157,50	83	2	118	0,77	--
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1) т	0,072	59479,65	422,15	4283	30	715	56,40	4
				8257,50	157,50	595	11	118	0,77	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	1,05	175710,10	1826,10	184496	1917	12922	42,70	45
				8100,00	690,75	8505	725	140	3,37	4
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных элементов эмалью за два раза м2	32,523	40,72	0,04	1324	1	244	0,04	1
				8,32	--	271	--	90	--	--
35	Е0115-253-1	Оклейка примыканий кирпичных перегородок к стенам и перекрытиям синтетической сеткой м2	44,097	386,97	0,22	17064	10	7266	0,86	38
				156,83	0,09	6916	4	105	--	--
36	Е0126-31-1	Теплоизоляция примыканий пенобетонных перегородок к стенам и перекрытиям из минеральной ваты м3	1,2906	2139,46	330,46	2761	426	2494	10,58	14
				1809,00	123,75	2335	160	100	0,60	1
37	С11031-25	Вата минеральная м3	1,396	2530,00	--	3532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-43-1	Обертывание утеплителя пленкой м2	81,9717	320,02	1,27	26233	104	19954	1,42	116
				270,00	0,47	22132	39	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			798319	36019			553
			Тенге			94249	13484			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798319				
	Материалы -		Тенге			196696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				107733			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424272				
	Местные материалы -		Тенге			47083				
		Накладные расходы -	Тенге			121524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			975033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				125962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			975033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				125962			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
39	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 прим.	Облицовка стен фасада кирпичом облицовочным	405,637	1686,30	34,37	684026	13942	96625	1,21	491
		м2		189,00	12,87	76665	5221	118	0,06	26
40	Е0115-5-5 прим.	Облицовка наружних стен из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1м2 более 6	51,945	1925,58	32,76	100024	1702	89034	8,40	436
		м3		1620,00	12,38	84151	643	105	0,06	3
41	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит приоблицовке стен	51,945	115,14	7,14	5981	371	6038	0,66	34
		м3		108,00	2,70	5610	140	105	0,01	1
42	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	47,7894	5101,74	--	243809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1033840	16014			961
			Тенге			166426	6004			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1033840				
	Материалы -		Тенге			550166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				172430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243809				
	Местные материалы -		Тенге			57424				
		Накладные расходы -	Тенге			191697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1299069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1087
		Сметная заработная плата -	Тенге				201185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1299069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1087
		Сметная заработная плата -	Тенге				201185			

РАЗДЕЛ 4.Разные работы

Балконы

43	Е0115-5-5 прим.	Кладка ограждении балконов из пескобетонных блоков толщиной 60 мм при числе плит в 1 м3 более 6	19,2616	1925,58	32,76	37090	631	33014	8,40	162
		м3		1620,00	12,38	31204	238	105	0,06	1
44	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=6 прим.	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен	19,2616	115,14	7,14	2218	138	2239	0,66	13
		м3		108,00	2,70	2080	52	105	0,01	--
45	2 Прайс.лист КЗПП "Восточный"	Стоимость пескобетонных блоков перегородочных	24,974	5101,74	–	127411	--	--	--	--
		м3		–	–	--	--	--	--	--
46	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических ограждений балконов	0,689	14215,47	5475,87	9794	3773	4401	31,79	22
		т		5544,00	1552,87	3820	1070	90	5,46	4
47	С12021-267	Стоимость металлических ограждений балконов	0,689	133700,00	--	92119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,5496	40,72	0,04	1244	1	229	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	254	--	90	--	--
49	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлических стремянок	2,0313	14215,47	5475,87	28876	11123	12974	31,79	65
		т		5544,00	1552,87	11262	3154	90	5,46	11
50	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	2,0313	133700,00	--	271585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-53-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлоконструкций крышки люка	1,0968	16095,26	1133,15	17653	1243	14392	90,31	99
		т		14181,75	398,25	15555	437	90	1,95	2
52	С12021-237	Стоимость металлоконструкций крышки люка	1,0968	154400,00	--	169346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	140,76	40,72	0,04	5731	6	1054	0,04	6
		м2		8,32	--	1171	--	90	--	--
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (5Вр1)	1,6785	49879,65	422,15	83723	709	16667	56,40	95
		т		8257,50	157,50	13860	264	118	0,77	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			846790	17623			462
			Тенге			79205	5216			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257417				
		Материалы -	Тенге			75126				
		Всего заработная плата -	Тенге				49124			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127411				
		Местные материалы -	Тенге			4826				
		Накладные расходы -	Тенге			53203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				57105			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			589374				
		Материалы -	Тенге			9549				
		Всего заработная плата -	Тенге				35297			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			533050				
		Накладные расходы -	Тенге			31767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			658409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				40062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			987666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				97167			
		РАЗДЕЛ 5.Окна								
		Двери балконные								
55	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проемадо 3 м2	161,835	447,28	20,21	72386	3271	43121	1,29	208
		м2		215,16	6,88	34820	1114	120	0,03	5
56	С12061-190 С11011-936	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, сфурнитурой /тройное остекление/	161,835	12216,00	--	1976976	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,2933	348,93	18,88	3243	175	1980	1,02	10
		м2		171,01	6,57	1589	61	120	0,03	--
58	С12061-189 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /ОК-5/ /тройное остекление/	9,2933	8236,00	--	76540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	187,245	346,04	18,87	64795	3534	32093	0,82	153
		м2		136,44	6,39	25548	1196	120	0,03	6
60	С12061-186 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, споворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками/ОК-1,ОК-2,ОК-6/ /тройное остекление/	187,245	11916,00	--	2231211	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	67,612	472,81	19,00	31968	1285	18167	1,30	88
		м2		217,73	6,18	14721	418	120	0,03	2
62	С12061-182 С11011-936	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-3,ОК-4/ /тройное остекление/	67,612	7934,00	--	536434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4993552	8265			459
			Тенге			76679	2789			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4993552				
		Материалы -	Тенге			87448				
		Всего заработная плата -	Тенге				79468			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4821161				
		Накладные расходы -	Тенге			95362				48
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14304			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5394249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				93772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5394249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				93772			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9410029	148167			4400
			Тенге			757420	53354			252
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8711805				
	Материалы -		Тенге			1283712				
	Всего заработная плата -		Тенге				772422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6269221				
	Местные материалы -		Тенге			304659				
		Накладные расходы -	Тенге			851504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			573799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10137108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4857
		Сметная заработная плата -	Тенге				900147			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			698225				
	Материалы -		Тенге			10300				
	Всего заработная плата -		Тенге				38352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			636550				
		Накладные расходы -	Тенге			34517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43964				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			776706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				43530			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10913814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5095
		Сметная заработная плата -	Тенге				943677			
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				11033866				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				11258957				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				45036				
		Выслуга лет 1%				112590				
		Итого:				11416582				
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				29196767				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				29780703				
		НДС 12%				596403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту:				**30377106**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Арстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №1
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 36
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 апреля 2017 г.

на Электроосвещение и электрооборудование
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
		Комплектные устройства управления электроприводами при напряжении до 1000В								
1	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	1	36900,00	--	36900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	2	32100,00	--	64200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В								
4	106 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Вводное устройство ВРУ-1-14-20УХЛ4	1	64173,12	--	64173	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:178000:1,12:2,428:1,02								
5	3 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Распределительное устройство ВРУ-1-44-00УХЛ4	1	30644,47	--	30644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:85000:1,12:2,428:1,02								
6	4 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Распределительное устройство ВРУ-1-45-01УХЛ4	1	48670,62	--	48671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:135000:1,12:2,428:1,02								
7	5 прайс-лист ELTO/г.Караганда/ 2013г.	Вводное устройство ВРУ-1-18-80УХЛ4	1	111762,17	--	111762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:310000:1,12:2,428:1,02								
8	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	4	3458,00	241,00	13832	964	2608	4,00	16
		шт		630,00	56,30	2520	225	95	0,33	1
9	6 прайс-лист "КарПромСнаб"/г.Караганда/ 2013г.	Ящик управления ЯУ8254-12А2	1	19107,73	--	19108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:53000:1,12:2,428:1,02								
10	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
		Шкаф учетно-распределительный навесной ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 размером 540x490x165 мм,в том числе								
11	7 прайс-лист IEK/г.Москва/ 2013г.	Корпус шкафа учетно-распределительного навесного ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 размером 540x490x165 мм	1	3601,03	--	3601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:1850,24.Ф7:2,428:1,02								
12	8 прайс-лист "VK Corp"/г.Алматы/ 2013г.	Трехполюсный выключатель ВА47-100 3Р С50А	1	1379,24	--	1379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:3825,67:1,12:2,428:1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	9 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный фидерный автомат ВА47-29 3Р С16А	2	201,89	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
14	10 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный фидерный автомат ВА47-29 3Р В16А	2	201,89	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
15	11 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный фидерный автомат ВА47-29 3Р В40А	1	201,89	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
16	12 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В16А	6	70,30	--	422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
17	13 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В20А	1	70,30	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
20	14 прайс-лист ТОПАНОВА/г.Караганда/ 2013г.	Прибор учета "Меркурий 230" ART-01 PQCSIN	1	10815,69	--	10816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:30000:1,12:2,428:1,02								
21	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
22	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
23	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	14	140,90	9,40	1973	132	1702	1,00	14
		шт		128,00	--	1792	--	95	--	--
		Шкаф учетно-распределительный навесной ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 размером 540х290х165 мм,в том числе								
24	15 прайс-лист IEK/г.Москва/ 2013г.	Корпус шкафа учетно-распределительного навесного ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 размером 540х290х165 мм	1	2781,15	--	2781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:1428,98.Ф7:2,428:1,02								
25	16 прайс-лист "VK Corp"/г.Алматы/ 2013г.	Трехполюсный выключатель ВА47-100 3Р С63А	1	1319,63	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:3660,31:1,12:2,428:1,02								
26	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
27	14 прайс-лист ТОПАНОВА/г.Караганда/ 2013г.	Прибор учета "Меркурий 230" ART-01 PQCSIN	1	10815,69	--	10816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:30000:1,12:2,428:1,02								
28	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
29	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
30	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	2	140,90	9,40	282	19	243	1,00	2
		шт		128,00	--	256	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шкаф учетно-распределительный навесной ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 размером 540х290х165 мм,в том числе								
31	15 прайс-лист IEK/г.Москва/ 2013г.	Корпус шкафа учетно-распределительного навесного ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 размером 540х290х165 мм	1	2781,15	--	2781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:1428,98.Ф7:2,428:1,02								
32	17 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный выключатель ВА47-29 3Р С32А	1	201,89	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
34	14 прайс-лист ТОПАНОВА/г.Караганда/ 2013г.	Прибор учета "Меркурий 230" ART-01 PQCSIN	1	10815,69	--	10816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:30000:1,12:2,428:1,02								
35	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
36	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
37	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	2	140,90	9,40	282	19	243	1,00	2
		шт		128,00	--	256	--	95	--	--
		Щит распределительный навесного исполнения ЩРн-12з-0 74 У2 размером 240х330х120 мм,в том числе								
38	18 прайс-лист "ЕрЖас Промкомпани"/г.Астана/ 2013г.	Корпус щита распределительного навесного исполнения ЩРн-12з-0 74 У2 размером 240х330х120 мм	1	2228,03	--	2228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:6180:1,12:2,428:1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	19 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный автомат ВА47-29 1Р С16А	1	70,30	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
40	20 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р С10А	3	70,30	--	211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
41	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
42	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
43	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	6	140,90	9,40	845	56	730	1,00	6
		шт		128,00	--	768	--	95	--	--
		Щит распределительный навесного исполнения ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 размером 265х440х120 мм,в том числе								
44	21 прайс-лист "ЕрЖас Промкомпани"/г.Астана/ 2013г.	Корпус щита распределительного навесного исполнения ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 размером 265х440х120 мм	1	1362,78	--	1363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:3780:1,12:2,428:1,02								
45	22 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный автомат ВА47-29 3Р С25А	1	201,89	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
46	9 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный фидерный автомат ВА47-29 3Р С16А	2	201,89	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
47	23 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Трехполюсный фидерный автомат ВА47-29 3Р С20А	1	201,89	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:560:1,12:2,428:1,02								
48	12 прайс-лист Алпроф-электро/г.Караганда / 2013г.	Однополюсный фидерный автомат ВА47-29 1Р В16А	2	70,30	--	141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:195:1,12:2,428:1,02								
49	24 прайс-лист 220 VOLT/г.Караганда/ 2013г.	Однофазный автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА	1	785,94	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:2180:1,12:2,428:1,02								
50	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
51	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
52	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	9	140,90	9,40	1268	85	1094	1,00	9
		шт		128,00	--	1152	--	95	--	--
		Кабели,провода,трубы								
53	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,58	16322,00	--	91077	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,37	25484,00	--	9429	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	3,8	37410,00	--	142158	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	11348	9,33	0,82	105842	9271	104075	0,05	569
		м		7,99	0,50	90671	5695	108	--	25
57	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	24192	3,98	--	96284	--	96933	0,02	554
		м		3,71	--	89752	--	108	--	--
58	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1135	11,04	1,09	12536	1242	12122	0,06	66
		м		9,23	0,66	10476	748	108	--	3
59	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3035	4,55	--	13809	--	13505	0,03	76
		м		4,12	--	12504	--	108	--	--
60	Е0169-4-2 примен.	Пробивка борозд для устройства электропроводки в стенах из пеноблоков	5740	113,54	73,85	651719	423898	350203	0,26	1506
		м		39,69	28,10	227821	161294	90	0,15	884
61	Е0169-9-4 примен.	Заделка борозд	5740	55,29	0,77	317365	4420	241665	0,24	1366
		м		46,67	0,11	267886	631	90	--	4
62	45 прайс-лист ТД Электроцентр/г.Астана/ 2013г.	Труба ПВХ жесткая гладкая, легкая д 16 мм 63916 фирмы "DKC"	15	15,99	--	240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:47:1,12:2,428:1,02:1,06								
63	46 прайс-лист ТД Электроцентр/г.Астана/ 2013г.	Труба ПВХ жесткая гладкая, легкая д 20 мм 63920 фирмы "DKC"	630	20,07	--	12642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:59:1,12:2,428:1,02:1,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	47 прайс-лист ТД Электроцентр/г.Астана/ 2013г.	Труба ПВХ жесткая гладкая, легкая д 25 мм 63925 фирмы "DKC"	50	29,25	--	1462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:86:1,12:2,428:1,02:1,06								
65	51 прайс-лист ТД Электроцентр/г.Астана/ 2013г.	Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой д 16 мм 91916 фирмы "DKC"	735	8,84	--	6500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:26:1,12:2,428:1,02:1,06								
66	52 прайс-лист ТД Электроцентр/г.Астана/ 2013г.	Труба ПВХ гибкая, гофрированная, легкая с протяжкой д 20 мм 91920 фирмы "DKC"	10010	11,56	--	115755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:34:1,12:2,428:1,02:1,06								
67	53 прайс-лист ТД Электроцентр/г.Астана/ 2013г.	Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой д 25 мм 91925 фирмы "DKC"	1120	18,03	--	20189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:53:1,12:2,428:1,02:1,06								
68	Е0121-3-1 примен.	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 25 мм в готовые борозды	4585	36,51	--	167398	--	130381	0,16	743
		м		26,33	--	120723	--	108	--	--
69	Е0121-3-2 примен.	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 32 мм в готовые борозды	995	53,13	--	52864	--	29745	0,17	171
		м		27,68	--	27542	--	108	--	--
70	Е0121-2-4 примен.	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 25 мм по основанию пола	7280	24,58	0,78	178906	5642	82061	0,06	452
		м		10,13	0,31	73746	2236	108	--	11
71	Е0121-2-5 примен.	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. до 32 мм по основанию пола	5	29,72	1,03	149	5	73	0,08	--
		м		13,12	0,41	66	2	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2470102	446896			5604
			Тенге			937780	171056			930
	Стоимость оборудования -		Тенге			427077				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			427077				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1073942				
	Материалы -		Тенге			213838				
	Всего заработная плата -		Тенге				451204			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			399452				
		Накладные расходы -	Тенге			485085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1652568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				523967			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			969084				
	Материалы -		Тенге			1492				
	Всего заработная плата -		Тенге				657632			
	Местные материалы -		Тенге			43567				
		Накладные расходы -	Тенге			591869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1654609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4056
		Сметная заработная плата -	Тенге				746412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3734254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7073
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270379			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2470102	446896			5604
			Тенге			937780	171056			930
	Стоимость оборудования -		Тенге			427077				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			427077				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1073942				
	Материалы -		Тенге			213838				
	Всего заработная плата -		Тенге				451204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			399452				
		Накладные расходы -	Тенге			485085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1652568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				523967			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			969084				
	Материалы -		Тенге			1492				
	Всего заработная плата -		Тенге				657632			
	Местные материалы -		Тенге			43567				
		Накладные расходы -	Тенге			591869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1654609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4056
		Сметная заработная плата -	Тенге				746412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3734254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7073
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270379			

С временными зданиями и сооружениями к=1,011	3775331
С зимними удорожаниями к=1,0204	3852348
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	15409
Выслуга лет 1%	38523
Итого:	3906280
В текущих ценах 2015 г. к=2,5574	9989922
С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02	10189720
НДС 12%	1222766
Итого по акту:	**11412486**

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" Иваев З.Ш.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Урстенбеков Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"
Наименование стройки - Завершение строительства жилого дома мкр.Панель Центр дом №1 (1-3 блок-секции)
Наименование объекта - Блок-секция №1
Доп. согл. № 2 от 24.03.2007 г. к договору №77 от 30.09.2016 г.

Форма 2В

АКТ № 57

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 5 июля 2017 г.

на Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип пола 60 по серии 2.144-1								
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	4027,83	206,54	9,95	831920	40077	277140	0,36	1434
				52,20	3,74	210253	15064	123	0,02	73
2	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм								
		м2	4027,83	63,09	1,34	254100	5397	8719	0,01	35
				1,26	0,50	5075	2014	123	--	10
		Тип пола 345 по серии 2.244-1,вып.6								
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	388,8	206,54	9,95	80304	3869	26752	0,36	138
				52,20	3,74	20295	1454	123	0,02	7
4	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	388,8	340,45	18,42	132367	7162	44408	0,42	162
				85,95	6,91	33417	2687	123	0,03	13
5	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
		м2	388,8	232,19	9,05	90275	3519	25944	0,25	98
				50,85	3,40	19770	1322	123	0,02	6
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	388,8	206,54	9,95	80304	3869	26752	0,36	138
				52,20	3,74	20295	1454	123	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	388,8 м2	917,44	11,72	356701	4557	84201	1,06	412
				171,68	4,39	66749	1707	123	0,02	8
		Тип пола 340 по серии 2.244-1,вып.6								
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	296 м2	917,44	11,72	271563	3469	64104	1,06	314
				171,68	4,39	50817	1299	123	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2097533	71918			2731
			Тенге			426673	27001			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2097533				
		Материалы -	Тенге			597721				
		Всего заработная плата -	Тенге				453674			
		Местные материалы -	Тенге			1001222				
		Накладные расходы -	Тенге			558019				279
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				83703			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			159333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2814885				3142
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				537377			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2814885				3142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				537377			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2097533	71918			2731
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			426673	27001			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2097533				
		Материалы -	Тенге			597721				
		Всего заработная плата -	Тенге				453674			
		Местные материалы -	Тенге			1001222				
		Накладные расходы -	Тенге			558019				279
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				83703			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			159333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2814885				3142
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				537377			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2814885				3142
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				537377			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С временными зданиями и сооружениями к=1,011				2845849				
		С зимними удорожаниями к=1,0204				2903904				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				11616				
		Выслуга лет 1%				29039				
		Итого:				2944559				
		В текущих ценах 2015 г. к=2,5574				7530414				
		С налогами,сборами и обязательными платежами к=1,02				7681023				
		НДС 12%				921723				
		Итого по акту:				**8602745**				

Принял:

Главный специалист сектора технического надзора в строительстве — Байдильда Ж.

Эксперт ТОО "Build concalting company" — Рахтаев К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" — Урстенбеков Ж.