верный

CENGİZ İNŞAAT

Подрядчик / Contractor

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Субподрядчик / Subcontractor

ТОО "ИВРУС" "IVRUS" LLP

Subcontract agreement № B1
Договор субподряда № B1

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)
Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

IPC - 7-IVR/14

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE

For the Period of April 2019

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ

за Апрель 2019г.

SUMMARY OF BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)

Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

Certificate Period	Certificate No	Page No
April 2019	7-IVR/14	

Bill No	General Summary	Total Amount as per BOQ Итого Стоимость по ВОР (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3	8=3-4
100	General Requirements / Общие положения	176 302 350	151 727 917,72	151 727 917,72	0,00	86,06%	24 574 433
600	Culverts, Drainage & Protection Works / Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы	87 007 589	0,00	0,00	0,00	0,00%	87 007 589
700	Granular Pavement Materials / Фракционированные материалы покрытия	1 021 068 344	438 852 331,81	407 439 498,70	31 412 833,11	42,98%	582 216 012
800	Bituminous Pavement Works / Работы по битумному покрытию	2 280 767 608	2 048 985 789,43	1 880 505 031,28	168 480 758,15	89,84%	231 781 818
900	Overpasses / Путепроводы	626 544 682	380 617 722,48	380 617 722,48	0,00	60,75%	245 926 959
1500	Electric power supply and Lighting / Электроснабжение и наружное освещение	64 396 753	0,00	0,00	0,00	0,00%	64 396 753
	Sub-total of Executed Works / Итого выполненных работ	**4 256 087 326**	**3 020 183 761,44**	**2 820 290 170,18**	**199 893 591,26**	**70,96%**	**1 235 903 564**
	VAT / НДС-12%	**510 730 479**	**362 422 051,37**	**338 434 820,42**	**23 987 230,95**		
	Total Amount with VAT / Итого стоимость с НДС-12%	**4 766 817 805**	**3 382 605 812,81**	**3 158 724 990,60**	**223 880 822,21**		

Субподрядчик / Subcontractor
Директор ТОО "Иврус" /
"Ivrus" LLP acting director

Б.Р.Гейдаров

Подрядчик / Contractor:
Директор филиала АО «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» в г.Актау /
Director of "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." Joint Stock Company Branch in c.Aktau

А.А.Дуйсебаев

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"		
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	IPC No 7-IVR/14	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 100 - General Requirements **Ведомость №100 - Общие положения**												
4.1	Rearrangement of Power transmission line, 110KW (PK 580+56 PK 50+38) Переустройство воздушной ВЛ 110кВ (ПК 580+56, ПК 50+38)	FS/PC no./ шт.	2	4 261 513,30	8 523 026,60		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	8 523 026,60
4.2	Rearrangement of Power transmission line, 220 KW (PK 578+07 PK578+57) and 0,4KW (PK549+54 PK453+33 PK498+49) Переустройство воздушной ВЛ 220кв (ПК578+07 ПК578+57)	FS/PC no./ шт.	2	8 025 703,00	16 051 406,01		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	16 051 406,01
4.3	Rearrangement of Power transmission line, 6 KW (PK 0+00-10+00 PK572+00 PK9+20) Переустройство воздушной ВЛ 6кв (ПК 572+00, на развязке ПК0+10, профиль перехода ПК9+20) и ВЛ 0.4кв (ПК549+54 ПК453+33 ПК498+49)	FS/PC no./ шт.	7	1 063 133,06	7 441 931,42	7	7 441 931,42	7	7 441 931,42	0	0,00	**100,0%**	0,00
4.4	Rearrangement and protection Telephone line (PK 369+88 PK 420+90 PK 569+14) Переустройство и защита сетей связи (ПК 369+88 ПК 420+90 ПК 569+14)	FS/PC no./ шт.	9	16 031 776,26	144 285 986,30	9	144 285 986,30	9	144 285 986,30	0	0,00	**100,0%**	0,00
	TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**176 302 350,33**		**151 727 917,72**		**151 727 917,72**		**0,00**	86,1%	**24 574 432,61**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"		
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	IPC No 7-IVR/14	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works **Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**												
600.1	Construction of reinforced precast concret culverts without head walls / Устройство водопропускных труб без оголовков из сборного железобетона												
600.1.1	ЗКП 6.200 (Brand name) diameter 1.5m	m / м	152	87 346,00	13 278 338,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	13 278 338,16
600.1.2	ЗП 19.100 (Brand name)	m / м	16	39 745,97	641 897,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	641 897,42
600.2	Precast reinforced concrete headwall elements for pipe and box culverts / Элементы оголовок из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.2.1	ЗКП 17.170 (Brand name) diam. 1.5m	No./шт	14	44 941,08	629 175,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	629 175,16
600.2.2	№ 107 (Brand name)	No./шт	2	44 941,08	89 882,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	89 882,17
600.3	Precast reinforced concrete wing wall elements for pipe and box culverts / Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.3.1	№ 108 (Brand name) for pipe culverts	No./шт	22	77 281,82	1 700 200,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 700 200,04
600.3.2	№ 58 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	7 863,35	31 453,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	31 453,40
600.3.3	№ 59 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	78 326,01	313 304,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	313 304,02
600.4	a) In-situ concrete for repairs to pipes, headwalls, wing walls and foundations. а) Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев и фундаментов	m³ / м³	669,38	39 208,40	26 245 318,79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	26 245 318,79
	b) Protection of embankment slopes precast/cast-in-place sulphate-resistant concrete 20/20 б) Укрепление откосов насыпи сборным/монолитным сульфатостойким бетоном класса 20/20			31 220,20	20 898 177,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 898 177,48
	c) Concrete Toe beam at slope foot в) Упор у подошвы откосов			29 934,59	20 037 613,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 037 613,18
600.5	Rip rap protection works Каменная рисберма	m³ / м³	455,08	4 886,61	2 223 797,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 223 797,11
600.6	Protection of slopes with stone fill Укрепление откосов каменной наброской	m³ / м³	74,27	12 366,12	918 431,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	918 431,96
	TOTAL FOR BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**87 007 588,88**		**0,00**		**0,00**		0,00	0,0%	**87 007 588,88**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"		
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	IPC No 7-IVR/14	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.2	Constuction of base course from crushed stone optimal mix C4 by autograder Устройство основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 автогрейдером.	m³ / м³	194 355,89	4 643,10	902 413 832,86	84 731,40	393 416 363,34	84 731,40	393 416 363,34	0,00	0,00	44,0%	508 997 469,52
700.3	Shoulder strengthening by material from removal of existing road pavement and appliance of grave sand mix Укрепление обочин материалом от разборки существующей дорожной одежды с применением ПГС	m³ / м³	25 765,61	3 292,38	84 830 162,59	10 001,43	32 928 508,10	4 259,27	14 023 135,36	5 742,16	18 905 372,74	39,0%	51 901 654,49
700.4	Strengthening of dividing line with the miling materialfrm existing road pavement (granular asphalt) with sand and gravel mix Устройство укрепления на разделительной полосе материалом от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят) с применением ПГС	m³ / м³	15 712,45	2 152,71	33 824 348,24	5 810,10	12 507 460,37		0,00	5 810,10	12 507 460,37	37,0%	21 316 887,87
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**1 021 068 343,69**		**438 852 331,81**		**407 439 498,70**		**31 412 833,11**	43,0%	**582 216 011,88**

Subпрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	7-IVR/14	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works **Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию**												
800.1	Prime coat Подгрунтовка основания	m2 / м2	487 089,86	75,13	36 595 061,18	251 177,74	18 870 983,61	251 177,74	18 870 983,61	0,00	0,00	52,0%	17 724 077,57
800.2	Tack coat Подгрунтовка покрытия	m2 / м2	544 218,50	35,46	19 297 988,01	460 785,21	16 339 443,55	375 248,57	13 306 314,29	85 536,64	3 033 129,26	84,7%	2 958 544,46
800.3	Base course from coarse porous asphalt concrete mix of mark II on bitumen BND 60/90 Верхний слой основания основной дороге из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	33 892,58	27 098,68	918 444 125,60	30 157,64	817 232 235,92	30 157,64	817 232 235,92	0,00	0,00	89,0%	101 211 889,68
800.4	Hot porous coarse asphalt concrete mix of mark I wearing course on bitumen BND 60/90 Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	25 309,10	32 276,68	816 893 721,79	23 604,76	761 883 285,00	23 604,76	761 883 285,00	0,00	0,00	93,0%	55 010 436,79
800.5	Hot dense Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete CSMA-15 wearing course on bitumen BND 60/90 Верхний слой покрытия из горячей плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на битуме БНД60/90.	m3 / м3	12 654,55	38 684,64	489 536 711,11	11 235,98	434 659 841,35	6 959,15	269 212 212,46	4 276,83	165 447 628,89	89,0%	54 876 869,76
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**2 280 767 607,69**		**2 048 985 789,43**		**1 880 505 031,28**		**168 480 758,15**	89,8%	**231 781 818,26**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"		
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	IPC No 7-IVR/14	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 900 - OVERPASSES (concrete works) **Ведомость №900 – ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**												
900.1	Construction of drilled piles B-25c Устройство буронабивных столбов Ø 1.42 B-25c	м3	852,16	185 053,17	157 694 909,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	157 694 909,35
900.2	Pile Testing Испытание буронабивных столбов	шт	16,00	1 270 258,78	20 324 140,44		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 324 140,44
900.3	Concreting of in-situ diaphragm, foundations B-25 Бетонирование монолитных диафрагм, фундаментов B-25	м3	386,04	78 703,38	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.4	Concreting of in-situ poles B-25 Бетонирование монолитных стоек B-25	м3	243,67	82 461,52	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.5	Concreting of crossbar, canting, abutment stone, construction of in-situ backwall B-25 Устройство монолитной омоноличивание ригеля, подуклонок, подферменников, шкафной стенки B-25,	м3	70,66	63 628,67	4 496 001,96	68,94	4 386 560,65	68,94	4 386 560,65	0,00	0,00	98,0%	109 441,31
900.6	Construction of drainage channels on crossbars and foundation cross on cement mortar M200 Устройство слива на ригелях и ростверках на цементном растворе M200	м3	71,10	42 520,64	3 023 217,54	2,00	85 041,28	2,00	85 041,28	0,00	0,00	3,0%	2 938 176,26
900.7	Construction of precast crossbars 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2 Устройство сборных ригелей 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2	шт	8,00	389 238,65	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.7.1	Construction of precast crossbars 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2 Устройство сборных ригелей 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2	шт	8,00	543 430,58	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.8	Installation of rubber bearing 15x35x4.0 -0.5 Установка РОЧ 15x35x4.0 -0.5	шт	52,00	10 317,97	536 534,57	52,00	536 534,57	52,00	536 534,57	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.8.1	Installation of rubber bearing 30x40x(9.2x2)-0.8 Установка РОЧ 30x40x(9.2x2)-0.8	шт	34,00	28 756,84	977 732,65	34,00	977 732,65	34,00	977 732,65	0,00	0,00	**100,0%**	-0,01
900.8.2	Installation of rubber bearing 20x40x5.2-0.8 Установка РОЧ 20x40x5.2-0.8	шт	34,00	14 309,22	486 513,48	34,00	486 513,48	34,00	486 513,48	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.8.3	Installation of rubber bearing 15x30x4.0-0.50 Установка РОЧ 15x30x4.0-0.50	шт	22,00	9 515,32	209 337,01	22,00	209 337,01	22,00	209 337,01	0,00	0,00	**100,0%**	0,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	7-IVR/14	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.9	Installation of gasket metal plates Установка прокладных металлических листов	шт	98,00	5 799,34	568 334,83		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	568 334,83
900.10	Assembly of span beams Монтаж балок пролетных строений	шт	67,00	0,00									
900.10.1	L=24	шт	6,00	3 734 839,99	22 409 039,96	6,00	22 409 039,96	6,00	22 409 039,96	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.10.2	L=21	шт	11,00	3 196 234,05	35 158 574,59	11,00	35 158 574,59	11,00	35 158 574,59	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.10.3	L=18	шт	32,00	1 816 303,42	58 121 709,37	32,00	58 121 709,37	32,00	58 121 709,37	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.10.4	L=15	шт	18,00	1 597 759,01	28 759 662,16	18,00	28 759 662,16	18,00	28 759 662,16	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.11	Concreting of span beam and in-situ foundations B-30 Омоноличивание балок пролетного строения и монолитных фундаментов B-30	м3	63,60	65 460,02	4 163 257,53	63,60	4 163 257,53	63,60	4 163 257,53	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.12	In-situ reinforcement plate at span B-30 Монолитная плита усиления на пролетном строении B-30	м3	276,04	65 459,93	18 069 559,63	276,04	18 069 559,63	276,04	18 069 559,63	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.13	Pipe for lighting cable laying Ø70x3 mm Трубки для прокладки кабеля освещения Ø70x3мм	п.м	9,00	10 787,00	97 083,00	9,00	97 083,00	9,00	97 083,00	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.14	Expansion joint Деформационный шов	п.м	52,80	18 635,05	983 930,56	52,80	983 930,56	52,80	983 930,56	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.15	Waterproofing construction "Technoelastmost C" Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	720,00	1 895,28	1 364 598,65		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 364 598,65
900.15.1	Waterproofing construction "Technoelastmost Б" Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б"	м2	1 328,39	1 614,70	2 144 949,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 144 949,11
900.16	Cutting and filling of joggle by bituminous mastic along the carriageway Нарезка и заполенеие штраб битумной мастикой вдоль проезжей части	п.м	303,20	3 359,08	1 018 472,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 018 472,91
900.17	Installation of hand-rail Установка поручня	п.м	109,00	6 263,09	682 677,25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	682 677,25
900.18	Installation of pedestrian railing Установка перильного ограждения	п.м	114,20	26 863,40	3 067 800,51		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	3 067 800,51
900.19	Guard rails Установка барьерного ограждения	п.м	114,20	26 057,15	2 975 727,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 975 727,02

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	7-IVR/14	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.20	Laying of blocks of ground sill Л-3 Укладка блоков лежня Л-3	шт	8,00	271 488,95	2 171 911,60	8,00	2 171 911,60	8,00	2 171 911,60	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.20.1	Laying of blocks of ground sill Л-5 Укладка блоков лежня Л-5	шт	2,00	332 397,73	664 795,45	2,00	664 795,45	2,00	664 795,45	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.21	Concreting of blocks of ground sill B-25 Омонолочивание блоков лежня B-25	м3	1,68	63 166,98	106 120,52	1,68	106 120,52	1,68	106 120,52	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.22	Approach slabs PK2-8-60 Переходные плиты ПК2-8-60	шт	12,00	593 040,52	7 116 486,24	12,00	7 116 486,24	12,00	7 116 486,24	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.22.1	Approach slabs PK1-8-60 Переходные плиты ПК1-8-60	шт	32,00	468 150,73	14 980 823,31	32,00	14 980 823,31	32,00	14 980 823,31	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.23	Approach slabs B-20 concreting Омонолочивание переходных плит B-20	м3	5,70	63 163,50	360 031,93	5,70	360 031,93	5,70	360 031,93	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.24	In-situ reinforcement plate at approach slabs B-30 Монолитная плита усиления на переходных плитах B-30	м3	83,75	58 467,85	4 896 682,56	83,75	4 896 682,56	83,75	4 896 682,56	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.25	Staircase Лестничные сходы	шт	4,00	518 479,86	2 073 919,43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 073 919,43
900.26	Asphalt concrete pavement of thickness 70 mm Асфальтобетонное покрытие толщиной 70 мм	м2	1 987,40	3 410,54	6 778 114,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	6 778 114,15
900.27	Reinforcement Армирование	т	189,37	191 102,14	36 189 919,25	69,96	13 369 505,40	69,96	13 369 505,40	0,00	0,00	37,0%	22 820 413,85
900.28	Filling and compaction of cones from GSM Отсыпка и уплотнение конусов из ПГС	м3	20 100,00	4 858,36	97 653 015,90	20 100,00	97 653 015,90	20 100,00	97 653 015,90	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.29	Slope strengthening by in-situ concrete B-25 with the thickness of 10 cm Укрепление откосов монолитным бетоном B-25 толщиной 10 см	м2	118,00	7 511,60	886 369,33	38,00	285 440,97	38,00	285 440,97	0,00	0,00	32,0%	600 928,36
900.30	Slope strengthening by precast blocks П-1 B-15 Укрепление откосов сборными блоками П-1 B-15	м2	2 530,00	7 536,12	19 066 388,18	530,00	3 994 144,56	530,00	3 994 144,56	0,00	0,00	21,0%	15 072 243,62
900.31	Concreting of blocks П-1 by concrete B-20 Омоноличивание блоков П-1 бетоном B 20	м3	9,20	128 190,55	1 179 353,02	2,20	282 019,20	2,20	282 019,20	0,00	0,00	24,0%	897 333,82
900.32	Installing of support У-1 Установка упора У-1	шт	265,00	14 016,69	3 714 422,70	168,00	2 354 803,83	168,00	2 354 803,83	0,00	0,00	63,0%	1 359 618,87
900.33	Water drainage facility on bridge Водоотводные устройство на мосту	п.м	110,60	16 276,96	1 800 232,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 800 232,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	7-IVR/14	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.34	Drainage channels on slope cone Водоотвод по откосу конусов бетонный с декоративными камнями длиной 600мм	шт	8,00	204 365,97	1 634 927,77		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 634 927,77
	TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**626 544 681,97**		**380 617 722,48**		**380 617 722,48**		**0,00**	60,7%	**245 926 959,49**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"		
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	IPC No 7-IVR/14	Page No

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 1500 - Electric power supply and lighting **Ведомость №1500 – Электроснабжение и наружное освещение**												
1500.1	Lightening of transport interchange at Zanaozen bypass and overpass over railway line / Освещение транспортной развязки на обходе г.Жанаозен и путепровода через ж/д линию	object/ объект	2	32 198 376,60	64 396 753,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	64 396 753,19
	BILL 1500 TOTAL TO SUMMARY				**64 396 753,19**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,0%	**64 396 753,19**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor: