CENGİZ İNŞAAT

Подрядчик / Contractor

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Субподрядчик / Subcontractor

ТОО "ИВРУС"
"IVRUS" LLP

Subcontract agreement № B1
Договор субподряда № B1

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)
Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

IPC - 9-IVR/15

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE

For the Period of July 2019

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ

за Июль 2019г.

SUMMARY OF BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ					Certificate		Page
					Period	No	No
Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)					July 2019	9-IVR/15	
Bill No	General Summary	Total Amount as per BOQ Итого Стоимость по ВОР (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3	8=3-4
100	General Requirements / Общие положения	176 302 350	151 727 917,72	151 727 917,72	0,00	86,06%	24 574 433
600	Culverts, Drainage & Protection Works / Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы	87 007 589	0,00	0,00	0,00	0,00%	87 007 589
700	Granular Pavement Materials / Фракционированные материалы покрытия	1 021 068 344	472 244 494,43	465 947 868,72	6 296 625,71	46,25%	548 823 849
800	Bituminous Pavement Works / Работы по битумному покрытию	2 280 767 608	2 226 577 234,37	2 186 430 775,06	40 146 459,31	97,62%	54 190 373
900	Overpasses / Путепроводы	617 948 679	392 680 880,54	380 015 972,60	12 664 907,94	63,55%	225 267 799
1500	Electric power supply and Lighting / Электроснабжение и наружное освещение	64 396 753	0,00	0,00	0,00	0,00%	64 396 753
	Sub-total of Executed Works / Итого выполненных работ	**4 247 491 323**	**3 243 230 527,06**	**3 184 122 534,10**	**59 107 992,97**	**76,36%**	**1 004 260 796**
	VAT / НДС-12%	**509 698 959**	**389 187 663,25**	**382 094 704,09**	**7 092 959,16**		
	Total Amount with VAT / Итого стоимость с НДС-12%	**4 757 190 282**	**3 632 418 190,31**	**3 566 217 238,19**	**66 200 952,13**		

Субподрядчик / Subcontractor
Директор ТОО "Иврус" /
"Ivrus" LLP acting director

Б.Р.Гейдаров

Подрядчик / Contractor:
Директор филиала АО «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» в г.Актау /
Director of "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." Joint Stock Company Branch in c.Aktau

А.А.Дуйсебаев

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 100 - General Requirements **Ведомость №100 - Общие положения**												
4.1	Rearrangement of Power transmission line, 110KW (PK 580+56 PK 50+38) Переустройство воздушной ВЛ 110кВ (ПК 580+56, ПК 50+38)	FS/PC no./ шт.	2	4 261 513,30	8 523 026,60		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	8 523 026,60
4.2	Rearrangement of Power transmission line, 220 KW (PK 578+07 PK578+57) and 0,4KW (PK549+54 PK453+33 PK498+49) Переустройство воздушной ВЛ 220кв (ПК578+07 ПК578+57)	FS/PC no./ шт.	2	8 025 703,00	16 051 406,01		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	16 051 406,01
4.3	Rearrangement of Power transmission line, 6 KW (PK 0+00-10+00 PK572+00 PK9+20) Переустройство воздушной ВЛ 6кв (ПК 572+00, на развязке ПК0+10, профиль перехода ПК9+20) и ВЛ 0.4кв (ПК549+54 ПК453+33 ПК498+49)	FS/PC no./ шт.	7	1 063 133,06	7 441 931,42	7	7 441 931,42	7	7 441 931,42	0	0,00	**100,0%**	0,00
4.4	Rearrangement and protection Telephone line (PK 369+88 PK 420+90 PK 569+14) Переустройство и защита сетей связи (ПК 369+88 ПК 420+90 ПК 569+14)	FS/PC no./ шт.	9	16 031 776,26	144 285 986,30	9	144 285 986,30	9	144 285 986,30	0	0,00	**100,0%**	0,00
	TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**176 302 350,33**		**151 727 917,72**		**151 727 917,72**		**0,00**	86,1%	**24 574 432,61**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works **Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**												
600.1	Construction of reinforced precast concret culverts without head walls / Устройство водопропускных труб без оголовков из сборного железобетона												
600.1.1	ЗКП 6.200 (Brand name) diameter 1.5m	m / м	152	87 346,00	13 278 338,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	13 278 338,16
600.1.2	ЗП 19.100 (Brand name)	m / м	16	39 745,97	641 897,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	641 897,42
600.2	Precast reinforced concrete headwall elements for pipe and box culverts / Элементы оголовок из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.2.1	ЗКП 17.170 (Brand name) diam. 1.5m	No./шт	14	44 941,08	629 175,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	629 175,16
600.2.2	№ 107 (Brand name)	No./шт	2	44 941,08	89 882,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	89 882,17
600.3	Precast reinforced concrete wing wall elements for pipe and box culverts / Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.3.1	№ 108 (Brand name) for pipe culverts	No./шт	22	77 281,82	1 700 200,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 700 200,04
600.3.2	№ 58 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	7 863,35	31 453,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	31 453,40
600.3.3	№ 59 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	78 326,01	313 304,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	313 304,02
600.4	a) In-situ concrete for repairs to pipes, headwalls, wing walls and foundations. а) Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев и фундаментов	m³ / м³	669,38	39 208,40	26 245 318,79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	26 245 318,79
	b) Protection of embankment slopes precast/cast-in-place sulphate-resistant concrete 20/20 б) Укрепление откосов насыпи сборным/монолитным сульфатостойким бетоном класса 20/20			31 220,20	20 898 177,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 898 177,48
	c) Concrete Toe beam at slope foot в) Упор у подошвы откосов			29 934,59	20 037 613,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 037 613,18
600.5	Rip rap protection works Каменная рисберма	m³ / м³	455,08	4 886,61	2 223 797,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 223 797,11
600.6	Protection of slopes with stone fill Укрепление откосов каменной наброской	m³ / м³	74,27	12 366,12	918 431,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	918 431,96
	TOTAL FOR BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**87 007 588,88**		**0,00**		**0,00**		0,00	0,0%	**87 007 588,88**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Устройство подстилающего слоя из ПГС / Sub-base	м³ / м³		4 643,10	0,00	2 843,84	13 204 233,50	2 843,84	13 204 233,50	**0,00**	**0,00**		
700.2	Constuction of base course from crushed stone optimal mix C4 Устройство основания из щебеночно-оптимальной смеси С4	м³ / м³	194 355,89	4 643,10	902 413 832,86	84 731,40	393 416 363,34	84 731,40	393 416 363,34	**0,00**	**0,00**	44,0%	508 997 469,52
700.3	Shoulder strengthening by material from removal of existing road pavement and appliance of grave sand mix Укрепление обочин материалом от разборки существующей дорожной одежды с применением ПГС	м³ / м³	25 765,61	3 292,38	84 830 162,59	14 795,29	48 711 723,47	12 882,81	42 415 097,76	**1 912,48**	**6 296 625,71**	57,0%	36 118 439,12
700.4	Strengthening of dividing line with the miling materialfrm existing road pavement (granular asphalt) with sand and gravel mix Устройство укрепления на разделительной полосе материалом от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят) с применением ПГС	м³ / м³	15 712,45	2 152,71	33 824 348,24	7 856,23	16 912 174,12	7 856,23	16 912 174,12	**0,00**	**0,00**	50,0%	16 912 174,12
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**1 021 068 343,69**		**472 244 494,43**		**465 947 868,72**		**6 296 625,71**	46,3%	**562 028 082,76**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works **Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию**												
800.1	Prime coat Подгрунтовка основания	m2 / м2	487 089,86	75,13	36 595 061,18	262 456,11	19 718 327,17	262 456,11	19 718 327,17	**0,00**	**0,00**	54,0%	16 876 734,01
800.2	Tack coat Подгрунтовка покрытия	m2 / м2	544 218,50	35,46	19 297 988,01	519 353,62	18 416 279,19	498 971,52	17 693 529,92	**20 382,10**	**722 749,27**	95,4%	881 708,82
800.3	Base course from coarse porous asphalt concrete mix of mark II on bitumen BND 60/90 Верхний слой основания основной дороге из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	33 892,58	27 098,68	918 444 125,60	31 934,29	865 376 970,24	31 934,29	865 376 970,24	**0,00**	**0,00**	94,0%	53 067 155,36
800.4	Hot porous coarse asphalt concrete mix of mark I wearing course on bitumen BND 60/90 Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	25 309,10	32 276,68	816 893 721,79	24 434,37	788 660 180,11	24 434,37	788 660 180,11	**0,00**	**0,00**	97,0%	28 233 541,68
800.5	Hot dense Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete CSMA-15 wearing course on bitumen BND 60/90 Верхний слой покрытия из горячей плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на битуме БНД60/90.	m3 / м3	12 654,55	38 684,64	489 536 711,11	13 814,41	534 405 477,66	12 795,31	494 981 767,62	**1 019,11**	**39 423 710,04**	109,0%	-44 868 766,55
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**2 280 767 607,69**		**2 226 577 234,37**		**2 186 430 775,06**		**40 146 459,31**	97,6%	**54 190 373,32**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 900 - OVERPASSES (concrete works) **Ведомость №900 – ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**												
900.1	Construction of drilled piles B-25c Устройство буронабивных столбов Ø 1.42 B-25c	м3	852,16	185 053,17	157 694 909,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	157 694 909,35
900.2	Pile Testing Испытание буронабивных столбов	шт	16,00	1 270 258,78	20 324 140,44		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 324 140,44
900.3	Concreting of in-situ diaphragm, foundations B-25 Бетонирование монолитных диафрагм, фундаментов B-25	м3	386,04	78 703,38	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.4	Concreting of in-situ poles B-25 Бетонирование монолитных стоек B-25	м3	243,67	82 461,52	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.5	Concreting of crossbar, canting, abutment stone, construction of in-situ backwall B-25 Устройство монолитной омоноличивание ригеля, подуклонок, подферменников, шкафной стенки B-25,	м3	70,66	63 628,67	4 496 001,96	70,66	4 496 001,96	68,94	4 386 560,65	1,72	109 441,31	100,0%	0,00
900.6	Construction of drainage channels on crossbars and foundation cross on cement mortar M200 Устройство слива на ригелях и ростверках на цементном растворе M200	м3	71,10	42 520,64	3 023 217,54	2,00	85 041,28	2,00	85 041,28	0,00	0,00	3,0%	2 938 176,26
900.7	Construction of precast crossbars 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2 Устройство сборных ригелей 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2	шт	8,00	389 238,65	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.7.1	Construction of precast crossbars 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2 Устройство сборных ригелей 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2	шт	8,00	543 430,58	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.8	Installation of rubber bearing 15x35x4.0 -0.5 Установка РОЧ 15x35x4.0 -0.5	шт	52,00	10 317,97	536 534,57	52,00	536 534,57	52,00	536 534,57	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.8.1	Installation of rubber bearing 30x40x(9.2x2)-0.8 Установка РОЧ 30x40x(9.2x2)-0.8	шт	34,00	28 756,84	977 732,65	34,00	977 732,65	34,00	977 732,65	0,00	0,00	100,0%	-0,01
900.8.2	Installation of rubber bearing 20x40x5.2-0.8 Установка РОЧ 20x40x5.2-0.8	шт	34,00	14 309,22	486 513,48	34,00	486 513,48	34,00	486 513,48	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.8.3	Installation of rubber bearing 15x30x4.0-0.50 Установка РОЧ 15x30x4.0-0.50	шт	22,00	9 515,32	209 337,01	22,00	209 337,01	22,00	209 337,01	0,00	0,00	100,0%	0,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.9	Installation of gasket metal plates Установка прокладных металлических листов	шт	98,00	5 799,34	568 334,83		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	568 334,83
900.10	Assembly of span beams Монтаж балок пролетных строений	шт	67,00	0,00									
900.10.1	L=24	шт	6,00	3 734 839,99	22 409 039,96	6,00	22 409 039,96	6,00	22 409 039,96	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.10.2	L=21	шт	11,00	3 196 234,05	35 158 574,59	11,00	35 158 574,59	11,00	35 158 574,59	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.10.3	L=18	шт	32,00	1 816 303,42	58 121 709,37	32,00	58 121 709,37	32,00	58 121 709,37	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.10.4	L=15	шт	18,00	1 597 759,01	28 759 662,16	18,00	28 759 662,16	18,00	28 759 662,16	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.11	Concreting of span beam and in-situ foundations B-30 Омоноличивание балок пролетного строения и монолитных фундаментов В-30	м3	63,60	65 460,02	4 163 257,53	63,60	4 163 257,53	63,60	4 163 257,53	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.12	In-situ reinforcement plate at span B-30 Монолитная плита усиления на пролетном строении B-30	м3	276,04	65 459,93	18 069 559,63	276,04	18 069 559,63	276,04	18 069 559,63	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.13	Pipe for lighting cable laying Ø70x3 mm Трубки для прокладки кабеля освещения Ø70х3мм	п.м	9,00	10 787,00	97 083,00	9,00	97 083,00	9,00	97 083,00	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.14	Expansion joint Деформационный шов	п.м	52,80	18 635,05	983 930,56	52,80	983 930,56	52,80	983 930,56	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.15	Waterproofing construction "Technoelastmost C" Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	720,00	1 895,28	1 364 598,65	720,00	1 364 598,65		0,00	720,00	1 364 598,65	100,0%	0,00
900.15.1	Waterproofing construction "Technoelastmost Б" Устройство гидроизоляции "Техноэластмост Б"	м2	1 328,39	1 614,70	2 144 949,11	834,72	1 347 820,99		0,00	834,72	1 347 820,99	63,0%	797 128,12
900.16	Cutting and filling of joggle by bituminous mastic along the carriageway Нарезка и заполенеие штраб битумной мастикой вдоль проезжей части	п.м	303,20	3 359,08	1 018 472,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 018 472,91
900.17	Installation of hand-rail Установка поручня	п.м	109,00	6 263,09	682 677,25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	682 677,25
900.18	Installation of pedestrian railing Установка перильного ограждения	п.м	114,20	26 863,40	3 067 800,51		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	3 067 800,51
900.19	Guard rails Установка барьерного ограждения	п.м	114,20	26 057,15	2 975 727,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 975 727,02

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.20	Laying of blocks of ground sill Л-3 Укладка блоков лежня Л-3	шт	8,00	271 488,95	2 171 911,60	8,00	2 171 911,60	8,00	2 171 911,60	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.20.1	Laying of blocks of ground sill Л-5 Укладка блоков лежня Л-5	шт	2,00	332 397,73	664 795,45	2,00	664 795,45	2,00	664 795,45	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.21	Concreting of blocks of ground sill B-25 Омонолочивание блоков лежня В-25	м3	1,68	63 166,98	106 120,52	1,68	106 120,52	1,68	106 120,52	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.22	Approach slabs PK2-8-60 Переходные плиты ПК2-8-60	шт	12,00	593 040,52	7 116 486,24	12,00	7 116 486,24	12,00	7 116 486,24	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.22.1	Approach slabs PK1-8-60 Переходные плиты ПК1-8-60	шт	32,00	468 150,73	14 980 823,31	32,00	14 980 823,31	32,00	14 980 823,31	0,00	0,00	100,0%	0,00
900 23	Approach slabs B-20 concreting Омонолочивание переходных плит В-20	м3	5,70	63 163,50	360 031,93	5,70	360 031,93	5,70	360 031,93	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.24	In-situ reinforcement plate at approach slabs B-30 Монолитная плита усиления на переходных плитах В-30	м3	83,75	58 467,85	4 896 682,56	83,75	4 896 682,56	83,75	4 896 682,56	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.25	Staircase Лестничные сходы	шт	4,00	63 163,50	252 653,99	2,00	126 326,99		0,00	2,00	126 326,99	50,0%	126 327,00
900.26	Asphalt concrete pavement of thickness 70 mm Асфальтобетонное покрытие толщиной 70 мм	м2	1 987,40	3 410,54	6 778 114,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	6 778 114,15
900.27	Reinforcement Армирование	т	189,37	191 102,14	36 189 919,25	69,96	13 369 505,40	69,96	13 369 505,40	0,00	0,00	37,0%	22 820 413,85
900.28	Filling and compaction of cones from GSM Отсыпка и уплотнение конусов из ПГС	м3	20 100,00	4 858,36	97 653 015,90	20 100,00	97 653 015,90	20 100,00	97 653 015,90	0,00	0,00	100,0%	0,00
900.29	Slope strengthening by in-situ concrete B-25 with the thickness of 10 cm Укрепление откосов монолитным бетоном В-25 толщиной 10 см	м2	118,00	7 511,60	886 369,33	38,00	285 440,97	38,00	285 440,97	0,00	0,00	32,0%	600 928,36
900.30	Slope strengthening by precast blocks П-1 B-15 Укрепление откосов сборными блоками П-1 В-15	м2	2 530,00	4 858,36	12 291 650,80	2 530,00	12 291 650,80	530,00	2 574 930,80	2 000,00	9 716 720,00	100,0%	0,00
900.31	Concreting of blocks П-1 by concrete B-20 Омоноличивание блоков П-1 бетоном В 20	м3	9,20	128 190,55	1 179 353,02	2,20	282 019,20	2,20	282 019,20	0,00	0,00	24,0%	897 333,82
900.32	Installing of support У-1 Установка упора У-1	шт	265,00	14 016,69	3 714 422,70	168,00	2 354 803,83	168,00	2 354 803,83	0,00	0,00	63,0%	1 359 618,87
900.33	Water drainage facility on bridge Водоотводные устройство на мосту	п.м	110,60	16 276,96	1 800 232,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 800 232,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.34	Drainage channels on slope cone Водоотвод по откосу конусов бетонный с декоративными камнями длиной 600мм	шт	8,00	204 365,97	1 634 927,77	4,00	817 463,88	4,00	817 463,88	0,00	0,00	50,0%	817 463,89
	TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**617 948 679,14**		**392 680 880,54**		**380 015 972,60**		**12 664 907,94**	63,5%	**225 267 798,60**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	9-IVR/15	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 1500 - Electric power supply and lighting **Ведомость №1500 – Электроснабжение и наружное освещение**												
1500.1	Lightening of transport interchange at Zanaozen bypass and overpass over railway line / Освещение транспортной развязки на обходе г.Жанаозен и путепровода через ж/д линию	object/ объект	2	32 198 376,60	64 396 753,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	64 396 753,19
	BILL 1500 TOTAL TO SUMMARY				**64 396 753,19**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,0%	**64 396 753,19**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor: