CENGİZ İNŞAAT

Подрядчик / Contractor

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Субподрядчик / Subcontractor

ТОО "ИВРУС"
"IVRUS" LLP

Subcontract agreement № B1
Договор субподряда № B1

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)
Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

IPC - 11-IVR/17

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE
For the Period of September 2019

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ
за Сентябрь 2019г.

SUMMARY OF BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)

Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

		Certificate		Page
		Period	No	No
		September 2019	11-IVR/17	

Bill No	General Summary	Total Amount as per BOQ Итого Стоимость по ВОР (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Done % Сделано	Balance OCTATOK (KZT)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3	8=3-4
100	General Requirements / Общие положения	176 302 350	151 727 917,72	151 727 917,72	0,00	86,06%	24 574 433
600	Culverts, Drainage & Protection Works / Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы	87 007 589	0,00	0,00	0,00	0,00%	87 007 589
700	Granular Pavement Materials / Фракционированные материалы покрытия	1 021 068 344	518 827 450,44	491 639 555,38	27 187 895,06	50,81%	502 240 893
800	Bituminous Pavement Works / Работы по битумному покрытию	2 280 767 608	2 270 459 160,93	2 270 459 160,93	0,00	99,55%	10 308 447
900	Overpasses / Путепроводы	617 948 679	405 506 287,76	405 506 287,76	0,00	65,62%	212 442 391
1500	Electric power supply and Lighting / Электроснабжение и наружное освещение	64 396 753	16 227 981,80	0,00	16 227 981,80	25,20%	48 168 771
	Sub-total of Executed Works / Итого выполненных работ	**4 247 491 323**	**3 362 748 798,65**	**3 319 332 921,79**	**43 415 876,86**	**79,17%**	**884 742 524**
	VAT / НДС-12%	**509 698 959**	**403 529 855,84**	**398 319 950,61**	**5 209 905,22**		
	Total Amount with VAT / Итого стоимость с НДС-12%	**4 757 190 282**	**3 766 278 654,49**	**3 717 652 872,40**	**48 625 782,08**		

Субподрядчик / Subcontractor

Директор ТОО "Иврус" /

"Ivrus" LLP acting director

Б.Р.Гейдаров

Подрядчик / Contractor:

Директор филиала АО «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» в г.Актау /

Director of "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." Joint Stock Company Branch in c.Aktau

А.А.Дуйсебаев

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"											IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)											11-IVR/17	
Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 100 - General Requirements **Ведомость №100 - Общие положения**												
4.1	Rearrangement of Power transmission line, 110KW (PK 580+56 PK 50+38) Переустройство воздушной ВЛ 110кВ (ПК 580+56, ПК 50+38)	FS/PC no./ шт.	2	4 261 513,30	8 523 026,60		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	8 523 026,60
4.2	Rearrangement of Power transmission line, 220 KW (PK 578+07 PK578+57) and 0,4KW (PK549+54 PK453+33 PK498+49) Переустройство воздушной ВЛ 220кв (ПК578+07 ПК578+57)	FS/PC no./ шт.	2	8 025 703,00	16 051 406,01		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	16 051 406,01
4.3	Rearrangement of Power transmission line, 6 KW (PK 0+00-10+00 PK572+00 PK9+20) Переустройство воздушной ВЛ 6кв (ПК 572+00, на развязке ПК0+10, профиль перехода ПК9+20) и ВЛ 0.4кв (ПК549+54 ПК453+33 ПК498+49)	FS/PC no./ шт.	7	1 063 133,06	7 441 931,42	7	7 441 931,42	7	7 441 931,42	0	0,00	**100,0%**	0,00
4.4	Rearrangement and protection Telephone line (PK 369+88 PK 420+90 PK 569+14) Переустройство и защита сетей связи (ПК 369+88 ПК 420+90 ПК 569+14)	FS/PC no./ шт.	9	16 031 776,26	144 285 986,30	9	144 285 986,30	9	144 285 986,30	0	0,00	**100,0%**	0,00
	TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**176 302 350,33**		**151 727 917,72**		**151 727 917,72**		**0,00**	86,1%	**24 574 432,61**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works **Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**												
600.1	Construction of reinforced precast concret culverts without head walls / Устройство водопропускных труб без оголовков из сборного железобетона												
600.1.1	ЗКП 6.200 (Brand name) diameter 1.5m	m / м	152	87 346,00	13 278 338,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	13 278 338,16
600.1.2	ЗП 19.100 (Brand name)	m / м	16	39 745,97	641 897,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	641 897,42
600.2	Precast reinforced concrete headwall elements for pipe and box culverts / Элементы оголовок из сборного железобетона для круглых и прямоуголных труб												
600.2.1	ЗКП 17.170 (Brand name) diam. 1.5m	No./шт	14	44 941,08	629 175,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	629 175,16
600.2.2	№ 107 (Brand name)	No./шт	2	44 941,08	89 882,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	89 882,17
600.3	Precast reinforced concrete wing wall elements for pipe and box culverts / Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.3.1	№ 108 (Brand name) for pipe culverts	No./шт	22	77 281,82	1 700 200,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 700 200,04
600.3.2	№ 58 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	7 863,35	31 453,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	31 453,40
600.3.3	№ 59 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	78 326,01	313 304,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	313 304,02
600.4	a) In-situ concrete for repairs to pipes, headwalls, wing walls and foundations. а) Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев и фундаментов	m^3 / $м^3$	669,38	39 208,40	26 245 318,79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	26 245 318,79
	b) Protection of embankment slopes precast/cast-in-place sulphate-resistant concrete 20/20 б) Укрепление откосов насыпи сборным/монолитным сульфатостойким бетоном класса 20/20			31 220,20	20 898 177,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 898 177,48
	c) Concrete Toe beam at slope foot в) Упор у подошвы откосов			29 934,59	20 037 613,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 037 613,18
600.5	Rip rap protection works Каменная рисберма	m^3 / $м^3$	455,08	4 886,61	2 223 797,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 223 797,11
600.6	Protection of slopes with stone fill Укрепление откосов каменной наброской	m^3 / $м^3$	74,27	12 366,12	918 431,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	918 431,96
	TOTAL FOR BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**87 007 588,88**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,0%	**87 007 588,88**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.1	Устройство подстилающего слоя из ПГС / Sub-base	м³ / м³		4 643,10	0,00	10 924,94	50 725 602,98	5 069,40	23 537 707,92	**5 855,55**	**27 187 895,06**		
700.2	Constuction of base course from crushed stone optimal mix C4 Устройство основания из щебеночно-оптимальной смеси С4	м³ / м³	194 355,89	4 643,10	902 413 832,86	84 731,40	393 416 363,34	84 731,40	393 416 363,34	**0,00**	**0,00**	44,0%	508 997 469,52
700.3	Shoulder strengthening by material from removal of existing road pavement and appliance of grave sand mix Укрепление обочин материалом от разборки существующей дорожной одежды с применением ПГС	м³ / м³	25 765,61	3 292,38	84 830 162,59	17 547,58	57 773 310,00	17 547,58	57 773 310,00	**0,00**	**0,00**	68,0%	27 056 852,59
700.4	Strengthening of dividing line with the miling materialfrm existing road pavement (granular asphalt) with sand and gravel mix Устройство укрепления на разделительной полосе материалом от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят) с применением ПГС	м³ / м³	15 712,45	2 152,71	33 824 348,24	7 856,23	16 912 174,12	7 856,23	16 912 174,12	**0,00**	**0,00**	50,0%	16 912 174,12
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**1 021 068 343,69**		**518 827 450,44**		**491 639 555,38**		**27 187 895,06**	50,8%	**552 966 496,23**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works **Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию**												
800.1	Prime coat Подгрунтовка основания	m2 / м2	487 089,86	75,13	36 595 061,18	269 856,11	20 274 289,17	269 856,11	20 274 289,17	**0,00**	**0,00**	55,0%	16 320 772,01
800.2	Tack coat Подгрунтовка покрытия	m2 / м2	544 218,50	35,46	19 297 988,01	522 873,62	18 541 098,39	522 873,62	18 541 098,39	**0,00**	**0,00**	96,1%	756 889,62
800.3	Base course from coarse porous asphalt concrete mix of mark II on bitumen BND 60/90 Верхний слой основания основной дороге из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	33 892,58	27 098,68	918 444 125,60	32 486,62	880 344 573,92	32 486,62	880 344 573,92	**0,00**	**0,00**	96,0%	38 099 551,68
800.4	Hot porous coarse asphalt concrete mix of mark I wearing course on bitumen BND 60/90 Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	25 309,10	32 276,68	816 893 721,79	25 309,10	816 893 721,79	25 309,10	816 893 721,79	**0,00**	**0,00**	100,0%	0,00
800.5	Hot dense Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete CSMA-15 wearing course on bitumen BND 60/90 Верхний слой покрытия из горячей плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на битуме БНД60/90.	m3 / м3	12 654,55	38 684,64	489 536 711,11	13 814,41	534 405 477,66	13 814,41	534 405 477,66	**0,00**	**0,00**	109,0%	-44 868 766,55
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**2 280 767 607,69**		**2 270 459 160,93**		**2 270 459 160,93**		**0,00**	99,5%	**10 308 446,76**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance OCTATOK (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 900 - OVERPASSES (concrete works) **Ведомость №900 – ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**												
900.1	Construction of drilled piles B-25c Устройство буронабивных столбов Ø 1.42 B-25c	м3	852,16	185 053,17	157 694 909,35								157 694 909,35
900.2	Pile Testing Испытание буронабивных столбов	шт	16,00	1 270 258,78	20 324 140,44								20 324 140,44
900.3	Concreting of in-situ diaphragm, foundations B-25 Бетонирование монолитных диафрагм, фундаментов B-25	м3	386,04	78 703,38	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04			100,0%	0,00
900.4	Concreting of in-situ poles B-25 Бетонирование монолитных стоек B-25	м3	243,67	82 461,52	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70			100,0%	0,00
900.5	Concreting of crossbar, canting, abutment stone, construction of in-situ backwall B-25 Устройство монолитной омоноличивание ригеля, подуклонок, подферменников, шкафной стенки B-25,	м3	70,66	63 628,67	4 496 001,96	70,66	4 496 001,96	70,66	4 496 001,96			100,0%	0,00
900.6	Construction of drainage channels on crossbars and foundation cross on cement mortar M200 Устройство слива на ригелях и ростверках на цементном растворе М200	м3	71,10	42 520,64	3 023 217,54	2,00	85 041,28	2,00	85 041,28			3,0%	2 938 176,26
900.7	Construction of precast crossbars 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2 Устройство сборных ригелей 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2	шт	8,00	389 238,65	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19			100,0%	0,00
900.7.1	Construction of precast crossbars 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2 Устройство сборных ригелей 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2	шт	8,00	543 430,58	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64			100,0%	0,00
900.8	Installation of rubber bearing 15x35x4.0 -0.5 Установка РОЧ 15x35x4.0 -0.5	шт	52,00	10 317,97	536 534,57	52,00	536 534,57	52,00	536 534,57			100,0%	0,00
900.8.1	Installation of rubber bearing 30x40x(9.2x2)-0.8 Установка РОЧ 30x40x(9.2x2)-0.8	шт	34,00	28 756,84	977 732,65	34,00	977 732,65	34,00	977 732,65			100,0%	
900.8.2	Installation of rubber bearing 20x40x5.2-0.8 Установка РОЧ 20x40x5.2-0.8	шт	34,00	14 309,22	486 513,48	34,00	486 513,48	34,00	486 513,48			100,0%	-0,01
900.8.3	Installation of rubber bearing 15x30x4.0-0.50 Установка РОЧ 15x30x4.0-0.50	шт	22,00	9 515,32	209 337,01	22,00	209 337,01	22,00	209 337,01			100,0%	0,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	11-IVR/17
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	Page No	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.9	Installation of gasket metal plates Установка прокладных металлических листов	шт	98,00	5 799,34	568 334,83								568 334,83
900.10	Assembly of span beams Монтаж балок пролетных строений	шт	67,00										
900.10.1	L=24	шт	6,00	3 734 839,99	22 409 039,96	6,00	22 409 039,96	6,00	22 409 039,96			100,0%	0,00
900.10.2	L=21	шт	11,00	3 196 234,05	35 158 574,59	11,00	35 158 574,59	11,00	35 158 574,59			100,0%	0,00
900.10.3	L=18	шт	32,00	1 816 303,42	58 121 709,37	32,00	58 121 709,37	32,00	58 121 709,37			100,0%	0,00
900.10.4	L=15	шт	18,00	1 597 759,01	28 759 662,16	18,00	28 759 662,16	18,00	28 759 662,16			100,0%	0,00
900.11	Concreting of span beam and in-situ foundations B-30 Омоноличивание балок пролетного строения и монолитных фундаментов В-30	м3	63,60	65 460,02	4 163 257,53	63,60	4 163 257,53	63,60	4 163 257,53			100,0%	0,00
900.12	In-situ reinforcement plate at span B-30 Монолитная плита усиления на пролетном строении В-30	м3	276,04	65 459,93	18 069 559,63	276,04	18 069 559,63	276,04	18 069 559,63			100,0%	0,00
900.13	Pipe for lighting cable laying Ø70x3 mm Трубки для прокладки кабеля освещения Ø70х3мм	п.м	9,00	10 787,00	97 083,00	9,00	97 083,00	9,00	97 083,00			100,0%	0,00
900.14	Expansion joint Деформационный шов	п.м	52,80	18 635,05	983 930,56	52,80	983 930,56	52,80	983 930,56			100,0%	0,00
900.15	Waterproofing construction "Technoelastmost C" Устройство гидроизоляции "Технозластмост С"	м2	720,00	1 895,28	1 364 598,65	720,00	1 364 598,65	720,00	1 364 598,65			100,0%	0,00
900.15.1	Waterproofing construction "Technoelastmost Б" Устройство гидроизоляции "Технозластмост Б"	м2	1 328,39	1 614,70	2 144 949,11	834,72	1 347 820,99	834,72	1 347 820,99			63,0%	797 128,12
900.16	Cutting and filling of joggle by bituminous mastic along the carriageway Нарезка и заполенеие штраб битумной мастикой вдоль проезжей части	п.м	303,20	3 359,08	1 018 472,91								1 018 472,91
900.17	Installation of hand-rail Установка поручня	п.м	109,00	6 263,09	682 677,25	109,00	682 677,25	109,00	682 677,25			100,0%	0,00
900.18	Installation of pedestrian railing Установка перильного ограждения	п.м	114,20	26 863,40	3 067 800,51	114,20	3 067 800,51	114,20	3 067 800,51			100,0%	0,00
900.19	Guard rails Установка барьерного ограждения	п.м	114,20	26 057,15	2 975 727,02								2 975 727,02

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.20	Laying of blocks of ground sill Л-3 Укладка блоков лежня Л-3	шт	8,00	271 488,95	2 171 911,60	4,00	1 085 955,80	4,00	1 085 955,80			50,0%	1 085 955,80
900.20.1	Laying of blocks of ground sill Л-5 Укладка блоков лежня Л-5	шт	2,00	332 397,73	664 795,45	2,00	664 795,45	2,00	664 795,45			100,0%	
900.21	Concreting of blocks of ground sill B-25 Омонолочивание блоков лежня В-25	м3	1,68	63 166,98	106 120,52	1,68	106 120,52	1,68	106 120,52			100,0%	0,00
900.22	Approach slabs РК2-8-60 Переходные плиты ПК2-8-60	шт	12,00	593 040,52	7 116 486,24	12,00	7 116 486,24	12,00	7 116 486,24			100,0%	
900.22.1	Approach slabs РК1-8-60 Переходные плиты ПК1-8-60	шт	32,00	468 150,73	14 980 823,31	32,00	14 980 823,31	32,00	14 980 823,31			100,0%	0,00
900.23	Approach slabs B-20 concreting Омонолочивание переходных плит В-20	м3	5,70	63 163,50	360 031,93	5,70	360 031,93	5,70	360 031,93			100,0%	0,00
900.24	In-situ reinforcement plate at approach slabs B-30 Монолитная плита усиления на переходных плитах В-30	м3	83,75	58 467,85	4 896 682,56	83,75	4 896 682,56	83,75	4 896 682,56			100,0%	0,00
900.25	Staircase Лестничные сходы	шт	4,00	63 163,50	252 653,99	4,00	252 653,99	4,00	252 653,99			100,0%	0,00
900.26	Asphalt concrete pavement of thickness 70 mm Асфальтобетонное покрытие толщиной 70 мм	м2	1 987,40	3 410,54	6 778 114,15	1 987,40	6 778 114,15	1 987,40	6 778 114,15			100,0%	0,00
900.27	Reinforcement Армирование	т	189,37	191 102,14	36 189 919,25	69,96	13 369 505,40	69,96	13 369 505,40			100,0%	0,00
900.28	Filling and compaction of cones from GSM Отсыпка и уплотнение конусов из ПГС	м3	20 100,00	4 858,36	97 653 015,90	20 100,00	97 653 015,90	20 100,00	97 653 015,90			37,0%	22 820 413,85
900.29	Slope strengthening by in-situ concrete B-25 with the thickness of 10 cm Укрепление откосов монолитным бетоном В-25 толщиной 10 см	м2	118,00	7 511,60	886 369,33	118,00	886 369,33	118,00	886 369,33			100,0%	
900.30	Slope strengthening by precast blocks П-1 B-15 Укрепление откосов сборными блоками П-1 В-15	м2	2 530,00	4 858,36	12 291 650,80	2 530,00	12 291 650,80	2 530,00	12 291 650,80			100,0%	0,00
900.31	Concreting of blocks П-1 by concrete B-20 Омоноличивание блоков П-1 бетоном В 20	м3	9,20	128 190,55	1 179 353,02	9,20	1 179 353,02	9,20	1 179 353,02			100,0%	
900.32	Installing of support У-1 Установка упора У-1	шт	265,00	14 016,69	3 714 422,70	165,00	2 312 753,76	165,00	2 312 753,76			100,0%	0,00
900.33	Water drainage facility on bridge Водоотводные устройство на мосту	п.м	110,60	16 276,96	1 800 232,00	110,60	1 800 232,00	110,60	1 800 232,00			62,0%	1 401 668,94
												100,0%	0,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance OCTATOK (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.34	Drainage channels on slope cone Водоотвод по откосу конусов бетонный с декоративными камнями длиной 600мм	шт	8,00	204 365,97	1 634 927,77	4,00	817 463,88	4,00	817 463,88			50,0%	817 463,89
	TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				617 948 679,14		405 506 287,76		405 506 287,76			65,6%	212 442 391,38

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	11-IVR/17	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 1500 - Electric power supply and lighting **Ведомость №1500 – Электроснабжение и наружное освещение**												
1500.1	Lightening of transport interchange at Zanaozen bypass and overpass over railway line / Освещение транспортной развязки на обходе г.Жанаозен и путепровода через ж/д линию	object/ объект	2	32 198 376,60	64 396 753,19	0,50	16 227 981,80		0,00	0,50	16 227 981,80	25,0%	48 168 771,39
	BILL 1500 TOTAL TO SUMMARY				64 396 753,19		16 227 981,80		0,00		16 227 981,80	25,2%	48 168 771,39

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor: