Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05, 07-01, 07-02-02**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38 от 02.06.2021 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 02-05---Наружные сети водоснабжения и канализации									
1	1	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,8646	94673,39	0	176528	0	35253	139862	341701
						75766,8	0	141275	0		25311	
2	2	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	10,5927	71366,87	0	755968	0	87155	662124	1531540
						63139	0	668812	0		113447	
3	3	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035	94673,39	0	3314	0	662	2625	6414
						75766,8	0	2652	0		475	
4	4	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,182	71366,87	0	12989	0	1497	11376	26314
						63139	0	11491	0		1949	
			Итого по разделу: 1. 02-05---Наружные сети водоснабжения и канализации									1905969
			Раздел: 2. 02-05---ИСКЛЮЧАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ--Наружные сети водоснабжения и канализации									
5	5	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	2,589603	614994		-1592590		-1592590		-1719998
											-127407	
			Итого по разделу: 2. 02-05---ИСКЛЮЧАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ--Наружные сети водоснабжения и канализации									-1719998
			Раздел: 3. 07-01---Организация рельефа									
6	6	Е11-010102-0213	**Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	1377,894	69,42	63,91	95652	88064	92	25953	131334
						5,44	20,72	7496	28550		9728	
7	7	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/**	т	1653,4728	44		72753				78573
											5820	
8	8	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	284,64	10,54	10,54	3001	3001	0	866	4177
						0	4,23	0	1203		309	
9	9	Е11-010104-0102	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	284,64	51,77	51,77	14737	14737	0	4124	20370
						0	20,13	0	5728		1509	
10	10	Е11-010104-0110 К=4	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м**		284,64	177,2	177,2	50438	50438	0	14116	69718

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		0	68,88	0	19606		5164	
11	11	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5613,4032	241,92	233,71	1357983	1311903	1503	217263	1701266
						7,94	45,81	44577	257177		126020	
12	12	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	10946,13624	219		2397204				2588980
											191776	
13	13	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	5898,0432	51,77	51,77	305359	305359	0	85463	422088
						0	20,13	0	118698		31266	
14	14	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	5898,0432	177,2	177,2	1045126	1045126	0	292505	1444641
						0	68,88	0	406257		107010	
15	15	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	5898,0432	140,88	140,88	830888	830888	0	224918	1140271
						0	52,96	0	312387		84465	
16	16	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	5898,0432	52,45	52,45	309349	309349	0	68370	407936
						0	16,1	0	94958		30217	
17	17	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кзм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6889,47	1,71	1,71	11773	11773	0	3532	16530
						0	0,71	0	4906		1224	
18	18	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	34,4037616	69,42	63,91	2388	2199	2	648	3279
						5,44	20,72	187	713		243	
19	19	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	41,2845139	44		1817				1962
											145	
20	20	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1,9454918	10,54	10,54	21	21	0	6	29
						0	4,23	0	8		2	
21	21	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1,9454918	51,77	51,77	101	101	0	28	139
						0	20,13	0	39		10	
22	22	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1,9454918	177,2	177,2	345	345	0	96	477
						0	68,88	0	134		35	
23	23	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	94,8996626	241,92	233,71	22958	22179	25	3673	28761
						7,94	45,81	754	4348		2130	
24	24	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	185,054342	219		40527				43769
											3242	
25	25	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	96,8451544	51,77	51,77	5014	5014	0	1403	6931
						0	20,13	0	1949		513	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	96,8451544	177,2	177,2	17161	17161	0	4803	23721
						0	68,88	0	6671		1757	
27	27	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	96,8451544	140,88	140,88	13643	13643	0	3693	18723
						0	52,96	0	5129		1387	
28	28	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	96,8451544	52,45	52,45	5079	5079	0	1123	6698
						0	16,1	0	1559		496	
29	29	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	172,0188078	1,71	1,71	294	294	0	88	413
						0	0,71	0	122		31	
30	30	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	327,684	69,42	63,91	22748	20943	22	6172	31233
						5,44	20,72	1783	6790		2314	
31	31	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	393,2208	44		17302				18686
											1384	
32	32	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	7,58	10,54	10,54	80	80	0	23	111
						0	4,23	0	32		8	
33	33	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	7,58	51,77	51,77	392	392	0	110	542
						0	20,13	0	153		40	
34	34	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	7,58	177,2	177,2	1343	1343	0	376	1857
						0	68,88	0	522		138	
35	35	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1336,0882	241,92	233,71	323224	312256	358	51712	404931
						7,94	45,81	10610	61213		29995	
36	36	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	2605,37199	219		570576				616223
											45646	
37	37	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1343,6682	51,77	51,77	69566	69566	0	19470	96158
						0	20,13	0	27041		7123	
38	38	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1343,6682	177,2	177,2	238096	238096	0	66637	329112
						0	68,88	0	92552		24379	
39	39	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	1343,6682	140,88	140,88	189290	189290	0	51240	259772
						0	52,96	0	71167		19242	
40	40	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	1343,6682	52,45	52,45	70475	70475	0	15576	92934
						0	16,1	0	21633		6884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1638,42	1,71	1,71	2800	2800	0	840	3931
						0	0,71	0	1167		291	
42	42	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	313,27	69,42	63,91	21747	20022	21	5900	29859
						5,44	20,72	1704	6491		2212	
43	43	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	375,924	44		16541				17864
											1323	
44	44	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3003,126	241,92	233,71	726510	701857	804	116234	910164
						7,94	45,81	23849	137588		67420	
45	45	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	5856,0957	219		1282485				1385084
											102599	
46	46	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3003,126	51,77	51,77	155481	155481	0	43515	214916
						0	20,13	0	60438		15920	
47	47	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	3003,126	177,2	177,2	532150	532150	0	148936	735573
						0	68,88	0	206855		54487	
48	48	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	3003,126	140,88	140,88	423066	423066	0	114522	580596
						0	52,96	0	159059		43007	
49	49	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	3003,126	52,45	52,45	157512	157512	0	34812	207710
						0	16,1	0	48350		15386	
50	50	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1566,35	1,71	1,71	2677	2677	0	803	3758
						0	0,71	0	1115		278	
51	51	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	901,678	69,42	63,91	62594	57628	60	16983	85943
						5,44	20,72	4905	18683		6366	
52	52	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	1082,0136	44		47609				51417
											3809	
53	53	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	17,35	10,54	10,54	183	183	0	53	255
						0	4,23	0	73		19	
54	54	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	17,35	51,77	51,77	898	898	0	251	1242
						0	20,13	0	349		92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	17,35	177,2	177,2	3074	3074	0	860	4250
						0	68,88	0	1195		315	
56	56	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3208,6364	241,92	233,71	776227	749887	859	124188	972448
						7,94	45,81	25481	147003		72033	
57	57	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	6256,84098	219		1370248				1479868
											109620	
58	58	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3225,9864	51,77	51,77	167019	167019	0	46745	230865
						0	20,13	0	64923		17101	
59	59	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	3225,9864	177,2	177,2	571641	571641	0	159988	790159
						0	68,88	0	222206		58530	
60	60	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	3225,9864	140,88	140,88	454462	454462	0	123021	623681
						0	52,96	0	170863		46199	
61	61	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	3225,9864	52,45	52,45	169201	169201	0	37396	223124
						0	16,1	0	51938		16528	
62	62	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4508,39	1,71	1,71	7704	7704	0	2312	10817
						0	0,71	0	3211		801	
63	63	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	898,164	69,42	63,91	62350	57404	60	16917	85608
						5,44	20,72	4886	18610		6341	
64	64	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	1077,7968	44		47423				51217
											3794	
65	65	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	250,9	10,54	10,54	2646	2646	0	763	3682
						0	4,23	0	1060		273	
66	66	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	250,9	51,77	51,77	12990	12990	0	3636	17955
						0	20,13	0	5049		1330	
67	67	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	250,9	177,2	177,2	44459	44459	0	12443	61454
						0	68,88	0	17282		4552	
68	68	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2394,6002	241,92	233,71	579297	559640	641	92681	725736
						7,94	45,81	19016	109708		53758	
69	69	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	4669,47039	219		1022614				1104423
											81809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2645,5002	51,77	51,77	136965	136965	0	38333	189323
						0	20,13	0	53241		14024	
71	71	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	2645,5002	177,2	177,2	468779	468779	0	131200	647977
						0	68,88	0	182222		47998	
72	72	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	2645,5002	140,88	140,88	372685	372685	0	100885	511456
						0	52,96	0	140117		37886	
73	73	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	2645,5002	52,45	52,45	138755	138755	0	30667	182975
						0	16,1	0	42593		13554	
74	74	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4490,82	1,71	1,71	7674	7674	0	2303	10775
						0	0,71	0	3198		798	
			Итого по разделу: 3. 07-01---Организация рельефа									22168450
			Раздел: 4. 07-02-02---Покрытия									
75	75	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	183,9	3767,74	1098,78	692887	202066	462089	83375	838363
						156,24	263,55	28733	48467		62101	
76	76	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1063	697,79	210,25	741755	223498	478828	117336	927819
						37,09	65,11	39429	69216		68727	
77	77	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ. 6см	м2 покрытия	1063	1350,11	128,6	1435165	136705	1246170	95098	1652684
						49,19	33,64	52289	35765		122421	
78	78	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1063	583,04	0,08	619775	87	619128	605	670010
						0,53	0	560	0		49630	
79	79	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1063	1406,55	128,84	1495164	136961	1305914	95221	1717616
						49,19	33,75	52289	35878		127231	
80	80	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм придругих видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	482	1597,29	32,69	769893	15756	349405	444059	1311069
						839,69	13,35	404733	6433		97116	
81	81	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,7	3767,74	1098,78	2637	769	1759	317	3191
						156,24	263,55	109	184		236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты железобетонные плоские. Устройство**	м3	6	18052,98	1731,74	108318	10390	84760	14316	132445
						2194,54	427,49	13167	2565		9811	
			Итого по разделу: 4. 07-02-02---Покрытия									7253197
			ИТОГО:					23176972	11644600	3084477	4237488	29607618
								1560787	3624340		2193153	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		384899				
			Итого с временными									29992517
			Зимние удорожания			2,07 %		620845				
			Итого с зимними удорожаниями									30613362
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		612267				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31225629
			ИТОГО В ЦЕНАХ 2021 ГОДА К-1,05004									32 788 159
			ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ									30 016 116
			НДС			12 %		3 601 934				
			Итого с НДС									33 618 049,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Sauler Trans Servis"

Смагулов Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)