ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080640006551-20221007-81589771
1.1. Номер учетной системы 129
2. Дата выписки 07.10.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 07.10.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080640006551
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. номер 0008975
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4784905KZ756033000
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
18. Адрес места нахождения
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа «Строительство автономной газовой котельной основной школы села Карахобда Алгинского района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080640006551
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
26.3 Адрес доставки АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №26
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 08.02.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 129
32.2 дата 07.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	«Строительство автономной газовой котельной основной школы села Карахобда Алгинского района Актюбинской области"			Работа	1	6 326 946,8	6 326 946,8	0	0	6 326 946,8	12%	759 233,62	7 086 180,42			1	
				Всего по счету				6 326 946,8			6 326 946,8		759 233,62	7 086 180,42				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
MUiOFG0/jG3FLKlDn7xPLVO0V2saRbg6PloWHO6L7oSicre4a0jvRcj7Bf4WpJff7yK8Q3zc3V4XHD23D9Z8BA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ОбъектXDTO

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			26	08.02.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован		на приобретение	другие дополни-		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**23 414 241,42**	**6 326 946,80**							**759 233,62**	**7 086 180,42**
Акт приемки выполненных		1 477 355,36							177 282,64	1 654 638,00
Акт приемки выполненных		1 007 977,68							120 957,32	1 128 935,00
Акт приемки выполненных		1 779 328,57							213 519,43	1 992 848,00
Акт приемки выполненных		210 316,07							25 237,93	235 554,00
Акт приемки выполненных		389 158,93							46 699,07	435 858,00
Акт приемки выполненных		1 053 564,66							126 427,76	1 179 992,42
Акт приемки выполненных		333 592,86							40 031,14	373 624,00
Акт приемки выполненных		75 652,68							9 078,32	84 731,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт **Досов И.К.**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Инженер **Досов Р.И.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
469

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1
локальная смета 2-1-2

за сентябрь 2022 год
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Полы										
34	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %**	**м2 площади уплотнения**	**12,15**	225,8	31,91	2743	388	1457	980	4021
					73,96	11,83	899	144	–	298	
35	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,972**	22736,41	7,2	22100	7	18421	3451	27595
					3777,12	–	3671	–	–	2044	
36	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,07497**	15251,96	1405	1143	105	2	984	2297
					13815,6	602,88	1036	45	–	170	
37	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07497**	222146		16654		16654	–	17986
					–		–		–	1332	
38	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,07497**	244410		18323		18323	–	19789
					–		–		–	1466	
39	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**12,15**	672,58	29,15	8172	354	3587	4140	13297

				348,17	14,29	4230	174	–	985	
40 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,15	1614,54	85,52	19617	1039	10298	7923	29743
				681,41	12,32	8279	150	–	2203	
41 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,15	1009,63	42,33	12267	514	6757	4775	18405
				411,14	7,03	4995	85	–	1363	
42 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,15	745,73	28,5	9061	346	4525	4101	14215
				344,77	14,29	4189	174	–	1053	
43 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %, К=6,000;	м2 стяжки	72,9	101,48	4,94	7398	360	6736	446	8472
				4,14	2,36	302	172	–	628	
44 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	12,15	930,33	74,14	11304	901	49	10053	23066
				852,15	28,09	10354	341	–	1709	

	Итого по разделу 5					178 886				
	Раздел 6 Внутреняя отделка									
45 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,6	1142,09	73,92	41800	2705	9714	25258	72423
				802,75	59,86	29381	2191	–	5365	
46 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,15	385,18	2,41	4680	29	179	3590	8932
				368,03	1,24	4472	15	–	662	
47 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	3136,86	45,07	11606	167	2962	6850	19932
				2291,2	23,18	8477	86	–	1476	
48 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2.000:	м2 окрашиваемой поверхности	104,9	102,74	0,77	10777	81	737	7999	20278
				94,94	0,38	9959	40	–	1502	
	Итого по разделу 6					121 565				

Раздел 7 Окна

49	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %**	**м2 проемов**	**3,78**	2250,81	171,62	8508	649	4251	3530	13001
					954,49	83,08	3608	314	–	963	
50	2109-0201-0305	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками (с москитной сеткой)ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,78**	29598		111880		111880	–	120830
					–		–		–	8950	
51	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**1,6**	1205,96	4,99	1930	8	1540	347	2459
					238,39	2,47	381	4	–	182	
52	2109-0205-0106	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,6**	1850		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237	

53	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**1,55**	1472,92	5,5	2283	9	1563	570	3081
					458,83	1,15	711	2	–	228	
54	2113-0816-3407	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,55**	656		1017		1017	–	1098
					–		–		–	81	
		Итого по разделу 7					**143 666**				

Раздел 8 Двери

55	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	**м2**	**2,73**	2665,75	50,94	7277	139	1165	4162	12354
					2187,9	21,53	5973	59	–	915	
56	2109-0402-0504	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,73**	33944		92667		92667	–	100080
					–		–		–	7413	
		Итого по разделу 8					**112 434**				

Раздел 10 Кровля

64	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	17,2	732,67	26,2	12602	451	8680	3260	17131
					201,81	4,16	3471	72	–	1269	
65	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	17,2	919,21	52,35	15810	900	5733	8638	26404
					533,57	12,3	9177	212	–	1956	
66	2111-0102-0109	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	1,72	39378		67730		67730	–	73148
					–		–		–	5418	
67	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	60,4	194,22	0,55	11731	33	9354	2218	15065
					38,81	0,27	2344	16	–	1116	
68	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	17,2	613,61	102,38	10554	1761	4856	4034	15755
					228,91	26,07	3937	448	–	1167	

69	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15 000·**	**м2 стяжки**	**258**	16,98	1,51	4381	390	3772	296	5051
					0,85	0,4	219	103	–	374	
70	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %**	**м3 утеплителя**	**8**	11955,55	1726,14	95644	13809	61413	22153	127221
					2552,82	456,96	20423	3656	–	9424	
71	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**17,2**	613,61	102,38	10554	1761	4856	4034	15755
					228,91	26,07	3937	448	–	1167	
72	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35 000·**	**м2 стяжки**	**602**	16,98	1,51	10222	909	8801	693	11788
					0,85	0,4	512	241	–	873	
73	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %**	**т**	**0,01909**	15251,96	1405	291	27	1	251	585
					13815,6	602,88	264	12	–	43	

74	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01909	297042		5671		5671	–	6125
					–		–		–	454	
75	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	19,7	2007,41	14,68	39546	289	36408	2714	45641
					144,61	5,14	2849	101	–	3381	
76	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	19,7	1094,34	6,96	21558	137	20132	1231	24612
					65,46	2,44	1290	48	–	1823	
77	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	13,7	3036,43	13,98	41599	192	26427	13829	59862
					1093,5	3,63	14981	50	–	4434	
78	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,454	96306,6	1044,33	43723	474	32156	10182	58217
					24435	483,84	11093	220	–	4312	

79	2401-0103-0605	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,00054	545135		294		294	–	318
					–		–		–	24	
		Итого по разделу 10					502 678				
	Раздел 11 Приямок (2шт)										
80	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,15	5654,81	1744,26	848	262	455	227	1161
					877,2	746,72	132	112	–	86	
81	1106-1001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2	29055,34	3050,68	58111	6101	39229	13562	77407
					6390	1061,74	12780	2123	–	5734	
82	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0462	244410		11292		11292	–	12195
					–		–		–	903	

83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %, К=2.000;	м2 поверхности	7,2	876,16	19,83	6308	143	4145	1897	8861
				280,69	2,69	2021	19	–	656	
84 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 К=2.000;	т	0,0804	265968		21384		21384	–	23095
				–		–		–	1711	
85 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2.000;	т	0,01872	255067		4775		4775	–	5157
				–		–		–	382	
86 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90 К=2.000;	шт.	40	29		1160		1160	–	1253
				–		–		–	93	
	Итого по разделу 11					129 129				

Раздел 12 Опортный столик дымохода и стеновая опорная консоль

87 1109-0305-0302	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,5 т. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,08036**	62651,05	3357,68	5035	270	259	3133	8821
				56069	426,24	4506	34	–	653	
88 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06936**	255067		17691		17691	–	19106
				–		–		–	1415	
89 2105-0101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	**т**	**0,01056**	272087		2873		2873	–	3103
				–		–		–	230	
90 2105-0102-0201	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,44**	290015		127607		127607	–	137816
				–		–		–	10209	
91 2113-0201-0401	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00006**	388085		23		23	–	25
				–		–		–	2	

	Итого по разделу 12					**168 871**				
Раздел 13 Отмостка										
92 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**0,678**	5654,81	1744,26	3834	1183	2057	1024	5247
				877,2	746,72	595	506	–	389	
93 1106-0101-0114	**Отмостка шириной 1000 мм толщ. 80 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,808**	19400,45	1184,94	35076	2142	30961	2246	40308
				1091,25	273,64	1973	495	–	2986	

Итого по разделу 13	**45 555**

Итого по смете	**1 402 784**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**21 042**
Итого	**1 423 826**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**28 192**
Итого	**1 452 018**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 040**
Итого	**1 481 058**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**1 555 111**
Тендерная скидка 5%	**1 477 355**
Налог на добавленную стоимость	**177 283**
Всего по сметному расчету	**1 654 638**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт _____ **Досов И.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер _____ **Досов Р.И.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
469

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2
локальная смета 2-1-2
за сентябрь 2022 год
Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кабель и провод										
1	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	736,26	420,3	11044	6305	1917	3560	15772
					188,16	141,52	2822	2123	–	1168	
2	2306-0112-0906	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х10-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,015	1759939		26399		26399	–	28511
					–		–		–	2112	
3	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	220	326,58	146,89	71848	32316	9964	28652	108540
					134,4	46,48	29568	10226	–	8040	
4	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	177804		16002		16002	–	17282
					–		–		–	1280	
5	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	276383		34548		34548	–	37312
					–		–		–	2764	

6	2306-0144-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	461856		2309		2309	–	2494
					–		–		–	185	
7	1308-0206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %**	**м**	**205**	211,76	9,09	43411	1863	4180	27434	76513
					182,28	3,59	37367	736	–	5668	
8	2301-1305-0103	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;**	**м**	**207,05**	90		18635		18635	–	20126
					–		–		–	1491	
9	1308-0206-2002	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %**	**м**	**4**	240,74	11,56	963	46	83	613	1702
					208,32	4,57	833	18	–	126	
10	2301-1305-0104	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;**	**м**	**4,04**	140		566		566	–	611
					–		–		–	45	
		Итого по разделу 1					**308 863**				

Раздел 2 Светильники и лампы

11	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	3	750,63	8,34	2252	25	114	1529	4083
					704,44	3,26	2113	10	–	302	
12	2307-0101-0256	Светильник взрывобезопасный VZG-100W E27	шт.	3	12422		37266		37266	–	40247
					–		–		–	2981	
13	2307-0104-0404	Лампы энергосберегающие, модели DULUX EL LL 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь E27	шт.	3	678		2034		2034	–	2197
					–		–		–	163	
		Итого по разделу 2					46 527				

Раздел 3 Материалы

14	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	421,05	3,25	1263	10	39	878	2312
					404,84	1,31	1215	4	–	171	

15	2307-0218-1502	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**	330		990		990	–	1069
					–		–		–	79	
16	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**5**	42		210		210	–	227
					–		–		–	17	
17	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %**	**шт.**	**2**	503,1	3,25	1006	7	50	685	1826
					474,64	1,31	949	3	–	135	
18	2307-0220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**2**	393		786		786	–	849
					–		–		–	63	

19	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1579,52	165,52	1580	166	18	1052	2843
					1396	65,28	1396	65	–	211	
20	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	–	12136
					–		–		–	899	
		Итого по разделу 3					21 262				

Раздел 4 Заземление

21	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	3351,95	156,35	16760	782	11421	3446	21822
					911,4	45,7	4557	229	–	1616	
22	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	624,44	23,12	24978	925	16762	5456	32869
					182,28	7,18	7291	287	–	2435	
		Итого по разделу 4					54 691				

Раздел 5 ЩРН-24

23	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5342,09	111,8	5342	112	1828	2482	8450
					3402,65	44,39	3403	44	–	626	
24	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	–	6957
					–		–		–	515	
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2689,26	22,32	8068	67	4029	2860	11802
					1324	–	3972	–	–	874	
26	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113	
27	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	431		862		862	–	931
					–		–		–	69	

28	2307-0204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4122		41220		41220	–	44518
					–		–		–	3298	
29	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	6786,49	103,52	27146	414	11372	11154	41364
					3840	32,64	15360	131	–	3064	
30	2307-0208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	8397		33588		33588	–	36275
					–		–		–	2687	
31	1308-0103-2801	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	29066,74	1210,1	58133	2420	20769	25775	90621
					17472	427,65	34944	855	–	6713	
32	2306-1710-2691	Дин. рейка L=1м	шт.	1	1954		1954		1954	–	2110
					–		–		–	156	
		Итого по разделу 5					244 548				

Раздел 6 ЩРН-9

33	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %**	**шт.**	**1**	12881,24	941,36	12881	941	9148	2245	16336
					2792	326,4	2792	326	–	1210	
34	2307-0201-0109	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	5200		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	
35	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**3**	2689,26	22,32	8068	67	4029	2860	11802
					1324	–	3972	–	–	874	
36	2307-0204-1302	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	431		862		862	–	931
					–		–		–	69	
37	2307-0204-1319	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	1407		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113	

38	1310-0701-0305	**Устройство дистанционного контроля и управления аварийным освещением. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	10864,09	1,56	10864	2	111	6559	18817
					10752	–	10752	–	–	1394	
39	2307-0208-0306	**Устройство дистанционного контроля и управления аварийным освещением (TELEMANDO)**	**шт.**	**1**	56802		56802		56802	–	61346
					–		–		–	4544	
40	1308-0103-2801	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**2**	29066,74	1210,1	58133	2420	20769	25775	90621
					17472	427,65	34944	855	–	6713	
41	2306-1710-2691	**Дин. рейка L=1м**	**шт.**	**1**	1954		1954		1954	–	2110
					–		–		–	156	

Итого по разделу 6 **209 099**

Раздел 7 ЩуРН3/36

42	1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	6343,44	216,71	6343	217	2098	2964	10052
					4028,65	88,45	4029	88	–	745	
43	2307-0201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16704		16704		16704	–	18040
					–		–		–	1336	
44	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4935,19	108,52	9870	217	4357	3860	14828
					2648	32,64	5296	65	–	1098	
45	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1407		2814		2814	–	3039
					–		–		–	225	
46	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1321,34	81,2	1321	81	26	899	2398
					1214,52	32,64	1215	33	–	178	

47	2307-0501-0306	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**						
			шт.	**1**	21993	21993	21993	–	23752
					–	–	–	1759	

Итого по разделу 7	**72 109**

Итого по смете	**957 099**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**14 356**
Итого	**971 455**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**19 235**
Итого	**990 690**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 814**
Итого	**1 010 504**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**1 061 029**
Тендерная скидка 5%	**1 007 978**
Налог на добавленную стоимость	**120 957**
Всего по сметному расчету	**1 128 935**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт _____ **Досов И.К**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер _____ **Досов Р.И.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
469

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3
локальная смета 2-1-5

за сентябрь 2022 год
Тепломеханическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата маши-	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль	

					рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентар	прибыль, тенге	и НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Теломеханическое оборудоване котельной										
	1.1 Монажные работы										
7	**1118-0401-0104**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР = 98 %**	**бак**	**1**	25587,4	622,13	25587	622	20642	4453	32443
					4323,33	220,8	4323	221	–	2403	
8	**1118-0401-0106**	**Баки питательной воды круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %**	**бак**	**1**	35181,15	781,92	35181	782	24073	10408	49236
					10325,97	293,76	10326	294	–	3647	
10	**5800-0004-0007 (пл) (об)ТОО "Киат ЛТД"**	**Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очистки**	**шт**	**1**	20357		20357		–	–	20357
					–		–		20357	–	
11	**1118-0501-0101**	**Насос автоматический подпитывающий с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %**	**насос**	**2**	20757,78	420,17	41516	840	7395	32882	80350
					16640	136,32	33280	273	–	5952	

12	5800-0004-0004 (пл) (об)ТОО "Киат ЛТД"	Автоматическая подпиточная станция Aquajet 92 M	шт	2	78571		157142		–	–	157142
					–		–		157142	–	
13	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	71695,69	390,26	71696	390	66723	4554	82350
					4582,4	65,28	4582	65	–	6100	
	1.2 Клапан взрывной предохранительный										
14	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (клапан взрывной предохранительный). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,00202	342562,7	122892,7	692	248	20	320	1093
					209622	20256	423	41	–	81	
15	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00071	269398		191		191	–	206
					–		–		–	15	
16	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00042	269398		113		113	–	122

				–		–		–	9	
17 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00084	269398		226		226	–	244
				–		–		–	18	
18 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	388085		19		19	–	21
				–		–		–	2	
	Итого по разделу 1					423 564				

Раздел 3 Газоходы котлов

51 1109-0102-0104	Дымовая труба. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,55104	42417,72	11361,67	23374	6261	3427	10655	36751
				24836,9	3185,9	13686	1756	–	2722	
52 2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	12	16051		192612		192612	–	208021
				–		–		–	15409	

53 1122-0301-0107	Газоходы из стальные, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0044	1299749,99	554346,57	5719	2439	420	3628	10095
				650034	182949,88	2860	805	–	748	
54 2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	16051		70624		70624	–	76274
				–		–		–	5650	
55 2302-0101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	14834		29668		29668	–	32041
				–		–		–	2373	
56 2302-0101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047		52094		52094	–	56262
				–		–		–	4168	

57	2305-0305-0302	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	2	6255		12510		12510	–	13511
					–		–		–	1001	
58	1120-0301-0101	Лючок для прочистки. Установка НР = 98 %	решетка	2	1474,31	50,82	2949	102	251	2571	5962
					1297,91	13,44	2596	27	–	442	
59	2305-0301-0502	Лючок для прочистки	шт.	2	612		1224		1224	–	1322
					–		–		–	98	
60	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка НР = 98 %	зонт	2	3943,59	44,22	7887	88	6567	1234	9851
					615,93	13,44	1232	27	–	730	
61	1116-0301-0103	Патрубок для отвода конденсата из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,2	867,77	18,24	174	4	90	79	273
					399,17	7,12	80	1	–	20	
62	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	9	60542,01	1145,64	544878	10311	302147	180409	783310

				25824,5	551,04	232421	4959	–	58023	
63 1126-0301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**9**	2382,43	164,59	21442	1481	1648	14017	38296
				2034,72	14,52	18312	131	–	2837	

Итого по разделу 3 **1 271 969**

Итого по смете	**1 695 533**
в том числе оборудование	177499
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**22 771**
Итого	**1 718 304**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**30 508**
Итого	**1 748 811**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 976**
Итого	**1 783 788**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**1 872 977**
Тендерная скидка 5%	**1 779 328**
Налог на добавленную стоимость	**213 519**
Всего по сметному расчету	**1 992 848**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт _____ **Досов И.К**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер _____ **Досов Р.И.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
469

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4
локальная смета 2-1-6

за сентябрь 2022 год
Отопление и вентиляция котельной

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная	

					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и от сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	**1116-0301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**1**	866,58	18,24	867	18	449	398	1366
					399,17	7,12	399	7	–	101	
2	**1116-0301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %**	**м трубопровода**	**16**	867,09	18,24	13873	292	7195	6371	21864
					399,17	7,12	6387	114	–	1620	
3	**1118-0301-0408**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 98 %**	**м труб нитки регистра**	**6**	2814,52	30,37	16887	182	14934	1817	20200
					295,17	13,86	1771	83	–	1496	

4 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**									
		шт.	**3**	2199,55	86,22	6599	259	894	5376	12933
				1815,45	13,44	5446	40	–	958	
5 2304-0501-0213	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	835		835		835	–	902
				–		–		–	67	
6 2304-0501-0214	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	1036		2072		2072	–	2238
				–		–		–	166	
7 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**3,5**	100,6	2,41	352	8	186	110	499
				45,02	0,26	158	1	–	37	
8 1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=2,000;**									
		м2	**7**	152,25	3,11	1066	22	906	97	1256

				19,76	0,4	138	3	–	93	
	Итого по разделу 1					**61 258**				
Раздел 2 Вентиляция										
9	**1120-0801-0102**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %**	**дефлектор**	**1**	11271,82	71,66	11272	72	7668	3475	15927
					3532,5	13,44	3533	13	–	1180	
10	**1120-0901-0103**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %**	**узел**	**1**	4075,91	19,64	4076	20	299	3690	8387
					3757,5	6,72	3758	7	–	621	
11	**2305-0310-0203**	**Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм**	**шт.**	**1**	62603		62603		62603	–	67611
					–		–		–	5008	
12	**1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %**	**решетка**	**2**	22712,31	50,82	45425	102	42727	2571	51836
					1297,91	13,44	2596	27	–	3840	
13	**2305-0301-1202**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 300х300 мм К=2,000;**	**м2**	**0,18**	3598		648		648	–	700

Итого по разделу 2	**144 461**
Итого по смете	**205 719**
в том числе оборудование	177499
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**423**
Итого	**206 142**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	
Итого	**567**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**206 709**
Итого	**4 134**
- в текущих и прогнозных ценах	**210 844**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	
Тендерная скидка 5%	**221 386**
Налог на добавленную стоимость	**210 317**
Всего по сметному расчету	**25 238**
	235 554

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт **Досов И.К**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер **Досов Р.И.**

Подтверждаю приобщение

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

469

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за сентябрь 2022 год

Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и НР ОП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвента	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4 Монтажные работы

21	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1182098,65	499303,73	9457	3994	180	6255	16969
					660340	129388,8	5283	1035	–	1257	
26	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	3	318,72	2,96	956	9	895	37	1072
					17,41	0,53	52	2	–	79	
27	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,45	38108,61	1145,64	17149	516	5012	9020	28263
					25824,5	551,04	11621	248	–	2094	
29	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2382,43	164,59	14295	988	1099	9344	25530
					2034,72	14,52	12208	87	–	1891	

Итого по разделу 5	**71 834**
Итого по смете	**71 834**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**1 078**
Итого	**72 912**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**1 444**
Итого	**74 355**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 487**
Итого	**75 842**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**79 634**
Тендерная скидка 5%	**75 653**
Налог на добавленную стоимость	**9 078**
Всего по сметному расчету	**84 731**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт _____ **Досов И.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер _____ **Досов Р.И.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
469

Форма 2В

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №7
локальная смета 6-1-1
за сентябрь 2022 год
Наружный газопровод

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Оборудование

1	1119-0401-0101	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	регулятор	1	9149,08	228,9	9149	229	3303	5558	15884
					5617	53,76	5617	54	–	1177	
2	5800-0001-0001 (пл) (об)ТОО "Аква Газ"	Шкаф газорегуляторный пункт ГРПШ-32/10 с регулятором давлениягаза РДНК-32	шт	1	109375		109375		–	–	109375
					–		–		109375	–	
		Итого по разделу 1					125 259				

Раздел 2 Стальной надземный газопровод среднего давления

3	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	9621,81	1177,88	9622	1178	1101	7270	18243
					7342,96	–	7343	–	–	1351	
4	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,013	720365,51	216369,39	9365	2813	114	7585	18306
					495264	94182,64	6438	1224	–	1356	

5 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	13,052	1023		13352		13352	–	14420
				–		–		–	1068	
6 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480		1920		1920	–	2074
				–		–		–	154	
7 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488		488		488	–	527
				–		–		–	39	
8 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	418		836		836	–	903
				–		–		–	67	
9 1122-0301-0201	Опора-стойка из трубы 57х3.0. Н=2,2. 2 штуки НР = 99 %	км трубопровода	0,0044	1747457,5	216369,39	7689	952	4558	2567	11076
				495264	94182,64	2179	414	–	820	

10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	537		859		859	–	928
					–		–		–	69	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	8,8	100,6	2,41	885	21	468	275	1253
					45,02	0,26	396	2	–	93	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,8	79,51	1,71	700	15	453	161	930
					26,31	0,26	232	2	–	69	
		Итого по разделу 2					68 660				

Раздел 3 Стальной надземный газопровод низкого давления

13	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	452883,86	70145,74	1359	210	29	1183	2745
					372922	25302,64	1119	76	–	203	
14	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	3,012	723		2178		2178	–	2352

				–		–		–	174	
15	2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	435		870		870	–	940
					–		–		–	70	
16	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392		392		392	–	423
					–		–		–	31	
17	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	720365,51	216369,39	2881	865	35	2334	5632
					495264	94182,64	1981	377	–	417	
18	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	1023		4108		4108	–	4437
					–		–		–	329	

19	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	480		960		960	–	1037
					–		–		–	77	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,8	100,6	2,41	282	7	149	88	400
					45,02	0,26	126	1	–	30	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,8	79,51	1,71	223	5	144	52	297
					26,31	0,26	74	1	–	22	
		Итого по разделу 3					18 263				
		Раздел 4 Трубопроводная арматура									
22	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1595,88	82,26	4788	247	506	4114	9614
					1344,99	40,32	4035	121	–	712	

23	2304-0904-2759	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 50, типа ГШК-50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13080		13080		13080	–	14126
					–		–		–	1046	
24	2304-0904-2757	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 32, типа ГШК-32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9014		9014		9014	–	9735
					–		–		–	721	
25	2304-0904-2755	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 20, типа ГШК-20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7952		7952		7952	–	8588
					–		–		–	636	
		Итого по разделу 4					42 063				
	Раздел 5 Опора под ГРПШ										
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,864	1672,44	–	1445	–	–	1040	2684
					1672,44	–	1445	–	–	199	

27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,26	5654,81	1744,26	1470	454	789	392	2011
					877,2	746,72	228	194	–	149	
28	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	23917,43	1007,65	7654	322	5938	1374	9750
					4353,7	365,55	1393	117	–	722	
29	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0056	277409,24	2133,36	1553	12	1313	212	1906
					40878,5	713,89	229	4	–	141	
30	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00628	250617		1574		1574	–	1700
					–		–		–	126	
31	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10278	27213,63	12619,37	2797	1297	767	756	3837
					7132,44	3536,1	733	363	–	284	

32	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10278	280750		28855		28855	–	31163
					–		–		–	2308	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,08	100,6	2,41	410	10	217	128	581
					45,02	0,26	184	1	–	43	
		Итого по разделу 5					53 632				
		Раздел 6 Опора под газопровод									
34	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01709	123880,39	54748,55	2117	936	355	742	3088
					48361	14598,3	826	249	–	229	
35	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	2018		4440		4440	–	4795
					–		–		–	355	
36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00075	255067		191		191	–	206

					–		–		–	15
37	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00008	232884		19		19	–	21
					–		–		–	2
38	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00157	250617		393		393	–	424
					–		–		–	31
39	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00024	277409,24	2133,36	67	1	56	9	82
					40878,5	713,89	10	–	–	6
40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,08	537		43		43	–	46
					–		–		–	3
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,86264	100,6	2,41	87	2	46	27	123
					45,02	0,26	39	–	–	9

42 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**									
		м2	**0,86264**	79,51	1,71	69	1	44	16	92
	Итого по разделу 6			26,31	0,26	23 **8 877**	–	–	7	

Итого по смете	**316 754**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**4 751**
Итого	**321 505**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**6 366**
Итого	**327 871**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 557**
Итого	**334 429**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**351 150**
Тендерная скидка 5%	**333 592**
Налог на добавленную стоимость	**40 031**
Всего по сметному расчету	**373 624**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"
Эксперт **Досов И.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Инженер **Досов Р.И.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
469

Форма 2В

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №6
локальная смета 4-1-1
за сентябрь 2022 год
Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Электротехническое оборудование										
	3.1 Монтаж оборудования										
11	**1308-0101-2501**	**Дизель-генератор мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**подстанция**	**1**	83178,59	41915,1	83179	41915	4975	37110	129912
					36288	15254,4	36288	15254	–	9623	
12	**5801-0001-0001 (пл) (об)**	**Дизель-Генератор TSS SDG 6000ЕНЗ АМИ**	**шт**	**1**	985229		985229		–	–	985229
					–		–		985229	–	
13	**2307-0220-1907**	**Розетка силовая стационарная типа ТН-124, 380-415V 32A 3P+E, IP44**	**шт.**	**1**	1198		1198		1198	–	1294
					–		–		–	96	
		Итого по разделу 3					**1 116 435**				
		- оборудование, тенге					985 229				

Итого по смете	**1 116 435**
- оборудование, тенге	985 229
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**1 968**
Итого	**1 118 403**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**2 637**
Итого	**1 121 040**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 421**
Итого	**1 143 461**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**1 200 634**
Тендерная скидка 5%	**1 053 564,66**
Налог на добавленную стоимость	**126 427,76**
Всего по сметному расчету	**1 179 992,42**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт _____ **Досов И.К**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер _____ **Досов Р.И.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

469

Форма 2В

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект :

Строительство автономной газовой котельной основной школы с.Карахабда Алгинского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №5
локальная смета 2-1-7
за сентябрь 2022 год
Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16416,65	3,48	16417	3	199	9891	28413
					16214	–	16214	–	–	2105	
2	2308-0303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2	шт.	1	17956		17956		17956	–	19392
					–		–		–	1436	
3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3001,53	–	3002	–	314	1935	5332
					2688	–	2688	–	–	395	
4	2900-0000-0001 (пл)ТелеВидеоБюро	Аккумуляторная батарея 12V-7Ah	шт	1	7045		7045		7045	–	7609
					–		–		–	564	
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2757,66	1,92	5515	4	135	3279	9498
					2688	–	5376	–	–	704	

6	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный дымовой взрывозащещенный IP67 0ExiaLLCT6 Unum 4-27В 70мкА ИП 212"Дымфикс" (2КВ)	шт	2	41696		83392		83392	–	90063
					–		–		–	6671	
7	1310-0411-0210	Извещатель пожарный ручной электроконтактный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1358,38	–	1358	–	123	753	2280
					1235	–	1235	–	–	169	
8	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Эгида Group"	Извещатель ручной взрывозащищенный Unum. 9-27В IP67 20мкА 0ExiaIIBT 6Ga ИПР 535 Горизонт	шт	1	22321		22321		22321	–	24107
					–		–		–	1786	
9	1310-0411-0215	Световое (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2721,81	–	2722	–	34	1640	4711
					2688	–	2688	–	–	349	
10	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Эгида Group"	Световое табло взрывозащищенное "Шыгу/Выход" Unum. 12-30В Сфера В3 (комп.1)	шт	1	52589		52589		52589	–	56796
					–		–		–	4207	
11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	766,54	4,28	1533	9	21	919	2648

				751,74	1,34	1503	3	–	196	
12	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Эгида Group"	Свето-звуковой оповещатель взрывозащищенный 200мА IP65 Unum. 12-30В ОРБИТА В3 С3	шт	2	35982		71964		71964	–	77721
					–		–		–	5757	
	Итого по разделу 1						328 570				
	Раздел 2 кабели и провода										
13	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	22	708,03	48,73	15577	1072	6198	6095	23406
					377,58	7,18	8307	158	–	1734	
14	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,030;	м	22,66	153		3467		3467	–	3744
					–		–		–	277	
15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных металлоруковах НР = 72 %	м кабеля	22	326,58	146,89	7185	3232	996	2866	10855
					134,4	46,48	2957	1023	–	804	
16	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01428	177804		2539		2539	–	2742

17	2306-0410-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1*2х0,35 К=1,020;**			–	–	–	203
		км	**0,00816**	22547	184	184	–	199
				–	–	–	15	

Итого по разделу 2	**40 946**
Итого по смете	**369 516**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**5 543**
Итого	**375 059**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	**7 426**
Итого	**382 485**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 650**
Итого	**390 135**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**409 641**
Тендерная скидка 5%	**389 159**
Налог на добавленную стоимость	**46 699**
Всего по сметному расчету	**435 858**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СП Илек-Волга Проект"

Эксперт _____ **Досов И.К**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алдияров Н. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт";

Инженер _____ **Досов Р.И.**